

Włodowice, dn. 06.12.2023 r.

Pan Witold Załona
Przewodniczący Komisji Finansów, Gospodarki
i Mienia Rady Miejskiej we Włodowicach

Informacja

o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych

(według załącznika nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w części obsługiwanych przez Inspektora ds. inwestycji i remontów)

1. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej we Włodowicach.

Zadanie rozpoczęte w latach ubiegłych. Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Roboty budowlane wymiany instalacji elektrycznej rozpoczęto w 2022 r. W 2023 r. wykonano roboty budowlane dla wymiany instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły oraz docieplenia ścian Sali gimnastycznej, odnowiono ściany i sufity pomieszczeń, wymieniono część stolarki okiennej wraz z wykonaniem nowej posadzki małej Sali gimnastycznej, wykonano roboty naprawcze pokrycia dachowego Sali gimnastycznej ze względu na występujący przeciek wody. Zadanie zakończono protokołem odbioru w dniu 19.10.2023 r. Koszt wykonania robót budowlanych wyniósł: 1 727 046,10 zł netto + podatek VAT 397 220,60 zł = 2 124 266,70 zł brutto.

2. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki – Skałka

Zadanie rozpoczęte w latach ubiegłych. Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Kontynuowane są roboty budowlane przebudowy dróg ul. Kozięgłowskiej i remontu pozostałej części ul. Kozięgłowskiej, ul. Poprzecznej, dróg poprzecznych bez nazwy, łączących drogę Kozięgłowską z ul. Żarecką we Włodowicach, zakończono ok. 90% roboty brukarskie w zakresie opasek i chodników, wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonano podwarstwę wiążącą nawierzchni i ścieralną nawierzchni (80%), wykonawca czeka na przełożenie kolidującego gazociągu. Na Drodze Rudniki -Skałka wykonano poszerzenia jezdni, wykonano wymianę przepustów, wykonano wzmocnienia konstrukcji jezdni z kruszywa na odcinku ok. 1700 m, z uwagi na złe warunki atmosferyczne wstrzymano prace (silne opady śnieg. Termin zakończenia zadania do 30.06.2023r. Przebudowa drogi w Morsku ukończona.

3. Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka

o numerze geodezyjnym 2840)

Zadanie rozpoczęte w latach poprzednich. Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu pozwolenie na budowę. W 2023 r. wykonywane są roboty budowlane budowy sieci wodociągowej zaplanowane do wykonania na ten rok. Termin zakończenia zadania do 31.05.2024 r.

4. Budowa sieci wodociągowej w Hucisku – etap III

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu pozwolenie na budowę.

W wyniku realizacji zadania wykonano sieć wodociągową w miejscowości Hucisko – etap III, z włączeniem do sieci wodociągowej ul. Orle Gniazdo.

Wykonano:

- sieć wodociągową z rur PE 100 RC SDR 17 PN10 o śr. 110 mm (przewierciem sterowanym i wykopem) o długości 1035,00 m;
- zasuwa śr. 100 – 2 kpl.;
- hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą – 1 kpl.;
- hydrant podziemny z zasuwą DN 80 – 1 kpl.;

Zadanie zakończono protokołem odbioru w dniu 30.11.2023 r. Koszt wykonania robót budowlanych 249 169,35 zł brutto.

5. Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznych w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową. W 2023 r. wykonywane są roboty wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły. Na 2023 r. zaplanowano wykonanie części robót wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły. Na 2024 r. zaplanowano wymianę pozostałej części instalacji elektrycznej w budynku szkoły oraz budowę instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Rudnikach i we Włodowicach. Wykonanie robót wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły, ze względu na czynna szkołę, odbywa się w okresach przerw w nauce (okres wakacji, ferii). Na dzień dzisiejszy wykonano roboty wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły wraz z odnowieniem pomieszczeń zaplanowanych do wykonania na 2023 r. Na 2024 r. zaplanowano wymianę pozostałej części instalacji elektrycznej w budynku szkoły oraz budowę instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Rudnikach i we Włodowicach.

6. Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie

Zadanie rozpoczęte w latach poprzednich. Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu pozwolenie na budowę. Wykonano poprawę efektywności energetycznej poprzez docieplenie poprzez docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlicy wiejskiej Zdowie polegającej na wymianie stolarki drzwiowej i okiennej z parapetami wewnętrznymi, wymiana zewnętrznych parapetów, docieplenie ścian zew., docieplenie stropu, przebudowa dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich, instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych. Zadanie zakończono protokołem odbioru w dniu 19.10.2023r. Koszt wykonania robót budowlanych wyniósł: 528 623,22 zł netto + podatek VAT 121 583,34 zł = 650 206,56 zł brutto.

7. Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ul. Kościuszki i Ogrodowej

Zadanie rozpoczęte w latach poprzednich. Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu pozwolenie na budowę. Wykonanie robót budowlanych rozpoczęto w 2022 r. W 2023 roku kontynuowano roboty budowy punktu przesiadkowego.

W dniu 11.08.2023 r. dokonano końcowego odbioru robót.

W wyniku realizacji zadania wykonano punkt przesiadkowy w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej.

Wybudowano:

- drogę manewrową umożliwiającą zawracanie pojazdów komunikacji publicznej o nawierzchni asfaltowej, ograniczoną krawężnikiem betonowym;
- stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, o nawierzchni z geokraty, ograniczone krawężnikiem betonowym;
- dojścia (chodniki) dla podróżnych, o nawierzchni z kostki brukowej, ograniczone obrzeżem betonowym;
- oświetlenie terenu.

Zabudowano:

- wiatę przystankową stalową;
- zegar;
- stojaki na rowery (5 stanowiskowych) szt. 5;
- kosze na śmieci szt. 6;
- ławki parkowe szt. 6;

Urządzono tereny zielone wraz z nasadzeniami drzew i krzewów liściastych i iglastych.

Wykonano oznakowania punktu przesiadkowego.

Koszt wykonania robót budowlanych budowy punktu przesiadkowego wynosił: 871 767,94zł.

W wyniku kontroli Wydziału Komunikacji Starostwa Zawierciańskiego zgłoszonej organizacji ruchu Starostwo nakazało dostosować wysokości kilku słupków znaków drogowych oraz wyznaczenia miejsc parkingowych na geokracie. W związku z tym poprawiono część oznakowania punktu przesiadkowego, natomiast wyznaczenie miejsc parkingowych na geokracie wymaga zgodnie z pismem wydziału Komunikacji z dnia 24.10.2023r. o konieczności przedstawienia projektu zmiany organizacji ruchu uwzględniający wprowadzone zmiany celem zatwierdzenia.

8. Przebudowa drogi na terenie Gminy Włodowice w miejscowości Morsko.

Na podstawie zawartej umowy w formule zaprojektuj i wybuduj wykonawca zaprojektował przebudowę drogi według Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane 03.11.2023r. Zakończono większość robót budowlanych przy przebudowie drogi.

9. Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej – prace projektowe.

Zawarto umowa w dniu 02.11.2018 r. dla opracowania Dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, projektu wykonawczego, projektu organizacji ruchu, przedmiaru robót), Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Kosztorysu inwestorskiego dla przebudowy drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i

ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej. Zakończone prace geodezyjne przy wydzielaniu części działek pod drogę.

9. Budowa chodnika przy drodze gminnej o nr geodezyjnym 1632/1, 43/5, 44/5 Skalka-Kopaniny FS.

Budowa chodnika przy drodze gminnej o nr geodezyjnym 1632/1, 43/5, 44/5 Skalka Kopaniny II etap.

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie zawartej umowy wykonawca wykonał roboty budowy odcinka chodnika. W wyniku realizacji zadania wykonano chodnik przy drodze gminnej tj. ul. Leszczynową dz. nr ewid. 43/5, 44/5 (obręb 0007 Skalka) który stanowi dalszą kontynuację chodnika zlokalizowany w km 0+148,5 a koniec w km 0+251,30 o długości 102,80 m. Koszt wykonania robót 61 946,24 zł.

10. Utwardzenie nawierzchni kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku.

Na podstawie zawartej umowy w 2023 r. wykonano roboty utwardzenia nawierzchni kostką brukową i w dniu 15.06.2023 r. dokonano końcowego odbioru robót.

W wyniku realizacji zadania wykonano:

- 1) roboty ziemne (korytowanie) wraz z wywozem nadmiaru ziemi;
 - 2) podbudowę z tłuczni kamiennego gr. 20 cm, z warstwą odsączającą z piasku gr. 10 cm;
 - 3) nawierzchnię z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr. 6 cm, o wymiarach 13,00x7,00 m, na podsypce cementowo – piaskowej, ograniczonej obrzeżem betonowym, o wymiarach 100x8x30 cm na ławie betonowej;
 - 4) plantowanie terenu wokół utwardzonej nawierzchni, z obsianiem trawą;
- dla utwardzenie kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku.

Koszt wykonania robót wynosił: 20 000,00 zł.

11. Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap I FS

Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości etap II

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu pozwolenie na budowę. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane w dniu. Termin realizacji zadania to. 15.12.2023 r.

12. Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ul. Myszkowskiej etap I FS

Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ul. Myszkowskiej etap II FS.

Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ul. Myszkowskiej etap III.

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu Wydziału dróg decyzję na przebudowę zjazdu z drogi.

W wyniku realizacji zadania wykonano wymianę nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ul. Myszkowskiej dz. nr 2061/1, 2757 (obręb 0001 Góra Włodowska), nawierzchnię wykonano z kostki brukowej betonowej szarej pow. 246,70 m² i kolor czerwony pow. 8,80 m² o gr. 8 cm wykonanych na podsypce

cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego warstwa dolna gr. 15 cm, warstwa górna 8 cm. Ograniczoną obrzeżem z krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej o łącznej dł. 50,60 m i z krawężników betonowych skośnych o wym. 15/22x30 na ławie betonowej z oporem 3,00 m. Przebudowa wjazdu polegająca na wykonaniu nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-wapiennej z podbudowa z kruszywa łamanego podbudowie warstwa dolna gr. 15 cm, warstwa górna 8 cm, ograniczone krawężnikiem betonowym skośne o wym. 15/22x30 cm na ławie betonowej z oporem dł. 2,00 m i krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej z oporem dł. 14,00 m, uszczelnienie krawędzi drogową zalewą asfaltową na gorąco na długości 11,00 m.
Koszt wykonania robót 78 659,16 zł.

13. Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych FS

Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych etap II

Zadanie rozpoczęte w latach ubiegłych. Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie zawartej umowy w 2023 r. wykonano roboty zagospodarowania terenu działki i w dniu 17.08.2023 r. W wyniku realizacji zadania wykonano zagospodarowanie terenu działki o nr ewidencyjnym 1284/1 obręb 0008 Włodowice polegające na:

- budowie altany o wym.: 4,00 x 6,00 x 3,20 m, na utwardzeniu z kostki betonowej gr. 6 cm, ułożonego na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 15 cm, ograniczonym obrzeżem betonowym 20x6 cm, na ławie betonowej, o pow. 35,00 m²;
- montażu ławek parkowych, żeliwnych, dł. 1,70 m szt. 6;
- montażu kosza na śmieci, o poj. 3x75 l, o wys. 1,06 m, szt. 1;
- montażu lampy solarnej z źródłem światła 2 x LED 4 W (3500h), z akumulatorem żelowym 14Ah/12V AGM/GEI, o wysokości 3,00 m, szt. 1.

Koszt wykonania robót budowlanych zagospodarowania terenu działki wynosił: 45 952,84 zł.

14. Doposażenie placu zabaw w Rzędkowicach FS

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. W dniu 20.10.2023 r. dokonano końcowego odbioru robót.

Na podstawie zawartej umowy wykonawca wykonał doposażenie placu zabaw w Rzędkowicach na działce o nr ewidencyjnym 775/1 (obręb 0006 Rzędkowice), 42-421 Włodowice Skalka, polegające na wykonaniu:

- zestaw modułowy ZMZZ - 865 - szt. 1,
- sprężynowiec wyścigówka - szt. 1,
- montaż urządzenia „pomost z belka ruchomą” (pochodzący z demontażu) - szt. 1.

Koszt wykonania robót 34 675,00 zł brutto.

15. Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika FS. **Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na**

budowie odcinka chodnika II etap.

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. W wyniku realizacji zadania wykonano chodnik przy drodze gminnej tj. ul. Ogrodowej który stanowi dalszą kontynuację chodnika po północnej stronie jezdni, o długości 156,84 m. Koszt wykonania robót 60 423,77 zł.

16. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Miodowej we Włodowicach

Zadanie rozpoczęte w 2022 r. W 2023 r. dla realizacji zadania została wykonana dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego oraz uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Na nasz wniosek zawarto z TAURON Dystrybucja S.A. umowę dla przyłączenia planowanego oświetlenia do sieci elektroenergetycznej.

W dniu 25.10.2023 r. dokonano końcowego odbioru robót. W wyniku realizacji zadania wykonano sieć niskiego napięcia nN-0,4kV w postaci kablowej sieci oświetleniowej wraz z zabudową szafy oświetlenia ulicznego oraz słupów z oprawami LED na ulicy Miodowej we Włodowicach, w tym:

- ułożenie kabli w rowach kablowych 409,00 m;
- ułożenie rur osłonowych dla linii kablowych 374,00 m;
- układanie sieci uziemiającej, bednarka 392,00 m;
- montaż szafy oświetlenia ulicznego „SOU” na fundamencie betonowym szt. 1;
- montaż i ustawienie słupów oświetleniowych szt. 5;
- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu LED wraz z przewodami szt. 5;

Koszt wykonania robót to 82 433,33 zł. brutto.

17. Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice

Dla realizacji zadania opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy 300 instalacji fotowoltaicznych i 30 instalacji kolektorów słonecznych.

18. Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach.

Na podstawie zawartej umowy wykonawca prowadzi prace projektowe dla zagospodarowania terenu działek. Na podstawie wniosku projektanta z dnia 29.11.2023r. o korektę zakresu inwestycji w związku z kolizją projektowanych ciągów pieszo-jezdnych i drogi ppoż. z istniejącym budynkiem gospodarczym oraz ustaleniami zespołu na podstawie protokołu z dnia 04.12.2023r. wnosi się o zabezpieczenie dodatkowych środków na wykonanie projektu w wysokości 28 830,00 zł brutto, oraz przesunięcie terminu realizacji umowy do dnia 28.02.2024r.

19. Dopuszczenie stref rekreacyjnych – ławki parkowe

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie zawartej umowy wykonawca wykonał roboty montażu ławek parkowych wykonanych z drewna (siedzisko) i podstawy z betonu, dł. 1,950 m szt. 20. Koszt wykonania robót 34 317,00 zł brutto.

20. Przebudowa wraz z doposażeniem placu zabaw w sołectwie Skalka Kopaniny

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie zawartej umowy wykonawca wykonał roboty zagospodarowania terenu działki o nr ewidencyjnym 3/1 obręb 0007 Skalka, polegające na wykonaniu:

- huśtawka wahadłowa potrójna, bocianie gniazdo i siedziska mieszane szt. 1,
- sprężynowiec konik szt. 1,
- sprężynowiec rybka szt. 1,
- lampa hybrydowa LED 2x30W/ panel 280W/turbina 300W/słup 6m/150Ah szt.

Koszt wykonania robót 36 532,25 zł brutto.

21. Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie z uwagi na dobro wspólne mieszkańców (Morsko).

Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszeń wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie zawartej umowy wykonawca wykonał roboty zagospodarowania terenu działki o nr ewidencyjnym 69/8 obręb 0003 Morsko, polegające na:

- zestaw zabawkowy pełniący kilka funkcji rekreacyjnych na placu zabaw szt. 1.

Koszt wykonania robót 29 409,30 zł.

22. Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w ramach programu Maluch+2022-2029

Na podstawie zawartej umowy wykonawca prowadzi prace projektowe dla zagospodarowania terenu działek. Termin wykonania prac projektowych do 15.12.2023 r.

23. Przebudowa drogi dojazdowej do pól we Włodowicach

W wyniku realizacji zadania wykonano drogę dojazdową do pól w miejscowości Włodowice, o długości 0,350 km, z jezdnią o szerokości 4,50 m, o nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca gr. 8 cm, warstwa ścieralna o gr. 4 cm), na podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa gr. 20 cm i warstwie mrozo odpornej podsypka z kruszywa niewysadzinowego o gr. 20 cm, z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m z destruktu asfaltowego na podsypce z kruszywa niewysadzinowego. Koszt wykonania robót 552 946,91 zł brutto.

Ponadto:

24. Remont drogi w Morsku (odcinek od drogi powiatowej Włodowice – Morsko do drogi powiatowej ul. Leśnej)

Na podstawie zawartej umowy Biuro Projektowe wykonało dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia ze Starostwa Powiatowego. Zawarto umowę z wykonawcą, planowany termin zakończenia robót zgodnie z umową to 09.09.2024 r. .

25. Remont drogi w Zdowie (odcinek ul. Źródlanej).

Na podstawie zawartej umowy Biuro Projektowe wykonało dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia ze Starostwa Powiatowego. Zawarto umowę z wykonawcą, planowany termin zakończenia robót zgodnie z umową to 07.09.2024 r.

26. Zakup i montaż pieca na eko-groszek wraz z wymianą komina dla SP we Włodowicach budynek Flii w Zdowie.

Wykonano zakup i montaż pieca na eko-groszek wraz z wkładem kominowym.
Potwierdzono protokołem odbioru w dniu 20.10.2023r.
Koszt realizacji zadania to 95 368,39 zł.

Ze względu na wymagany czas na wykonanie prac projektowych o zaplanowano środki na ten cel na 2024 r. dla niżej wymienionych zadań inwestycyjnych pod nazwą:

26. Zagospodarowanie parku przy ruinach pałacu we Włodowicach.

27. Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach.

28. Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy na odcinku ulicy Krakowskiej i Rudnickiej w miejscowości Parkoszowice.

29. Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice – dla budynków użyteczności publicznej.

30. Budowa drogi ul. Miodowej we Włodowicach - prace projektowe.

31. Budowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku – prace projektowe.

32. Klub Senir + w Zdowie.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Adam B. Szmukier

Do wiadomości:

1) Pan Adam Szmukier Burmistrz Miasta i Gminy Włodowice

2) Pani Joanna Goj Skarbnik Miasta i Gminy Włodowice

Opracował:

1) Magdalena Jabłońska-Pluta - Inspektor do spraw inwestycji i remontów Urzędu Miasta i Gminy Włodowice.

INSPEKTOR
ds. Inwestycji i Remontów

Magdalena Jabłońska-Pluta