

Protokół Nr 48/2010
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice
z dnia 10 marca 2010 roku

Posiedzenie Komisji otworzył Pan Alojzy Leśniak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice, który przywitał członków komisji a następnie przedstawił porządek posiedzenia:

- 1) Analiza zaangażowania i wykonania inwestycji przyjętych w budżecie na 2009 rok.
- 2) Przegląd dróg w gminie po sezonie zimowym.
- 3) Sprawy różne.

Porządek został przyjęty przez członków komisji bez uwag.

Członkowie Komisji rozpoczęli posiedzenie komisji od omówienia punktu 1 tj. Analiza zaangażowania i wykonania inwestycji przyjętych w budżecie na 2009 rok.

Pan Janusz Okraska Inspektor ds. inwestycji omówił poszczególne zadania:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej I etap Rudniki, Rudniki Osada Młyńska – dla I etapu jest wydane pozwolenie na budowę,

2) Budowa kanalizacji sanitarnej II etap Włodowice, Parkoszowice,

3) Budowa wodociągu we Włodowicach, ul. Dolna,

Członkowie komisji interesowali się środkami unijnymi. Na gminę z PROW – była możliwość pozyskania 4 mln złotych – został złożony wniosek na budowę wodociągu. Pan Wójt był z Panią Skarbnik w kilku bankach, rozmawiali na temat możliwości zaciągnięcia kredytu na inwestycję pod nazwą: budowa kanalizacji sanitarnej.

Pan Sekretarz Henryk Górny zabrał głos i powiedział, że istotnie trwają prace nad montażem finansowym zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej.

Pan Przewodniczący Komisji Alojzy Leśniak zapytał, czy na tym etapie wiadomo jaki bank mógłby udzielić kredytu gminie na to zadanie.

Pan Sekretarz Henryk Górny odpowiedział, że w stosownym czasie Pan Wójt poinformuje Radę o wynikach rozmów.

Pan radny Ryszard Powązka powiedział, że w Rzędkowicach chodnik jest budowany 8 rok.

Pan Sekretarz zabrał głos i powiedział, że to zadanie prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg. Pan Sekretarz powiedział, że sprawdzi tę sprawę i odpowie.

4) Przebudowa odcinka drogi gminnej w Zdowie

5) Remont chodnika przy ul. Mrzygłodzkiej we Włodowicach – wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, dlatego wzrósł koszt inwestycji.

6) Remont mostka nad rzeką Białką w Zdowie – uzyskane niezbędne pozwolenia na budowę, mostek został wyremontowany, zostały postawione znaki, bariery ochronne.

7) Uzupelnienie ubytków w drogach gminnych – polega na załatwieniu dziur w nawierzchni asfaltowej.

8) Budowa drogi – Góra Włodowska, ul. Gajowa,

9) Budowa drogi – Hucisko, ul. Kasztanowa – w budżecie w 2009 były środki na opracowanie koncepcji drogi,

10) Budowa odwodnienia na ul. Zamkowej we Włodowicach, zadanie zaprojektowane i wykonane,

11) Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko – Częstochowskiej w Gminie Włodowice- koszt budowy tras rowerowych stanowi kwota 520 tyś złotych netto. Pan Inspektor Janusz Okraska powiedział, że zadanie nie zostanie zlecone dopóki nie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie. Jest to w fazie przygotowań. Pan Janusz Okraska powiedział, że został poproszony Pan Wójt aby do tego zadania włączyć dodatkowe osoby np.: Radcę prawnego,

12) Zagospodarowanie terenu wokół zalewu we Włodowicach – Pan Inspektor Janusz Okraska omówił jak będzie wyglądało zagospodarowanie wokół zalewu..... pan Janusz powiedział, że istnieje zagrożenie ponieważ pełną dokumentację przetargową należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego i ten ma zweryfikować dokumentację w terminie 60 dni..... może okazać się, że będzie problem – ale wtedy dopiero będziemy się zastanawiać,

Pan Sekretarz powiedział, że Urząd, Wójt i jego służby oczekują dorady, pomocy, zrozumienia. Zawsze istnieje ryzyko, niepewność czy zostaną pozyskane środki z UE.

13) Remont budynków mienia Gminy,

14) Termomodernizacja SP we Włodowicach + usuwanie barier architektonicznych,

15) Termomodernizacja SP w Rudnikach,

16) Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów,

17) Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Rudnicka Parkoszowice,

18) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Boczna Rzędkowice,

19) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Topolowa w Zdowie,

20) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osada Młyńska Rudniki – sytuacja okazała się skomplikowana – droga jest drogą prywatną i nie wyraził zgody na wybudowanie oświetlenia ulicznego..... Gmina nie jest właścicielem drogi.

21) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Skalny Widok Hucisko – inwestycję zakończono.

22) Termomodernizacja budynku i modernizacja kotłowni GOK we Włodowicach - podobna sytuacja jak ze szkołą podstawową w Rudnikach. Nabór jest ogłoszony – do 5 maja można zgłaszać wnioski na dofinansowanie.....

23) Budowa sieci gazowej w Rzędkowicach – opracowano projekt założeń.

Pan Sławomir Łyszczarz zapytał o wiatę przystankową w Górze Włodowskiej – Pan Janusz Okraska powiedział, że poszło zapytanie o pozwolenie na postawienie tej wiaty.

Członkowie komisji po przerwie zrealizują pkt. 2 porządku posiedzenia tj. przegląd dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Włodowice, sporządzone wnioski zostaną dołączone do niniejszego protokołu.

W sprawach różnych członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice wypowiedzieli się aby na rok 2011 uchwalić uchwałę w sprawie funduszu sołectkiego

a dopiero po realizacji zadań w 2010 roku należy w przyszłym roku ocenić i podjąć stosowne decyzje.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował zaproszonym gościom, członkom komisji za aktywny udział w posiedzeniu komisji a następnie zamknął posiedzenie komisji.

Protokółowa



mgr Agnieszka Palińska-Rok

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Włodowice

Alojzy Leśniak



Włodowice, dn. 26.01.2010r.

I.VII.2225/3/2010

Pan

mgr Krzysztof Szlachta
Wójt Gminy Włodowice

Sprawozdanie z realizacji inwestycji i remontów przyjętych w budżecie gminy na 2009r.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej I etap Rudniki, Rudniki Osada Młyńska

Na 2009r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej.

Na podstawie umowy zawartej w 2008r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Spółka Cywilna Częstochowa w dniu 12.08.2009r. przekazało kompletną dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki i Rudniki „Osada Młyńska”.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej wynosił – 225 071,70 zł.

W ramach opracowanej dokumentacji projektowej przewiduje się budowę:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych fi 200 mm dł. 6 419,00 m,
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV fi 200/5,9 mm dł. 3 733,50 m,
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych przeciskowych fi 200 mm dł. 28,00 m,
- kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 fi 180/10,7 mm dł. 1 397,00 m,
- kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 fi 160/9,5 mm dł. 843,50 m,
- kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 fi 110/6,6 mm dł. 272,00 m,
- odgałęzień kanalizacyjnych (przykanalików) z rur kamionkowych przeciskowych fi 160 mm o łącznej dł. 336,00 m,
- odgałęzień kanalizacyjnych (przykanalików) z rur PCV fi 200/5,9 mm o łącznej dł. 122,50 m,
- odgałęzień kanalizacyjnych (przykanalików) z rur kamionkowych przeciskowych fi 200 mm o łącznej dł. 23,50 m,
- studni kanalizacyjnych żelbetowych śr 1,20 m 168 szt.,
- studni kanalizacyjnych żelbetowych śr 0,60 m 63 szt.,
- przepompowni ścieków 5 szt.,
- przepływomierza elektromagnetycznego ścieków 1 szt.,
- zasilania energetycznego przepompowni ścieków.

Koszt budowy kanalizacji sanitarnej w Rudnikach, Rudnikach „Osada Młyńska” według kosztorysu inwestorskiego wynosi – 7 310 190,50 zł /netto/.

W dniu 03.12.2009r. złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Zawierciu o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki „Osada Młyńska”.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej II etap Włodowice, Parkoszowice

Na 2009r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej.

Na podstawie zawartej umowy w 2008r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Spółka Cywilna Częstochowa w dniu 31.12.2009r. przekazało kompletną dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parkoszowice, Włodowice.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej w wysokości – 283 558,50 zł.

W ramach opracowanej dokumentacji projektowej przewiduje się budowę:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych fi 200 mm dł. 5 034,50 m,
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV 200/5,9 mm dł. 5 673,00 m,
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych przeciskowych fi 200 mm dł. 38,00 m,
- kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 fi 180/10,7 mm dł. 2 144,50 m,
- kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 fi 160/9,5 mm dł. 531,50 m,
- kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 fi 140/8,3 mm dł. 1 942,50 m,
- kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 fi 110/6,6 mm dł. 338,00 m,
- odgałęzień kanalizacyjnych (przykanalików) z rur PCV fi 160/4,7 mm o łącznej dł. 2 686,50 m,
- odgałęzień kanalizacyjnych (przykanalików) z rur kamionkowych przeciskowych fi 200/5,9 mm o łącznej dł. 209,50 m,
- studni kanalizacyjnych żelbetowych śr 1,20 m 269 szt.,
- studni kanalizacyjnych żelbetowych śr 0,60 m 44 szt.,
- przepompowni ścieków 7 szt.,
- zasilania energetycznego przepompowni ścieków.

Koszt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parkoszowice, Włodowice według kosztorysu inwestorskiego wynosi – 10 011 374,65 zł /netto/.

3. Budowa wodociągu we Włodowicach, ul. Dolna

Odpowiedzialny za realizację zadania Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach.

Na wniosek Kierownika KZB we Włodowicach obsługę procesu inwestycyjnego prowadzi Urząd Gminy Włodowice.

W 2008r. Urząd Gminy Włodowice uzyskał dokumentację projektową budowy wodociągu.

W 2009r. w celu dalszej realizacji zadania niezbędnym było uzyskanie niezbędnych pozwoleń na wykonanie robót budowlanych, pozyskanie środków finansowych (pożyczki) z WFOŚiGW w Katowicach, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

W 2009r. Starostwo Powiatowe w Zawierciu na nasz wniosek wydało pozwolenie na budowę wodociągu, które z dniem 27.02.2009r. stało się ostateczne.

Wniosek o pożyczkę WFOŚiGW w Katowicach rozpatrzył pozytywnie i w dniu 07.07.2009r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych budowy wodociągu.

W terminie wyznaczonym wpłynęły trzy oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości – 344 867,54 zł /brutto/ oraz z najwyższą ceną w wysokości – 370 288,80 zł /brutto/.

W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 20.08.2009r. zawarto umowę z Zakładem Remontowo-Budowlanym „WIADUK” Wojdyła-Kolanko Spółka Jawna Dąbrowa Górnicza na wykonanie robót budowy wodociągu.

Koszt budowy wodociągu według umowy wynosił - 344 867,54 zł /brutto/.

Na podstawie przedstawionego protokołu konieczności w dniu 08.11.2009r. zawarto dodatkową umowę z wykonawcą na wykonanie robót dodatkowych. Koszt wykonania robót dodatkowych wynosi – 15 303,51 zł /brutto/.

W dniu 19.11.2009r. dokonano końcowego odbioru robót.

W wyniku realizacji zadania wykonano wodociąg o łącznej długości 545,90 mb z rur PE z przepięciem 17 szt. przyłączy wodociągowych. Koszt wykonania robót budowy wodociągu wynosił – 346 246,07 zł /brutto/.

W dniu 30.11.2009r. dokonano zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu o zakończeniu robót budowy wodociągu.

4. Przebudowa odcinka drogi gminnej w Zdowie

Zadanie rozpoczęte w 2008r. Na koniec 2008r. Urząd Gminy posiadał dokumentację projektową i niezbędne pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.

W 2009r. w celu dalszej realizacji zadania niezbędnym było przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

W dniu 14.01.2009r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. W terminie wyznaczonym do składania ofert do dnia 06.02.2009r. wpłynęło siedem ofert, w tym oferta z najniższą ceną w kwocie – 138 139,04 zł /brutto/ i z najwyższą ceną w kwocie - 231 346,68 zł /brutto/.

W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 26.02.2009r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych „MYSZKÓW” sp. z o.o. Żarki na wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi na wartość - 138 139,04 zł /brutto/.

W dniu 26.02.2009r. zawarto umowę – zlecenia z Panią mgr inż. Beatą Rachtan na wykonanie usługi na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przebudowy drogi na wartość - 1 200,00 zł.

W dniu 26.03.2009r. przekazano wykonawcy plac budowy.

Roboty przebudowy drogi wykonano i w dniu 29.05.2009r. dokonano końcowego odbioru robót na wartość - 138 139,04 zł /brutto/.

W wyniku realizacji zadania wykonano drogę klasy L długości 303,00 mb z jezdnią szerokości 5,00 m o nawierzchni z mieszanki bitumicznej typu betonowego (warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20 mm grubości 4 cm i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubości 4 cm) o powierzchni 1585,50 m² na podbudowie z tłuczni dolomitowego, z poboczami drogi utwardzonymi żużlem stalowniczym 0/31,5 mm grubości 10 cm i szerokości 75 cm, z jej oznakowaniem.

5. Remont chodnika przy ul. Mrzygłodzkiej we Włodowicach

W celu realizacji zadania należało: opracować dokumentację projektową, uzyskać niezbędne pozwolenia na wykonanie robót, przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

Opracowano uproszczony projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski remontu chodnika i budowy zatoki parkingowej przy ul. Mrzygłodzkiej.

Na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług U.G. Włodowice przewidziano:

- remont chodnika na odcinku 70 mb,
- budowę zatoki parkingowej o powierzchni 75 m².

Przewidziano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej oraz parking o nawierzchni z żuźla hutniczego.

Na nasz wniosek Starostwo Powiatowe w Zawierciu pismem z dnia 25.02.2009r. potwierdziło przyjęcie zgłoszenie remontu chodnika i budowy zatoki.

W dniu 12.05.2009r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.

W terminie wyznaczonym do dnia 26.05.2009r. wpłynęło pięć ofert, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości – 21 818,80 zł /brutto/ i z najwyższą ceną w wysokości – 25 209,09 zł /brutto/.

W dniu 16.06.2009r. zawarto umowę z Panem Wiesławem Liszewski prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Liszewski Wiesław KAFAWOX Myszków na wykonanie ww. robót z ceną w wysokości – 21 818,80 zł /brutto/.

W dniu 12.08.2009r. dokonano końcowego odbioru robót.

W wyniku realizacji zadania wykonano:

- nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej dł. 70 m z nowym krawężnikiem i obrzeżem betonowym,
- zatokę parkingową o nawierzchni z żuźla hutniczego o pow. 125 m² z zabudowanym nowym krawężnikiem drogowym.

Koszt wykonania robót wynosił – 22 383,18 zł /brutto/.

6. Remont mostka nad rzeką Białką w Zdowie

W Budżecie Gminy na 2009r. przewidziano środki na zaprojektowanie remontu mostka i wykonanie robót budowlanych.

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 18.03.2009r. zawarto umowę z Panem mgr inż. Tomaszem Zawadzki prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Projektowania Dróg i Mostów „TWZ I”

– Częstochowa na opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostka.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej w wysokości – 3 660,00 zł /brutto/.

Na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług U.G. Włodowice zakres remontu przepustu drogi (mostka) obejmował:

- przebudowę ścianki czołowej przepustu wraz z wykonaniem tynków ścianek,
- utwardzenie tłucznem poboczy drogi w obrębie przepustu,
- zabudowę barier ochronnych przepustu,
- zabudowę oznakowania drogi.

Przewidywany koszt remontu przepustu drogi (mostka) w wysokości – 18 711,81 zł /netto/ według kosztorysu inwestorskiego.

Na nasz wniosek Starostwo Powiatowe w Zawierciu pismem z dnia 23.06.2009r. potwierdziło przyjęcie zgłoszenie przebudowy przepustu.

W dniu 23.07.2009r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do 18.08.2009r. wpłynęła jedna oferta z ceną w wysokości – 14 547,15 zł /brutto/.

W dniu 31.08.2009r. zawarto umowę z Panem Janem Soboń prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „JANSBUD” Zawiercie na wykonanie robót remontu przepustu drogi (mostka).

Roboty wykonano i w dniu 17.11.2009r. dokonano ich końcowego odbioru. Koszt remontu przepustu drogi (mostka) wynosił – 14 547,27 zł /brutto/.

7. Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych

W celu realizacji zadania należało: dokonać obmiaru koniecznych napraw nawierzchni dróg gminnych, opracować obmiar robót, kosztorys inwestorski, przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

Na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej (kosztorysu inwestorskiego) koszt remontu dróg wynosił – 25 434,58 zł /netto/.

W dniu 22.04.2009r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót remontu dróg.

W terminie wyznaczonym do dnia 12.05.2009r. wpłynęła jedna oferta z ceną w wysokości – 26 620,06 zł /brutto/.

W dniu 19.05.2009r. zawarto umowę z Panem Janem Soboń prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „JANSBUD” Zawiercie na wykonanie robót budowlanych napraw nawierzchni dróg gminnych na wartość – 26 620,06 zł /brutto/.

W trakcie realizacji zadania zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych na wartość – 8 678,80 zł /brutto/.

Roboty wykonano i w dniu 12.08.2009r. dokonano ich końcowego odbioru.

8. Budowa drogi – Góra Włodowska, ul. Gajowa

W Budżecie Gminy na 2009r. przewidziano środki na zaprojektowanie budowy drogi i wykonanie robót budowy drogi.

W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 11.12.2008r. zawarto umowę z Pan mgr inż. Mirosławem Cybul prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną „Usługi Budowlane Mirosław Cybul” Włodowice na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi.

W dniu 21.04.2009r. wykonawca przekazał dokumentację projektową budowy odcinka drogi ul. Gajowej do wykorzystania.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej wynosił – 5 002,00 zł /brutto/.

Przewidywany koszt budowy drogi wynosi - 107 160,22 zł /netto/ według kosztorysu inwestorskiego.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu na nasz wniosek w dniu 13.05.2009r. wydało pozwolenia na budowę drogi, które stała się ostateczne z dniem 02.06.2009r.

W dniu 05.06.2009r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie ww. robót budowlanych.

W wyznaczonym terminie do składania ofert tj. do 26.06.2009r. wpłynęła jedna oferta z ceną w wysokości – 89 812,02 zł /brutto/. W dniu 14.07.2009r. zawarto umowę z Panem Janem Soboń prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną „JANSBUD” Zawiercie na wykonanie robót budowlanych budowy drogi na wartość – 89 812,02 zł /brutto/.

W dniu 03.09.2009r. zawarto umowę z Panią mgr inż. Beatą Rachtan na pełnienie nadzoru inwestorskiego budowy drogi.

W dniu 28.07.2009r. przekazano wykonawcy plac budowy.

Roboty wykonano i w dniu 15.10.2009r. dokonano jej końcowego odbioru na wartość – 89 812,02 zł /brutto/.

W wyniku realizacji zadania wykonano odcinek drogi klasy D długości 115,00 m o nawierzchni z asfaltobetonu z krawężnikami betonowymi, wjazdami bramowymi z kostki betonowej, odwodnieniem drogi i jej oznakowaniu.

W dniu 26.10.2009r. dokonano zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu o zakończeniu robót budowy drogi.

9. Budowa drogi – Hucisko, ul. Kasztanowa

W 2009r w Budżecie Gminy przewidziano do wykonania koncepcja budowy drogi i prace geodezyjne.

W dniu 30.01.2009r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie usługi na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej budowy drogi ul. Kasztanowej. W terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia 18.02.2009r. wpłynęły cztery oferty, w tym z ceną najniższą w wysokości – 6 100,00 zł /brutto/ i z najwyższą w wysokości – 23 973,00 zł /brutto/. W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 24.02.2009r. zawarto umowę z Panem mgr inż. Tomaszem Zawadzki prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Projektowania Dróg i Mostów „TWZ I” Częstochowa na wykonanie usługi opracowania koncepcji programowo – przestrzennej budowy drogi ul. Kasztanowej. Koszt opracowania koncepcji według umowy wynosił – 6 100,00 zł /brutto/.

W dniu 26.08.2009r. wykonawca przedłożył koncepcję do wykorzystania.

Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Włodowice prowadzi czynności nabycia części działek pod drogę.

10. Budowa odwodnienia na ul. Zamkowej we Włodowicach

W Budżecie Gminy na 2009r. przewidziano środki na zaprojektowanie przebudowy drogi i wykonanie robót budowlanych.

W dniu 27.01.2009r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Zamkowej. W terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia 17.02.2009r. wpłynęły dwie oferty, w tym z ceną najniższą w wysokości – 6 100,00 zł /brutto/ i z najwyższą w wysokości – 14 030,00 zł /brutto/. Ze względu na przewyższający koszt opracowania dokumentacji środki w budżecie gminy na ten cel (5 000 zł) postępowanie zakończono bez wyboru oferty.

W wyniku prowadzonych rozmów uzyskano ofertę na wykonanie dokumentacji projektowej w cenie – 4 270,00 zł /brutto/. W dniu 18.03.2009r. zawarto umowę z Panem mgr inż. Tomaszem Zawadzki prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną Zakład Projektowania Dróg i Mostów „TWZ I” Częstochowa na wykonanie

usługi opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Zamkowej na wartość – 4 270,00 zł /brutto/.

W dniu 01.06.2009r. wykonawca przedłożył dokumentację projektową do wykorzystania. Według dokumentacji projektowej przewiduje się:

- wykonanie konstrukcji drogi na odcinku posesji o nr geodezyjnym 8154,
- zabudowę krawężnika drogowego wraz z ściekiem,
- wykonanie zjazdów bramowych z kostki betonowej,
- wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno – bitumicznych na istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. 3 cm oraz na budowanym odcinku drogi warstwę wiążącą gr. 4 cm i warstwę ścieralną gr. 4 cm,
- wykonanie poboczy drogi.

Koszt przebudowy drogi według dokumentacji projektowej wynosi – 109 866,83 zł /netto/.

W dniu 10.06.2009r. złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęcie zgłoszenia przebudowy drogi.

Na podstawie dokonanych zmian w Budżecie Gminy w dniu 31.07.2009r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

- wykonanie konstrukcji drogi na odcinku posesji o nr geodezyjnym 8154,
- zabudowę krawężnika drogowego,
- wykonanie zjazdów bramowych z kostki betonowej.

W terminie wyznaczonym do dnia 25.08.2009r. wpłynęły dwie oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości – 46 384,44 zł /brutto/ i z najwyższą ceną w wysokości – 60 982,32 zł /brutto/.

W dniu 03.09.2009r. zawarto umowę z Panem Wiesławem Liszewski prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Liszewski Wiesław KAFAWOX Myszków na wykonanie ww. robót z ceną w wysokości – 46 384,44 zł /brutto/.

W dniu 03.09.2009r. zawarto umowę z Panią mgr inż. Beatą Rachtan na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego w wysokości – 600,00 zł.

W dniu 07.12.2009r. dokonano końcowego odbioru robót.

W wyniku realizacji zadania wykonano odwodnienie drogi poprzez:

- 1/ Wybudowany dodatkowy odcinek drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 20 cm na warstwie odsączającej gr. 10 cm o powierzchni 168,00 m²,
- 2/ Zabudowany krawężnik drogowy na ławie betonowej o łącznej długości 254,40 mb,
- 3/ Wykonane wjazdy bramowe z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego o powierzchni 126,90 m² z obrzeżem betonowym o łącznej długości 66,05 mb.

Koszt wykonania robót wynosił – 47 578,35 zł /brutto/.

11. Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Gminie Włodowice

W Budżecie Gminy na 2009r. przewidziano środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy tras rowerowych.

Zadanie rozpoczęte w 2008r. Na podstawie umowy Pan architekt mgr inż. Andrzej Wolański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia projektowa gww 99 Zawiercie w dniu 05.11.2009r. przekazał kompletną dokumentację

projektową budowy tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko – Częstochowskiej Gminy Włodowice.

Dokumentacja projektowa obejmuje:

- 1/ Budowę odcinka drogi Morsko – Morsko kolonia Zaborze o nr ewidencyjnym 21/2 o nawierzchni tłuczniowej długości 781,68 m,
- 2/ Remont drogi od drogi powiatowej Włodowice – Morsko do drogi powiatowej Włodowice – Rzędkowice o nr ewidencyjnym D – 772, D – 184 długości 1740,80 mb,
- 3/ Remont odcinka drogi Morsko – Stok narciarski o nr ewidencyjnym 20a o nawierzchni tłuczniowej długości 825 mb,
- 4/ Budowę miejsc przystankowych (Morsko działka nr 69/8, 69/2, Rzędkowice działka nr 775/1), w tym:

- zadane punkty postojowe wyposażone w stół z ławami,
- tablice informacyjne i dydaktyczne,
- kosze na śmieci,
- stojaki dla rowerów,

5/ Oznakowanie całej trasy rowerowej.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej w wysokości – 18 300,00 zł.

Koszt budowy tras rowerowych wynosi – 520 783,62 zł /netto/ według kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 24.12.2009r. złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Zawierciu o wydanie pozwolenia na budowę.

12. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu we Włodowicach

W Budżecie Gminy na 2009r. przewidziano realizację zadania (wykonanie robót budowlanych) ze środków U.E. i własnych.

Na koniec 2009r. rozpoczęto czynności do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych zagospodarowania terenu wokół zalewu we Włodowicach. Planuje się wykonanie robót budowlanych zagospodarowania zalewu w 2010r.

13. Remont budynków mienia Gminy

Na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług U.G. Włodowice zawarto w dniu 19.05.2009r. umowę z panem Ryszardem Kwiatkowski prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ELMA” Parkoszowice na wykonanie robót wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku remizy OSP w Zdowie o łącznej powierzchni 3,95 m² na wartość – 2 026,42 zł /brutto/ oraz na wykonanie niezbędnych napraw i smarowania pokrycia dachu budynku remizy OSP w Morsku na wartość – 2 471,18 zł /brutto/. Termin wykonania robót do 30.06.2009r. Roboty wykonano w terminie wyznaczonym w umowie.

14. Termomodernizacja SP we Włodowicach + usuwanie barier architektonicznych

Realizacja robót budowlanych termomodernizacji budynku i usuwania barier architektonicznych rozpoczęta w 2008r. na podstawie umowy z Panem Zdzisławem Szczepanek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo – Budowlany „ReZbud” Myszków.

W 2009r. na podstawie przedłożonego protokołu konieczności na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych w dniu 13.07.2009r. podpisano aneks do umowy z wykonawcą robót budowlanych na pomniejszenie zakresu robót o wartość – 8 780,67 zł /brutto/ oraz zawarto dodatkową umowę na wykonanie robót dodatkowych (zabudowa płotków przeciwśnieżnych, dodatkowych drzwi wejściowych do budynku – elewacja północna, ocieplenia dodatkowej powierzchni ścian, ...) na wartość – 57 914,75 zł /brutto/.

Roboty wykonano i w dniu 07.08.2009r. dokonano końcowego odbioru robót. Koszt termomodernizacji budynku i usuwania barier architektonicznych wynosił – 693 657,77 zł /brutto/.

W wyniku realizacji zadania wykonano:

1/ Docieplenie ścian budynku szkoły styropianem klasy EPS 70 o grubości 5 cm (ściany piwnic) o powierzchni 272,076 m² i 12 cm (pozostałe ściany) o powierzchni 1235,40 m²,

2/ Docieplenie strou nad ostatnią kondygnacją warstwą termoizolacyjną przy pomocy styropianu klasy EPS 70 o grubości 14 cm z warstwą wyrównującą o powierzchni 965,40 m²,

3/ Docieplenie pozostałych przegród budowlanych zsymp do piwnicy przy pomocy styropianu o grubości 5 cm o powierzchni 54,00 m²,

4/ Wymieniono stolarkę okienną na PCV o łącznej powierzchni 10,725 m²,

5/ Wybudowano windę i przystosowano ubikację dla niepełnosprawnych,

6/ Zabudowano drzwi wejściowe rozwierane automatycznie 2 kpl.

W dniu 27.08.2009r. dokonano zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu o zakończeniu robót termomodernizacji budynku.

15. Termomodernizacja SP w Rudnikach

Zadanie rozpoczęte w latach poprzednich. Urząd Gminy posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę.

Na podstawie wprowadzonych zmian w Budżecie Gminy w dniu 06.11.2009r. przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku i w dniu 16.12.2009r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego ustawy Prawo zamówień publicznych.

Planowany termin zakończenia zadania 31.08.2010r.

16. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów

Zadanie rozpoczęte w latach poprzednich.

Na wniosek Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska U.G. Włodowice opracowano wniosek do Starostwa Powiatowego w Zawierciu o wydanie pozwolenia na budowę robót zamknięcia składowiska. Starostwo Powiatowe w Zawierciu w dniu 03.03.2009r. wydało pozwolenie na budowę (uprawomocnione w dniu 02.06.2009r.).

W dniu 19.05.2009r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych zamknięcia składowiska.

W wyznaczonym terminie do składania ofert na wykonanie usługi prowadzenia nadzoru inwestorskiego do dnia 09.06.2009r. wpłynęły dwie oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości – 4 270,00 zł /brutto/ i oferta z najwyższą ceną w wysokości – 9 760,00 zł /brutto/.

W terminie wyznaczonym do składania ofert na wykonanie robót budowlanych do dnia 16.06.2009r. wpłynęło dziesięć ofert, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości – 359 428,52 zł /brutto/ i oferta z najwyższą ceną w wysokości – 1 043 952,12 zł /brutto/.

W dniu 06.07.2009r. zawarto umowę z Panem Krzysztofem Popczyk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą INWEST-SERWIS Zawiercie na prowadzenie nadzoru inwestorskiego zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Włodowicach. Koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego według umowy w wysokości – 4 270,00 zł /brutto/.

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 14.07.2009r. zawarto umowę z Panem Tomaszem Gwóźdź prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo Handlowy „TOMBET” Kielce na wykonanie robót budowlanych zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Włodowicach.

Koszt wykonania robót według umowy wynosi – 359 428,52 zł /brutto/.

Roboty zakończono i w dniu 12.11.2009r. dokonano końcowego odbioru robót.

Koszt wykonania robót wynosił – 318 025,57 zł /brutto/.

W dniu 20.11.2009r. dokonano zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu o zakończeniu robót zamknięcia składowiska.

17. Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Rudnicka Parkoszowice

Zadanie rozpoczęte w 2008r. Urząd Gminy posiadał dokumentację projektową budowy oświetlenia i pozwolenie na budowę.

W 2009r. do wykonania roboty budowlane.

W dniu 16.01.2009r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

W terminie wyznaczonym tj. do dnia 10.03.2009r. wpłynęły dwie oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości – 20 960,00 zł /brutto/ i oferta z najwyższą ceną w wysokości – 21 936,04 zł /brutto/.

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 24.02.2009r. zawarto umowę z Panią Gabrielą Wnuk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DAGMARK” Zawiercie na wykonanie robót budowlanych budowy oświetlenia na wartość – 20 960,06 zł /brutto/.

W dniu 02.03.2009r. zawarto umowę z Panem Jerzym Pająk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Jerzy Pająk – usługi elektryczne” Zawiercie na pełnienie nadzoru inwestorskiego budowy oświetlenia na wartość – 976,00 zł /brutto/.

W dniu 16.03.2009r. przekazano wykonawcy plac budowy.

W dniu 21.05.2009r. dokonano końcowego odbioru robót budowy oświetlenia ulicznego. Koszt budowy oświetlenia wynosił – 20 960,00 zł /brutto/.
W wyniku realizacji zadania wykonano oświetlenie uliczne długości 187 mb z trzema punktami świetlnymi o mocy 70 W typu PHILIPS MALAGA SGS 101.
W dniu 04.06.2009r. dokonano zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu o zakończeniu robót budowy oświetlenia.

18. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Boczna Rzędkowice

Zadanie rozpoczęte w 2008r.

W 2009r. w trakcie realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia.

W dniu 30.12.2009r. Pan Jerzy Pająk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Jerzy Pająk - usługi elektryczne” Zawiercie przedłożył dokumentację projektową do wykorzystania.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej wynosił – 3 416,00 zł /brutto/.

Okres prowadzenia prac projektowych podyktowany był tym, że ENION S.A. Oddział Częstochowa wydał warunki techniczne przyłączenia oświetlenia do projektowanego przez ENION S.A. transformatora. ENION S.A. Oddział Częstochowa na koniec października 2009r. otrzymał dokumentację projektową budowy transformatora. Według dokumentacji projektowej przewiduje się budowę trzech punktów oświetlenia ulicznego.

Koszt budowy oświetlenia ulicznego według kosztorysu inwestorskiego wynosi – 10 207,12 zł /netto/.

19. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Topolowa w Zdowie

Zadanie rozpoczęte w 2008r.

Na koniec 2008r. wykonawca przedłożył dokumentację projektową budowy oświetlenia.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu ma nasz wniosek w dniu 12.02.2009r. wydało pozwolenie na budowę (uprawomocnione w dniu 20.03.2009r.)

W dniu 18.03.2009r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych budowy oświetlenia.

W terminie wyznaczonym do dnia 31.03.2009r. wpłynęły cztery oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości – 17 400,01 zł /brutto/ i oferta z najwyższą ceną w wysokości – 20 180,02 zł /brutto/.

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 16.04.2009r. zawarto umowę z Panią Gabrielą Wnuk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DAGMARK” Zawiercie na wykonanie robót budowlanych budowy oświetlenia na wartość – 17 400,01zł /brutto/.

W dniu 16.04.2009r. zawarto umowę z Panem Jerzym Pająk prowadzącym

działalność gospodarczą pod nazwą „Jerzy Pająk – usługi elektryczne” Zawiercie na pełnienie nadzoru inwestorskiego budowy oświetlenia na wartość – 671,00 zł /brutto/.

W dniu 20.04.2009r. przekazano wykonawcy plac budowy.

Roboty wykonane i w dniu 27.08.2009r. dokonano końcowego odbioru robót.

Koszt wykonania robót wynosił – 17 400,01 zł /brutto/.

W wyniku realizacji zadania zabudowano dwie latarnie oświetlenia ulicznego z punktami świetlnymi o mocy 70 W typu PHILIPS MALAGA SGS 101 SON – T zasilone przewodem YAKXS 4 x 35 długości 215 mb.

W dniu 04.09.2009r. dokonano zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu o zakończeniu robót budowy drogi

20. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osada Młyńska Rudniki

Budowa oświetlenia ulicznego dotyczy odcinka drogi prywatnej ulicy Osada Młyńska.

Na odcinku drogi gminnej istnieje oświetlenie uliczne.

Właściciel odcinka drogi nie wyraził zgody na budowę oświetlenia ulicznego na ww. odcinku drogi.

Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska U.G. Włodowice prowadzi postępowanie w celu nabycia własności drogi.

Rozpoczęcie prac projektowych będzie możliwe po uregulowaniu własności drogi.

21. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Skalny Widok Hucisko

Na 2009r. w Budżecie Gminy zaplanowano zaprojektowanie budowy oświetlenia i wykonanie robót budowlanych.

Na nasz wniosek ENION S.A. Rejon Energetyczny Myszków w dniu 16.03.2009r. wydał warunki techniczne budowy oświetlenia ulicznego (25.03.2009r. data wpływu do U.G. Włodowice).

W dniu 07.04.2009r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w Hucisku przy ul. Skalny Widok.

W terminie wyznaczonym tj. do dnia 28.04.2009r. wpłynęła jedna oferta z ceną w wysokości – 2 989,00 zł /brutto/. W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 06.05.2009r. zawarto umowę z Panem Jerzym Pająk

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Jerzy Pająk – usługi elektryczne” Zawiercie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej w wysokości – 2 989,00 zł /brutto/.

W dniu 10.08.2009r. wykonawca przedłożył dokumentację projektową.

Na nasz wniosek Starostwo Powiatowe w Zawierciu w dniu 15.09.2009r. wydało pozwolenie na budowę (uprawomocnione z dniem 16.10.2009r.).

W dniu 23.09.2009r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych budowy oświetlenia.

W terminie wyznaczonym do dnia 07.10.2009r. wpłynęła jedna oferta z ceną w wysokości – 5 487,52 zł /brutto/.

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 14.10.2009r. zawarto umowę z Panią Gabrielą Wnuk prowadzącą działalność

gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DAGMARK” Zawiercie na wykonanie robót budowlanych budowy oświetlenia na wartość – 5 487.52 zł /brutto/.
W dniu 30.11.2009r. dokonano końcowego odbioru robót.

W wyniku realizacji zadania zabudowano dwa punkty oświetlenia ulicznego o mocy 70 W typu PHILIPS MALAGA SGS 101 SON – T zasilone przewodem YAKXS 4 x 25 długości 164 mb.

W dniu 10.12.2009r. dokonano zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu o zakończeniu robót budowy oświetlenia.

22. Termomodernizacja budynku i modernizacja kotłowni GOK we Włodowicach.

Zadanie rozpoczęte w latach poprzednich. Urząd Gminy posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę.

W budżecie Gminy przewidziano realizację zadania z środków U.E. Na dzień dzisiejszy brak jest środków na realizację zadania.

23. Budowa sieci gazowej w Rzędkowicach.

W celu wypracowania właściwych procedur realizacji zadania powołano zespół. W wyniku prac zespołu ustalono, że realizacja zadania winna być poprzedzona aktualizacją projektu założeń do plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Referat Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług Urzędu Gminy Włodowice zlecił opracowanie opinii posiadanego projektu założeń do plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.






Do wiadomości:
mgr Katarzyna Kochman – Skarbnik Gminy Włodowice.

INSPEKTOR
dla INWESTYCYJ I BUDOWAŁÓW
Janusz Okraska
Janusz Okraska

LISTA

OBECNOŚCI Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY WŁODOWICE

w dniu 10 marca 2010R.

| Lp. | Nazwisko i imię | Podpis |
|-----|--------------------|--|
| 1. | Leśniak Alojzy |  |
| 2. | Łyszczarz Sławomir |  |
| 3. | Miśta Bożena |  |
| 4. | Powązka Ryszard |  |
| 5. | Opiekułski Henryk |  |