

Włodowice, dn. 23.05.2022 r.

Pani  
Małgorzata Smoleń  
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych  
Rady Gminy Włodowice

### Informacja

o realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych, w tym w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r.

#### **1. Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki – etap II**

Zadanie zrealizowane.

W 2021 r. na podstawie zawartej umowy PPUH „ADIR” Sp. z o. o. Kielce zaktualizowało kosztorys inwestorski dla budowy kanalizacji sanitarnej.

Koszt aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wynosił: 2 214,00 zł.

Koszt budowy kanalizacji sanitarnej według kosztorysu inwestorskiego wynosił: 1 093 463,70 zł (bez dodatkowej nawierzchni asfaltowej jezdni dróg).

Zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania ze środków UE zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej w 2021 r. Wykonanie dodatkowej nawierzchni asfaltowej jezdni dróg planuje się wykonać w 2022 r.

Na podstawie zawartej w 2021 r. umowy Pan Arkadiusz Mika, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” Boronów, wykonywał roboty budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej (od skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Kościuszki do skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Brzozową, w ul. Dębowej, w ul. Klonowej oraz w części ul. Brzozowej (od skrzyżowania ul. Brzozowej do skrzyżowania ul. Brzozowej z ul. Klonową), z odcinkami sieci kanalizacyjnej do granicy działek zabudowanych.

Termin wykonania robót do 15.12.2021 r. Koszt wykonania robót według zawartej umowy wynosił: 1 028 844,75 zł.

Na podstawie zawartej umowy z Panem Krzysztofem Popczyk, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk Zawiercie roboty zostały objęte nadzorem inwestorskim. Koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego według zawartej umowy w wysokości: 17 699,98 zł.

Roboty budowy kanalizacji wykonano i dokonano ich odbioru.

W wyniku realizacji zadania wykonano kanalizację sanitarną w miejscowości Rudniki w ul. Ogrodowej, Dębowej, Klonowej, Brzozowej (część). Wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną kolektor główny fi 200 mm oraz 42 odcinki sieci do granic posesji fi 160 mm, o łącznej długości 1,1415 km, w tym: rurociąg z rur PVC SN 8 SDR 34 o średnicy fi 200x5,9 mm, o długości 869,95 mb (po odjęciu komór) i rurociąg fi 160x4,7 mm, o łącznej długości 202,55 mb (po odjęciu komór).

Zabudowano 48 szt. studni rewizyjnych fi 1000 betonowych zabudowanych na kanałach sanitarnych. Dla odtworzenia nawierzchni jezdni zabudowano 470 mb krawężnika betonowego drogowego oraz wykonano nawierzchnię jezdni z mieszank

mineralno – bitumicznych asfaltowych, na podbudowie z kruszyw łamanych, o łącznej pow. 1245,60 m<sup>2</sup>. Zabezpieczono przewody teletechniczne rurami dwudzielnymi z PCV o śr. 160 mm, 19 odcinkami, o łącznej długości 45,0 m. Koszt wykonania robót budowlanych wynosił: 1 020 925,23 zł.

## **2. Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko – etap I**

Zadanie zrealizowane.

W 2021 r. na podstawie zawartej umowy PPUH „ADIR” Sp. z o. o. Kielce zaktualizowało kosztorys inwestorski dla budowy sieci wodociągowej w Hucisku – I etap. Koszt aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wynosił: 1 230,00 zł.

Koszt budowy sieci wodociągowej według kosztorysu inwestorskiego wynosi: 1 533 395,71 zł.

Na podstawie zawartej w 2021 r. umowy Pani Monika Odulińska-Skorupa, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Koparko-Ładowarką „SKORUPA” Odulińska-Skorupa Dąbrowno, wykonywała roboty budowy sieci wodociągowej w drogach gminnych, od głębinowego ujęcia wody, w drodze ul. Wrzosowej, ul. Modrzewiowej, ul. Jodłowej, ul. Jałowcowej, w drodze prowadzącej do zbiorników wyrównawczych wody, w odcinkach bocznych dróg od drogi ul. Jodłowej (na długości istniejącej zabudowy) wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych. Koszt wykonania robót według zawartej umowy wynosi:

1 089 999,94 zł. Według harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidziano dwie płatności (pierwsza na 31.10.2021 r., druga na koniec realizacji zadania).

Na podstawie zawartej umowy z Panią Anną Myga, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: MM PROJEKT Anna Myga Włodowice roboty budowy sieci wodociągowej zostały objęte nadzorem inwestorskim. Koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego według zawartej umowy w wysokości: 20 000,00 zł.

Roboty budowy wodociągu wykonano i dokonano ich odbioru.

W wyniku realizacji zadania wykonano sieć wodociągową w miejscowości Hucisko od ujęcia głębinowego wody, w ul. Wrzosowej, ul. Modrzewiowej, ul. Jodłowej, ul. Jałowcowej, z włączeniem zbiorników wyrównawczych wody.

Wykonano wodociąg z rur PE 100 RC SDR 11 PN 16 o śr. 160 mm (przewierciem sterowanym) o długości 940,50 m; z rur PE 100 RC SDR 11 PN 16 o śr. 160 mm o długości 1465,10 m; z rur PE 100 RC SDR 11 PN 16 o śr. 110 mm (przewierciem sterowanym) o długości 124,60 m; z rur PE 100 RC SDR 11 PN 16 o śr. 110 mm o długości 662,1 m; z odcinkami przyłączy wodociągowych do granic posesji odbiorców wody z rur PE 100 SDR 11 PN 16 o śr. 40 mm w ilości 69 szt. o łącznej długości 296,9 m.

Zabudowano hydranty nadziemne żeliwne DN 80 wraz z zasuwami odcinającymi DN 80 w ilości 25 kpl; zasuwy żeliwne sieciowe DN 150 w ilości 10 kpl; zasuwy żeliwne sieciowe DN 100 w ilości 7 kpl; zasuwy żeliwne przyłączeniowe w ilości 69 szt.

Koszt wykonania robót budowlanych wynosił: 1 072 993,43 zł.

## **3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów etap I – w ramach funduszu sołeckiego**

### **Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów etap II**

Zadanie zrealizowane.

W wyniku zawartej umowy Pan Piotr Wątek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „WAKPRO” Projektowanie, Koordynacja, Nadzory Piotr Wątek Zawiercie

opracował dokumentację projektowo – kosztorysową wykonania nawierzchni asfaltowej terenu przy budynku remizy, o pow. 538,50 m<sup>2</sup>. Koszt wykonania dokumentacji wynosił: 1 476,00 zł. Koszt wykonania nawierzchni (etap I i etap II) według opracowanej dokumentacji wynosi: 80 562,43 zł.

W wyniku zawartej umowy z Panem Bogusławem Bugaj, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: P.P.U.H.D. „URBIT” Bogusław Bugaj Lgota Murowana 29c, wykonywano roboty budowlane. Koszt wykonania robót budowlanych według umowy w wysokości: 68 051,67 zł.

Na podstawie zawartej umowy z Panem Krzysztofem Popczyk, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk Zawiercie zadanie zostało objęte nadzorem inwestorskim.

Koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego według zawartej umowy w wynosił: 1 476,00 zł.

Roboty budowlane wykonano i dokonano ich odbioru.

W wyniku realizacji zadania wykonano nawierzchnię asfaltobetonową przy remizie OSP Zdów, o pow. 539,00 m<sup>2</sup>, ograniczoną krawężnikiem betonowym o łącznej dł. 88,00 m. W ramach robót wykonano również podesty dla wejść do budynku szt. 2, o nawierzchni z kostki na podbudowie tłuczniowej.

Koszt wykonania robót budowlanych wynosił: 68 051,67 zł.

#### **4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi w Parkoszowicach - etap I – w ramach funduszu sołeckiego**

##### **Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi w Parkoszowicach - etap II**

Zadanie zrealizowane.

Dla realizacji zadania zakupiono mapę ewidencyjną oraz sytuacyjną.

Koszt zakupu map wynosił: 39,10 zł.

Na podstawie zawartej umowy Pan Piotr Wątek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „WAKPRO” Projektowanie, Koordynacja, Nadzory Piotr Wątek Zawiercie opracował dokumentację projektowo – kosztorysową wykonania nawierzchni asfaltowej jezdni drogi o dł. 76,00 m. Koszt wykonania dokumentacji wynosił: 1 599,00 zł. Koszt wykonania nawierzchni jezdni drogi według opracowanej dokumentacji (kosztorysu inwestorskiego) wynosi: 47 659,54 zł.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu na nasz wniosek wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

Na podstawie zawartej umowy z Panem Bogusławem Bugaj, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: P.P.U.H.D. „URBIT” Bogusław Bugaj Lgota Murowana 29c, wykonywano roboty budowlane wykonania nawierzchni asfaltowych jezdni drogi. Koszt wykonania robót budowlanych według umowy w wysokości: 40 913,93 zł. w terminie do 30.09.2021 r.

Na podstawie zawartej umowy z Panem Krzysztofem Popczyk, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk Zawiercie roboty budowlane zostały objęte nadzorem inwestorskim. Koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego według zawartej umowy w wysokości: 1 476,00 zł.

Roboty budowlane wykonano i dokonano ich odbioru.

W wyniku realizacji zadania wykonano nawierzchnię asfaltobetonową jezdni drogi w Parkoszowicach, o gr. warstwy wiążącej 4 cm i warstwy ścieralnej gr. 4 cm, o szerokości (jezdni) 4,50 m i długości 76,0 m, na istniejącej podbudowie tłuczniowej. Koszt wykonania robót budowlanych wynosił: 40 913,93 zł.

## **5. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skałce przy ul. Leszczynowej – etap I (w ramach funduszu sołeckiego)**

### **Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skałce przy ul. Leszczynowej – etap II** Zadanie zrealizowane.

Dla realizacji zadania zakupiono mapę ewidencyjną oraz sytuacyjną. Koszt zakupu map wynosił: 42,20 zł.

Na podstawie zawartej umowy Pan Mirosław Cybul prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Budowlane Mirosław Cybul Włodowice opracował dokumentację projektowo – kosztorysową wykonania chodnika, o dł. 148,50 m. Koszt wykonania dokumentacji wynosił: 3 075,00 zł. Koszt wykonania chodnika według opracowanej dokumentacji wynosi: 81 395,45 zł.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu na nasz wniosek wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

W wyniku zawartej umowy z Panem Jarosławem Bątopek, Panem Tadeuszem Bątopek, prowadzącymi spółkę cywilną pod nazwą: „JOTEM” Jarosław, Tadeusz Bątopek, Zawiercie, wykonywano roboty budowlane. Koszt wykonania robót według umowy wynosił: 57 574,25 zł., z terminem wykonania do 30.10.2021 r.

Roboty budowy wykonano i dokonani ich odbioru.

W wyniku realizacji zadania wykonano chodnik od skrzyżowania drogi ul. Leszczynowej z drogą powiatową Włodowice – Mrzygłód, w kierunku południowym, o długości 148,50 m, o nawierzchni z kostki betonowej szarej, o gr. 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15 cm, o powierzchni 165,75 m<sup>2</sup>, ze zjazdami z kostki betonowej grafitowej, o gr. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, o powierzchni 39,00 m<sup>2</sup>, typu „holland”, ograniczony obrzeżem betonowym, o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej, o łącznej dł. 139,5 m i krawężnikiem betonowym od strony jezdni, o wymiarach 15x30 cm o dł. 96,50 m i o wym. 22x15 cm o dł. 40,00 m, na ławie betonowej, z regulacją pionową studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, z zabetonowaniem żwirobetonem bruzd między krawężnikiem a jezdnią, o długości 136,50 m, z plantowaniem pobocza i skarp rowu, z umocnieniem skarp i dna rowu płytami betonowymi chodnikami o wym. 50x50x7 cm. Koszt wykonania robót budowlanych wynosił: 57 574,25 zł.

## **6. Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej – prace projektowe**

Prace projektowe zawieszono. Referat GGRiOŚ UG. Włodowice prowadzi czynności w celu nabycia wydzielonych części działek zajętych drogami. Po uregulowaniu własności będą kontynuowane prace projektowe.

## **7. Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o nr geodezyjnym 690 we Włodowicach – prace projektowe**

Prace projektowe zawieszono. Referat GGRiOŚ UG. Włodowice prowadzi czynności w celu nabycia własności dla wydzielonych części działek zajętych drogami. Po uregulowaniu własności będą kontynuowane prace projektowe.

## **8. Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Skalna w Morsku – prace projektowe**

Zadanie zrealizowane.

Na podstawie zawartej umowy Pan Mariusz Mazurkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: STOGMA Nadzory i Wykonawstwo Budowlane Kędzierzyn

Koźle wykonywał prace projektowe dla przebudowy drogi, o dł. 314,6 m.  
Koszt wykonania prac projektowych według zawartej umowy wynosi: 12 000,00 zł  
oraz opracowania projektu budowy kanału technologicznego w wysokości: 500,00 zł.  
Termin wykonania prac projektowych do 08.10.2021 r.  
W trakcie projektowania wynikła potrzeba zaprojektowania przebudowy słupów teletechnicznych, ze względu na ich usytuowanie (z lewej i prawej strony jezdni) powodując, że droga ewidencyjnie prosta jest tak zwaną mijanką.  
Na koniec 2021 r. Wykonawca przekazał dokumentację projektową dla UG. Włodowice.

Zaprojektowano przebudowę części drogi o dł. 318,4 m, od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Zamkową w kierunku południowym. Zaprojektowano jezdnię drogi o szerokości 5 m, o nawierzchni asfaltobetonowej, z pobocznymi, ze zjazdami i dojazdami, z odwodnieniem drogi poprzez spadki poprzeczne i podłużne oraz muld chłonnych, z przebudową sieci teletechnicznej. Koszt wykonania robót budowlanych przebudowy drogi według kosztorysu inwestorskiego wynosi: 430 203,73 zł.

### **9. Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ul. Kościuszki i Ogrodowej - prace projektowe**

Zadanie zrealizowane.

Dla realizacji zadania zawarto umowę z Panem Piotrem Wałęk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „WAKPRO” Projektowanie, Koordynacja, Nadzory Piotr Wałęk Zawiercie na opracowanie Dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno - budowlany, projekt techniczny, przedmiar robót), Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Kosztorys inwestorski dla budowy punktu przesiadkowego na działkach o nr ewidencyjnym 1396/1, 1397/2 obręb Rudniki poprzez budowę:

- drogi manewrowej umożliwiającej zawracanie pojazdów komunikacji publicznej;
- miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
- dojeżdż (chodników) dla podróżnych;
- oświetlenia terenu punktu;
- odwodnienia terenu punktu;
- wiaty przystankowej z punktem (hot spot) dostępu do bezpłatnego internetu (WiFi), z punktem do ładowania telefonu komórkowego, punktem informacyjnym;
- stylowego zegara;
- stojaków dla rowerów, koszy i ławek;
- urządzenie terenów zielonych (klomby ogrodowe).

Koszt wykonania prac projektowych według zawartej umowy wynosi: 34 440,00 zł.

Koszt nadzoru autorskiego wynosi: 615,00 zł.

W wyniku zaprojektowanego zagospodarowania terenu wynikła potrzeba dodatkowo zaprojektować przebudowę sieci elektroenergetycznej, ze względu na usytuowanie słupów. Termin wykonania prac projektowych według umowy do 30.11.2021 r.

Na wniosek wykonawcy zawarto kolejny Aneks nr 2 do umowy, na zmianę terminu wykonania prac projektowych do 20.12.2021 r. Wykonawca w terminie określonym w umowie przekazał prace projektowe dla budowy punktu przesiadkowego.

Kosz wykonania robót budowlanych budowy punktu przesiadkowego według kosztorysu inwestorskiego wynosi: 831 999,19 zł.

### **10. Przebudowa drogi łączącej Rudniki ze Skałą (od ulicy Kościuszki w Rudnikach i drogi ulicy Świerkowej) – prace projektowe**

Zadanie w trakcie realizacji.

Na podstawie zawartej umowy Pan Mariusz Mazurkiewicz prowadzący działalność

gospodarczą pod nazwą: STOGMA Nadzory i Wykonawstwo Budowlane Kędzierzyn Koźle wykonuje prace projektowe dla przebudowy drogi, o dł. 2 756,98 m. Planowany koszt wykonania prac projektowych według zawartej umowy wynosi: 56 000,00 zł oraz opracowania projektu budowy kanału technologicznego w wysokości: 1 000,00 zł.

Termin wykonania prac projektowych według zawartej umowy do 30.12.2021 r.

Na wniosek Wykonawcy zawarto Aneks nr 1 do umowy na zmianę terminu wykonania prac projektowych do 28.02.2022 r.

### **11. Koncepcja przebudowy drogi ulicy Jesionowej w Skałce – prace projektowe**

Zadanie zrealizowane.

Na podstawie zawartej umowy Pan Marcin Krzyżowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Projektów Drogowych Marcin Krzyżowski Świnna opracował koncepcję przebudowy i remontu drogi, o łącznej dł. ok. 1 552 m.

Koszt wykonania prac projektowych według zawartej umowy w wysokości: 36 000,00 zł.

Wykonawca w dniu 11.10. 2021 r. przekazał do UG. Włodowice opracowaną dokumentację projektową (koncepcję) przebudowy i remontu drogi.

### **12. Wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, okien w Szkole Podstawowej we Włodowicach – prace projektowe**

Zadanie zrealizowane.

Na podstawie zawartej umowy POWERSUN Sp. z o. o. Lublin wykonał prace projektowe wymiany instalacji elektrycznej, podłóg w małej sali gimnastycznej, w kilku salach lekcyjnych, kilku okien w budynku szkoły. Koszt wykonania prac projektowych wynosi: 39 729,00 zł.

Koszt wykonania robót budowlanych według opracowanej dokumentacji wynosi: 1 039 565,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu na nasz wniosek wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

### **13. Przebudowa drogi dojazdowej do pól na działce o nr ewidencyjnym 47/1 obręb Morsko, gmina Włodowice – prace projektowe i roboty budowlane**

Zadanie

zrealizowane.

Na podstawie zawartej umowy Pan Mirosław Cybul prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Budowlane Mirosław Cybul Włodowice opracował dokumentację projektową – kosztorysową przebudowy drogi.

Koszt wykonania dokumentacji wynosi: 3 936,00 zł. Koszt wykonania robót przebudowy drogi według opracowanej dokumentacji (kosztorysu inwestorskiego) wynosi: 187 360,46 zł.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu na nasz wniosek wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

W wyniku zawartej umowy Boltech Sp. z o. o. Bukowno wykonywała roboty przebudowy drogi. Koszt wykonania robót według umowy w wysokości: 153 425,02 zł.

Termin wykonania robót budowlanych do 31.10.2021 r.

Dla prowadzenia nadzoru inwestorskiego zawarto umowę z Panem Krzysztofem

Popczyk, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk Zawiercie.

Koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego według zawartej umowy w wysokości: 1 826,55 zł.

Roboty przebudowy drogi wykonano i dokonano ich odbioru.

W wyniku realizacji zadania wykonano drogę dojazdową do pól na działce o nr ewidencyjnym 47/1 obręb Morsko, o długości 341,0 m, z jezdnią o szerokości 4,50 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o gr. 6 cm, na podbudowie z tłuczni kamiennej gr. 23 cm, z utwardzonymi pobocznymi drogi mieszanką tłuczniową o/31,5 o grubości 10 cm, o szerokości 0,50 m.

Koszt wykonania robót budowlanych wynosił: 153 425,02 zł.

#### **14. Dzienny Dom Senior + w Rzędkowicach – prace projektowe**

Zadanie zrealizowane.

Na podstawie zawartej umowy Pan Robert Filipek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: FB Architektura Pracownia Projektowa Robert Filipek Zawiercie opracował dokumentację projektowo – kosztorysową dla realizacji zadania poprzez dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wiejskiej 2 w Rzędkowicach dla potrzeb Dziennego Domu Senior+, o łącznej pow. użytkowej 215,43 m<sup>2</sup>.

Zaprojektowano:

- przebudowę pomieszczeń łazienek;
- wykonanie przejścia z pomieszczenia ogólnego do aneksu kuchennego;
- likwidację bariery architektonicznej korytarza (stopień między poziomami posadzki korytarza);
- przebudowę instalacji elektrycznej wraz z wymianą i uzupełnieniem osprzętu instalacyjnego (tablic rozdzielczych, tablic licznikowych, wyłączników, gniazd, lamp oświetleniowych) wraz z zabudową kuchni indukcyjnej z piekarnikiem oraz budowę instalacji alarmowej wraz z urządzeniami alarmowymi;
- przebudowę instalacji wod-kan wraz z wymianą i uzupełnieniem urządzeń sanitarnych (baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, natryskowych z przepływowymi podgrzewaczami wody, umywalk, wc kompaktowych, brodzików natryskowych z kabinami natryskowymi, zlewozmywaków);
- wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej;
- wykonanie uzupełnienia tynków ścian i sufitów wraz z gładziami szpachlowymi;
- wykonanie licowania ścian pomieszczeń łazienek, aneksu kuchennego, posadzek i podłóg w pomieszczeniach;
- wykonanie malowań ścian i sufitów pomieszczeń;
- wykonanie zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Koszt wykonania dokumentacji projektowej wynosił: 14 760,00 zł.

Koszt wykonania robót budowlanych dla przebudowy pomieszczeń oraz wyposażenia objętego dokumentacją projektową według kosztorysu inwestorskiego wynosi: 570 000,00 zł.

#### **15. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Parkoszowice – Inicjatywa Sołecka**

Zadanie zrealizowane.

W wyniku zawartej umowy z Panem Ryszardem Syska, prowadzącym działalność gospodarczą pn.: Ryszard Syska „HERKULES” Chrzanów, zaprojektowano i wykonano siłownię plenerową w Parkoszowicach.

Koszt wykonania prac projektowych, dostawy i montażu urządzeń siłowni wynosi: 20 703,98 zł.

W wyniku realizacji zadania wykonano siłownię plenerową z pięcioma urządzeniami siłowni: biegacz/wahadło 1 szt., narciarz 1 szt., wioślarz 1 szt., podciąg górny 1 szt., prasa nożna 1 szt., o parametrach:

- biegacz/wahadło wykonane w technologii rur stalowych malowane proszkowo na kolor szaro / żółty, o wymiarach: 2635 x 806 x 1397 mm;
  - narciarz biegowy wykonane w technologii rur stalowych malowane proszkowo na kolor szaro / żółty. Siedzisko i oparcie wykonane z blachy stalowej malowane proszkowo o wymiarach: 1060 x 580 x 1410;
  - wioślarz wykonane w technologii rur stalowych malowane proszkowo na kolor szaro / żółty. Siedzisko i oparcie wykonane z blachy stalowej malowane proszkowo, o wymiarach: 1364 x 1085 x 1109 mm;
  - podciąg górny wykonane w technologii rur stalowych malowane proszkowo na kolor szaro / żółty. Siedzisko i oparcie wykonane z blachy stalowej malowane proszkowo o wymiarach: 1307 x 742 x 1909 mm;
  - prasa nożna wykonana w technologii rur stalowych malowane proszkowo na kolor szaro / żółty, o wymiarach: 1324 x 472 x 1791 mm;
- oraz zabudowano tablicę informacyjną wraz z regulaminem siłowni, o konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szaro/żółty o wymiarach: 65 x 200 cm.

## **16. Budowa placu zabaw w Hucisku przy ulicy Modrzewiowej – Inicjatywa Sołecka**

Zadanie zrealizowane.

Na podstawie zawartej umowy z Panem Markiem Gałką, prowadzącym działalność gospodarczą pn.: SOLID-MEBEL Marek Gałka, zaprojektowano i wykonano plac zabaw w Hucisku. Koszt wykonania prac projektowych, dostawy i montażu urządzeń placu zabaw wynosił: 58 450,00 zł.

W wyniku realizacji zadania wykonano plac zabaw w Hucisku przy ul. Modrzewiowej, na działce o nr ewidencyjnym 169/4 obręb Hucisko, wyposażonego w urządzenia placu zabaw takie jak:

- Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, mostkami, wieżami, ściankami 1 kpl;
  - Huśtawka wahadłowa z siedziskiem oraz siedziskiem płaskim 1 szt.;
  - Huśtawka wahadłowa 2 osobowa z siedziskiem typu „Pampers” oraz siedziskiem płaskim 1 szt.;
  - Bujaki na sprężynie, tj.: Ważka 2 os. 1 szt. – bujak wagowy „MISIE”, Autko 1 szt., Konik 1 szt.;
  - Huśtawka równoważna typu Ważka 1 szt.;
  - Karuzela platformowa z siedziskiem i kierownicą 1 szt.;
  - Zjazd linowy typu „Tyrolka” 1 kpl;
  - Karuzela 1 szt.;
  - Wóz strażacki 1 szt.;
- oraz w:
- Tablicę;
  - ławki z oparciem 2 szt.;
  - kosz parkowy 1 szt.;
  - z nawierzchnią – trawiastą oraz gumową SBR dla wybranych urządzeń o pow. 3,00

m2 i ogrodzeniem placu zabaw o wysokości 100 cm, systemu SIGMA, o długości 84,80 m.

### **17. Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko – Etap II**

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2021 r. na podstawie zawartej umowy biuro projektuje opracowało aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla budowy wodociągu. Koszt wykonania aktualizacji kosztorysu wynosił: 1 476,00 zł. Koszt wykonania robót budowlanych budowy sieci wodociągowej, o dł. 2 788,0 m wynosi: 1 387 443,87 zł.

Dla wykonania robót budowlanych w dniu 12.08.2021 r. zawarto umowę z Panem Maksymilianem Lasek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: „AQUA-TECHNIC” Maksymilian Lasek Częstochowa. W ramach II etapu do wykonani sieć wodociągowa w drogach gminnych, od skrzyżowania drogi bez nawy z drogą ul. Modrzewiową, w ul. Kasztanowej, w ul. Skalny Widok, w ul. Orle Gniazdo wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych.

Koszt wykonania robót według zawartej umowy wynosi: 1 039 201,43 zł.

Termin wykonania robót do 12.06.2022 r. (10 miesięcy).

Dla prowadzenia nadzoru inwestorskiego budowy sieci wodociągowej zawarto umowę z Panią Anną Myga, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: MM PROJEKT Anna Myga Włodowice. Koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego według zawartej umowy w wysokości: 20 000,00 zł.

Roboty budowy wodociągu w trakcie ich wykonywania.

W 2021 r. wykonano część robót budowy sieci wodociągowej na wartość: 577 833,55 zł.

### **18. Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa**

Zadanie zrealizowane.

Na podstawie zawartej umowy Pani Justyna Jaworska-Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: PJ „BUD-REM” Justyna Jaworska-Nowak Zawiercie wykonała roboty budowlane przebudowy drogi. Koszt wykonania robót według zawartej umowy wynosił: 226 791,67 zł.

W wyniku realizacji zadania wykonano drogę ul. Lipową w Rudnikach, o długości 195,40 m (odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Kościuszki, w kierunku zachodnim). Droga z jezdnią o szer. 3,50 m i placem do zawracania o wym. 12,50x12,50 m. Jezdnia drogi i plac do zawracania o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 25 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 18 cm, ze seperacją warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi, z drenażem podbudowy. Zjazdy z kostki betonowej czerwonej, o gr. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm. Jezdnia drogi, plac do zawracania, zjazdy, ograniczona krawężnikiem drogowym najazdowym i obrzeżem betonowym, na ławie betonowej.

Pobocza od strony północnej o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15 cm, ograniczone obrzeżem betonowym, od strony południowej o nawierzchni z żużla stalowniczego.

Studzienki kanalizacyjne, skrzynki zaworów wodociągowych, dostosowano do wysokości nawierzchni jezdni.

Dla stałej organizacji ruchu zabudowano znaki drogowe.

Do wiadomości:

1. Pan Adam B. Szmukier – Wójt Gminy Włodowice.
2. Pani Joanna Goj – Skarbnik Gminy Włodowice

Opracował:

INSPEKTOR  
ds. INWESTYCJI I REMONTÓW  
*J. Okrasa*  
Janusz Okrasa