

Włodowice, dnia 20.08.2013 r.

Informacja o realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w Rudnikach - I etap

Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach informuje że realizacja prac przewidzianych do wykonania do dnia 30.09.2013 r. przy budowie kanalizacji sanitarnej w Rudnikach na dzień 20.08.2013 r. przedstawia się następująco:

- a) wykonano w całości kanał tłoczny w ul. Oświatowej DN 180mm o długości 688,5 mb,
- b) wykonano w całości ciąg grawitacyjny w ul. Młyńskiej DN 200 mm o długości 380 mb oraz przyłącza do granic nieruchomości wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej oraz kanał tłoczny DN 160 mm o długości 272 mb,
- c) wykonano ciąg grawitacyjny w ul. Cegielnianej DN 200 mm o długości 545,5 mb oraz przyłącza do granic nieruchomości wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej,
- d) obecnie prowadzone są roboty budowlane w ul. Kamiennej, ul. Pomowskiej i ul. Górniczej od skrzyżowania z ul. Młyńską do nr 112 – stopień zaawansowania wynosi ok. 80% oraz wykonane będzie połączenie ul. Cegielnianej z ul. Kościuszki do przepompowni P-22.

KIEROWNIK
KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
we WŁODOWICACH
mgr inż. Andrzej Sutor

Włodowice, dn. 20.08.2013r.

Pani

mgr Zofia Chruściel
Przewodnicząca Komisji
Finansów, Gospodarki i Mienia
Rady Gminy Włodowice

Informacja

o realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 20.08.2013r.

1. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr D-221 ul. Wesoła w Zdowie (o długości ok. 140 mb) – FS

Na podstawie uzgodnień ze Sołectwem Zdów ostatecznej lokalizacji chodnika opracowano i w dniu 24.06.2013r. złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Zawierciu o wyrażenie zgody na budowę chodnika w poboczu drogi ul. Wesołej (drogi Skarbu Państwa).

Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu w dniu 09.07.2013r. wydał zgodę na wykonanie robót budowy chodnika.

Następnie opracowano i w dniu 17.07.2013r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót do Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Zaplanowano chodnik z kostki betonowej szer. 1,20 m, z wjazdami, o łącznej długości 140,00 m.

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 06.08.2013r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowy chodnika.

Wyznaczono termin składania ofert do 22.08.2013r.

Planowany termin wykonania robót do 15.10.2013r.

Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Zawierciu w dniu 08.08.2013r. wydał zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia budowy chodnika.

2. Budowa wiaty przystankowej przy ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej - FS

Opracowano i w dniu 02.04.2013r. złożono wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu o wyrażenie zgody na wykonanie robót budowy przepustu drogowego oraz nawierzchni z kostki betonowej dla usytuowania wiaty przystankowej w poboczu drogi powiatowej ul. Myszkowskiej.

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w dniu 16.04.2013r. wydał zgodę na wykonanie robót.

W dniu 22.04.2013r. złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.

Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Zawierciu w dniu 10.05.2013r. wydał zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 01.07.2013r.

wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, na wykonanie robót budowy przepustu drogowego oraz nawierzchni z kostki dla usytuowania wiaty przystankowej.

W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 3 444,00 zł i oferta z najwyższą ceną w wysokości: 3 646,72 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 22.07.2013r. zawarto umowę z Panem Wiesławem Liszewski prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną: KAFAWOX Wiesław Liszewski Myszków na wykonanie robót, na wartość: 3 444,00 zł, w terminie do 31.08.2013r.

3. Budowa placu zabaw w Rudnikach na działce nr 425

W 2012r. opracowano projekt zagospodarowania działki dla budowy placu zabaw, a Starostwo Powiatowe w Zawierciu na nasz wniosek wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowy placu zabaw.

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 12.04.2013r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, na wykonanie robót budowy placu zabaw.

W wyznaczonym terminie wpłynęły pięć ofert, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 13 222,50 zł i oferta z najwyższą ceną w wysokości: 18 329,46 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania, w dniu 09.05.2013r. zawarto umowę z Panem Romanem Bochniarz prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PRONAT” Stara Wieś-Stasin, na wykonanie robót budowy placu zabaw, na wartość: 13 222,50 zł, w terminie do 30.06.2013r.

Roboty wykonano i w dniu 27.06.2013r. dokonano ich odbioru.

W wyniku realizacji zadania wykonano plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe takie jak: huśtawka wagowa szt. 1, huśtawka wahadłowa – podwójna szt. 1, wieża ze zjeżdżalnią szt. 1, piaskownica szt. 1, karuzela krzyżowa szt. 1, z ławką z oparciem szt. 1, tablicą z zamieszczonym regulaminem placu zabaw szt. 1.

4. Budowa strefy kulturalno-sportowej w Rudnikach

W 2011r. opracowano dokumentację projektową budowy strefy kulturalno – sportowej, a Starostwo Powiatowe w Zawierciu na nasz wniosek wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót.

W dniu 18.06.2013r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie robót budowlanych budowy strefy kulturalno – sportowej.

W wyznaczonym terminie wpłynęło siedem ofert, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 576 527,19 zł i oferta z najwyższą ceną w wysokości: 907 667,82 zł.

Ze względu, że oferta z najniższą ceną przewyższyła środki jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia postępowanie zakończono bez wyboru oferty.

W dniu 10.07.2013r. wszczęto kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie robót.

W wyznaczonym terminie wpłynęło sześć ofert, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 538 331,90 zł i oferta z najwyższą ceną w wysokości: 835 399,66 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania wybrano ofertę Pani Ilony Stańczyk prowadzącą działalność gospodarczą oznaczoną: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GETASPORT” Dąbrowa Górnicza, z ceną w wysokości: 539 064,74 zł.

W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na wykonanie robót.

W ramach zadania planuje się:

1) Budowę boiska wielofunkcyjnego zbudowanego z pól do gier w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę o całkowitym wymiarze 44,00x27,00 m wraz z opaską bezpieczeństwa o nawierzchni poliuretanowej rozłożonej obwodowo wokół boiska, z odwodnieniem liniowym i wyposażeniem w:

- kosze do koszykówki szt. 4,
 - słupki do piłki siatkowej szt. 2,
 - bramki do piłki nożnej / piłki ręcznej szt. 2,
 - piłkochwyty
- oraz pozostałe: kosze uliczne szt. 4, ławki szt. 8.

2) Budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci o nawierzchni:

- z piasku pod urządzeniami zabawowymi,
- z kostki brukowej dla nawierzchni komunikacyjnych,
- z trawy dla pozostałej powierzchni,

z urządzeniami zabawowymi, takimi jak:

- huśtawka koniki szt. 2,
- piaskownica szt. 1,
- karuzela Hyzio szt. 1,
- huśtawka Fela szt. 1,
- zestaw Urwis szt. 1,

wraz z tablicą z regulaminem placu zabaw szt. 1, ławką szt. 3, koszem na śmieci szt. 3, z drewnianym ogrodzeniem placu zabaw.

3) Budowę altany kpl. 2, stołów drewnianych kpl. 2, kominków grilowych z kostki granitowej kpl. 3, ławostołu drewnianego kpl. 3.

4) Budowę podestu scenicznego (sceny) wraz z ławkami (widownią) ze schodami i małą architekturą (ławki metalowe kpl. 6, kosze na śmieci szt. 6).

5) Budowę parkingu (10 miejsc postojowych) z kostki betonowej.

Planuje się realizację zadania w dwóch etapach. Pierwszy etap to budowa boiska wielofunkcyjnego, z terminem wykonania do 15.10.2013r. i drugi etap - pozostałe roboty do 31.08.2014r.

Na prowadzenie nadzoru inwestorskiego prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 3 850,00 zł oraz oferta z najwyższą ceną w wysokości: 36 900,00 zł.

5. Budowa placu zabaw ul. Jurajska Morsko - FS

W 2013r. opracowano projekt zagospodarowania działki dla budowy ogrodzenia placu zabaw.

Na nasz wniosek Starostwo Powiatowe w Zawierciu przyjęło zgłoszenie wykonania robót budowy ogrodzenia placu zabaw (robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę).

W dniu 11.04.2013r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie robót budowy placu zabaw.

W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 9 401,51 zł i oferta z najwyższą ceną w wysokości: 24 163,24 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w dniu 08.05.2013r. zawarto umowę z Państwem Tadeuszem Bątopek, Jarosławem Bątopek prowadzących wspólnie działalność gospodarczą oznaczoną: „JOTEM” Spółka Cywilna Zawiercie, na wykonanie robót budowy ogrodzenia placu zabaw, na wartość: 9 401,51 zł, w terminie do 30.06.2013r.

Roboty wykonano i w dniu 01.07.2013r. dokonano ich odbioru. (Ze względu, że 30.06. był dniem wolnym - niedziela, termin wykonania robót upłynął 01.07.).

W wyniku realizacji zadania wykonano ogrodzenie placu zabaw z przęseł drewnianych o wysokości 1,00 m, zamocowanych na słupkach drewnianych, osadzonych na fundamencie betonowym, z furtką, o łącznej długości 83,00 m. Przęsło ogrodzeniowe długości 2,00 m, wykonane z desek struganych gr. 2,5 cm i szer. 10 - 12 cm, w rozstawie 4 cm, z drewna sosnowego, zaimpregnowanych w kolorze mahoń, zamocowanych do listew (łat) gr. 4 cm i szer. 8 cm.

Słupek wykonany z krawędziaka o wym. 10 x 10 cm o wysokości 100 cm mocowany do kotwy stalowej słupka betonowego zabudowanego w gruncie na głębokość 0,50 m.

6. Budowa ogrodzenia działki mienia komunalnego nr 775/1 w Rzędkowicach – FS

Na nasz wniosek Starostwo Powiatowe w Zawierciu wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowy ogrodzenia (robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę). W najbliższym czasie zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę ogrodzenia.

7. Budowa placu zabaw przy budynku OSP Rudniki – FS

W 2013r. opracowano projekt zagospodarowania terenu, działki nr geodezyjnym 872/1, 872/2, dla budowlany budowy placu zabaw.

Na nasz wniosek Starostwo Powiatowe w Zawierciu wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowy placu zabaw, robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 06.06.2013r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, na wykonanie robót budowy placu zabaw.

W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 6 000,00 zł i oferta z najwyższą ceną w wysokości: 10 651,80 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w dniu 02.07.2013r. zawarto umowę z Panem Romanem Bochniarz prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PRONAT” Stara Wieś-Stasin, na dostawę i montaż urządzeń zabawowych, na wartość: 6 000,00 zł, w terminie do 09.08.2013r.. W wyniku realizacji zadania zabudowano urządzenia zabawowe takie jak: huśtawka wahadłowa – podwójna szt. 1, huśtawka wagowa szt. 1, zestaw zabawowy (podest ze zjeżdżalnią) szt. 1.

8. Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Góra Włodowska – FS

Na nasz wniosek Starostwo Powiatowe w Zawierciu wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót wymiany bramy garażowej (robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę).

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 16.04.2013r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, na wykonanie robót dostawy i montażu bramy garażowej.

W wyznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 7 300,55 zł i oferta z najwyższą ceną w wysokości: 10 455,00 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w dniu 20.05.2013r. zawarto umowę z Panem Dariuszem Stępień prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną: „DOPLER” Częstochowa, na dostawę i montaż bramy przemysłowej, segmentowej w garażu, na wartość: 7 300,55 zł, w terminie do 30.06.2013r.

Roboty wykonano i w dniu 21.06.2013r. dokonano ich odbioru.

W wyniku realizacji zadania zabudowano bramę przemysłową, segmentową w garażu OSP, o wymiarach: szerokość - 3520 mm, wysokość – 3350 mm, kolor zewnętrzny RAL 3000, rodzaj panela std, rodzaj prowadzenia RES 200, szer. drzwi serwisowych 90 cm, z napędem ręcznym, typ napędu kołowrót, zabezpieczenie – rygiel.

9. Dokumentacja projektowa na remont budynku Przedszkola we Włodowicach

Powołany zespół określił niezbędny zakres robót remontu budynku i kontynuacji budowy Przedszkola we Włodowicach.

Na tej podstawie w dniu 05.02.2013r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, na opracowanie dokumentacji projektowej.

W wyznaczonym terminie wpłynęło szesnaście ofert, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 23 370,00 zł i oferta z najwyższą ceną w wysokości: 120 540,00 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w dniu 05.03.2013r. zawarto umowę z Panią Teresą Okowińska prowadzącą działalność gospodarczą oznaczoną: Pracownia Projektowa Teresa Okowińska Nowy Sącz, na opracowanie dokumentacji projektowej remontu i kontynuacji budowy budynku Przedszkola, na wartość: 23 370,00 zł, z terminem wykonania do 31.05.2013r. Na wniosek wykonawcy podpisano aneks nr 1 i nr 2 do umowy na zmianę terminu opracowania dokumentacji projektowej.

Ostatecznie termin opracowania dokumentacji projektowej określono do 20.08.2013r. W dniu 19.08.2013r. dostarczono dokumentację projektową remontu i kontynuacji budowy Przedszkola.

10. Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach

Na nasz wniosek Starostwo Powiatowe w Zawierciu wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót ocieplenia ścian budynku (robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę).

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 26.04.2013r. wszczęto postępowanie o udzielenie, na wykonanie robót ocieplenia ścian budynku.

W wyznaczonym terminie wpłynęło sześć ofert, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 8 499,69 zł i oferta z najwyższą ceną w wysokości: 13 335,19 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 21.05.2013r. zawarto umowę z Panem Ryszardem Kwiatkowski prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną: PHU „ELMA” Parkoszowice, na wykonanie robót ocieplenia dwóch ścian budynku świetlicy, na wartość: 8 499,69 zł, w terminie do 30.06.2013r.

Roboty wykonano i w dniu 26.06.2013r. dokonano ich odbioru.

W wyniku realizacji zadania ocieplono dwie ściany (południową i północną) budynku świetlicy.

Zakres robót obejmował:

- 1) Przygotowanie podłoża o pow. 117,65 m²;
- 2) Rozebranie obróbek blacharskich (parapetów) o pow. 0,90 m²;
- 3) Ocieplenie ścian styropianem gr. 10 cm o pow. 115,95 m²;
- 4) Ocieplenie ościeży styropianem o pow. 3,12 m²;
- 5) Wykonanie warstwy klejowej wraz z zatopieniem siatki zbrojącej (ściany i ościeża) o pow. 119,07 m²;
- 6) Zabudowa kątowników zabezpieczających cokół budynku o łącznej dł. 28,00 mb;
- 7) Wykonanie obróbek blacharskich (parapetów) o pow. 1,26 m²;
- 8) Gruntowanie powierzchni ścian po wykonanych warstwach klejowych o pow. 119,07 m².

11 Budowa wjazdu bramowego i miejsc postojowych przy budynku GOK we Włodowicach - FS

Na nasz wniosek Starostwo Powiatowe w Zawierciu wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowy dojazdu (wjazdu) do budynku, miejsc postojowych (robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę).

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 10.04.2013r. wszczęto postępowanie o udzielenie, na wykonanie robót.

W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 15 767,44 zł i oferta z najwyższą ceną w wysokości: 27 914,06 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 08.05.2013r. zawarto umowę z Państwem Tadeuszem Bątopek, Jarosławem Bątopek prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą oznaczoną: „JOTEM” Spółka Cywilna Zawiercie, na wykonanie robót, na wartość: 15 767,44 zł, w terminie do 30.06.2013r.

Ze względu na wprowadzone dodatkowe zadanie budowy odwodnienia budynku GOK przedłużono termin wykonania robót do 15.07.2013r.

Roboty wykonano i w dniu 05.07.2013r. dokonano ich odbioru.

W ramach zadania wykonano:

- 1) Dojazd (wjazd) do budynku, w tym:
 - roboty ziemne (korytowanie pod nawierzchnię) o pow. 94,50 m²,
 - zabudowę krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej o dł. 37,00 m,
 - warstwę odsączającą z piasku gr. 15 cm o pow. 94,50 m²,
 - podbudowę z tłuczni kamiennego gr 20 cm o pow. 94,50 m²,

- nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej o pow. 94,50 m²,

- uzupełnienie nawierzchni asfaltobetonowej (wzdłuż krawężników).

2) Miejsca postojowe, w tym:

- roboty ziemne (korytowanie pod nawierzchnię) o pow. 55,00 m²,

- zabudowę krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej o dł. 33,50 m,

- podbudowę z tłucznia kamiennego gr 20 cm o pow. 55,00 m²,

- nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej o pow. 52,50 m² z kostki szarej i 2,50 m² z kostki kolorowej,

- uzupełnienie nawierzchni asfaltobetonowej (wzdłuż krawężników).

3) Remont płyty betonowej zbiornika na nieczystości ciekłe.

4) Opaskę przy budynku, w tym:

- roboty ziemne,

- zabudowę obrzeży betonowych 20x6 cm o dł. 16,00 m,

- nawierzchnię z płyt betonowych 50x50x7 cm, na podsypce cementowo – piaskowej o pow. 7,50 m².

12. Remont budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Góra Włodowska z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne

W 2012r. opracowano dokumentację projektową remontu budynku i zagospodarowania terenu wokół. Starostwo Powiatowe w Zawierciu wydało decyzję pozwolenie na budowę. W dniu 04.06.2013r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie robót budowlanych remontu budynku strażnicy pełniącego funkcję świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu/działki nr 2066, 2067/1, budowy chodnika na działce nr 2755 w Górze Włodowskiej oraz dostawy wyposażenia świetlicy, z terminem wykonania do 30.09.2013r.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły oferty na wykonanie robót.

W dniu 24.06.2013r. wszczęto kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót, z terminem ich wykonania do 31.10.2013r.

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 198 137,75 zł i oferta z najwyższą ceną w wysokości: 242 885,97 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 24.07.2013r. zawarto umowę ze Spółdzielnią Rzemieślniczą WIELOBRANŻOWĄ Zawiercie na wykonanie robót, na wartość: 198 137,75 zł.

W dniu 04.06.2013r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego robót.

W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 2 460,00 zł i oferta z najwyższą ceną w wysokości: 6 150,00 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 24.07.2013r.

Zawarto umowę z Panem Eugeniuszem Henć prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Konsultingowych Świętochłowice na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego, na wartość: 2 460,00 zł.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

1) Remont budynku, w tym:

a) Remont dachu (wymiana pokrycia z płyt azbestowych na dachówkę bitumiczną, rynien i rur spustowych);

b) Wymianę pozostałej stolarki okiennej, drzwi wejściowych, bramy garażowej (przemysłowej, segmentowej);

c) Odnowienie elewacji budynku;

- d) Wymianę podłóg, stolarki drzwiowej, parapetów wewnętrznych w dużej sali i w pomieszczeniu zaplecza I piętra;
- e) Remont (przebudowę) łazienek na parterze budynku;
- f) Remont instalacji wod-kan, elektrycznej w budynku;
- g) Przebudowę klatki schodowej;
- h) Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń budynku;
- 2) Zagospodarowania terenu/działki obejmuje między innymi:
 - a) Budowę zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z instalacją kanalizacyjną zewnętrzną;
 - b) Budowę wjazdu bramowego, dojeżdż do budynku, alejek, chodnika;
 - c) Budowę altany, zabudowę urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery;
 - d) Budowę ogrodzenia działki;
 - e) Urządzenie zieleni.

13. Budowa odwodnienia budynku GOK we Włodowicach

W wyniku negocjacji ceny w dniu 26.06.2013r. zawarto umowę z Państwem Tadeuszem Bątołek, Jarosławem Bątołek prowadzących wspólnie działalność gospodarczą oznaczoną: „JOTEM” Spółka Cywilna Zawiercie, na wykonanie robót budowy odwodnienia budynku GOK we Włodowicach, na wartość: 3 496,43 zł, w terminie do 15.07.2013r. Roboty wykonano i w dniu 05.07.2013r. dokonano ich odbioru.

W ramach zadania wykonano:

- Podwójny drenaż wzdłuż zachodniej ściany budynku z rur PCV fi 100 mm o łącznej długości 20,00 m wraz z warstwami filtracyjnymi z kruszyw,
- Studnię chłonną z kręgów betonowych o śr. 1.00 m i głębokości 2,00 m,
- Kanał odprowadzający wody do istniejącego rowu przydrożnego z rur stalowych fi 160 mm długości 20,00 m,
- Odprowadzenie wody z rury spadowej (odprowadzającej wody opadowe z dachu) do studni z rur PCV fi 110 mm długości 5,00 m.

14. Remont świetlicy wiejskiej w Rzędkowicach

W 2012r. opracowano zakres robót remontu świetlicy, a Starostwo Powiatowe w Zawierciu na nasz wniosek wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót.

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 06.08.2013r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, na wykonanie robót remontu świetlicy. Wyznaczony termin składania ofert do 21.08.2013r.

Planowany zakres robót:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie tynków ścian i sufitów,
- wykonanie podłóg,
- malowanie pomieszczeń,
- wymianę opraw oświetleniowych.

Planowany termin wykonania robót do 15.10.2013r.

Opracował:

INSPEKTOR
dla INWESTYCJI REMONTÓW
J. Okrasa
Janusz Okrasa