

URZĄD GMINY WŁODOWICE

42-421 Włodowice; ul. Krakowska 26

powiat zawierciański, województwo śląskie

tel: 34 315-30-01; fax: 34 315-30-31

Włodowice, dn. 07.12.2021 r.

nr OR.I.-0003.79.2021

Radni Gminy Włodowice
Pani Aurelia Trzebuniak, Pan Przemysław Szymocha
Sołtysi
Pani Malwina Grabowska, Pan Piotr Opałka

Urząd Gminy Włodowice w odpowiedzi na Interpelację-zapytanie przedstawione pismem z dnia 20.11.2021 r. (24.11.2021 r. – data wpływu do UG. Włodowice) informuje, że:

Ad. 1. Gmina Włodowice podejmuje działania w celu ubiegania się o środki na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kolejna edycja naboru planowana jest na grudzień 2021.

Nadmienia się, że wytyczne programu określają wymóg: „termin rozpoczęcia procedury zakupowej zostanie uruchomiony w terminie do 6 miesięcy od daty wygenerowania Wstępnej promesy”.

Na kształt proponowanych zadań do realizacji w ramach programu wpływa m.in. stopień wstępnego przygotowania zadań do ubiegania się o środki zewnętrzne. W związku z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości znajdujących się przy ul. Ogrodowej, Polnej i Kościelnej w Górze Włodowskiej, Urząd Gminy Włodowice informuje, że po uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi będzie można aplikować do Rządowego Funduszu Polski Ład.

Ad. 2. Inwestycje zrealizowane w miejscowościach Gminy Włodowice w latach 2019 – 2021

2019 r.:

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przebiegiem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko

Zadanie rozpoczęte w latach poprzednich. W 2019 r. kontynuowano realizację zadania.

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca „GUDREX” Piotr Gunia, Arkadiusz Drejowicz Spółka cywilna w Pilicy wykonał roboty budowlane budowy wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej z rur PE100 SDR11 dn 125 mm o długości 386,70 m, z hydrantami podziemnymi dn 80 mm szt. 4 wraz z przebiegiem istniejących przyłączy wodociągowych szt. 18; w ul. Skalnej z rur PR100 SDR11 dn 125 mm o długości 179,75 m, z hydrantami podziemnymi szt. 1, z przebiegiem istniejących przyłączy wodociągowych szt. 4; w ul. Skarżyckiej z rur z rur PE100 SDR11 RC dn 125 mm o długości 867,63 m, z hydrantami podziemnymi szt. 7, z przebiegiem istniejących przyłączy szt. 28.

Koszt wykonania robót budowlanych budowy wodociągu wynosił: 1 099 837,18 zł.

Na podstawie umowy Wykonawca Pan Jerzy Łęcarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: P.P.H.U. „DOM-EKO” Myszków prowadził nadzór inwestorski. Koszt nadzoru inwestorskiego wynosił: 12 546,00 zł.

2. Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice – ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska

Zadanie rozpoczęte w latach poprzednich. W 2019 r. kontynuowano realizację zadania. Na podstawie zawartej umowy biuro projektowe MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA sp. z o. o. w Częstochowie zaktualizowało kosztorys inwestorski dla przebudowy wodociągu. Koszt aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wynosił: 1 107,00 zł.

Koszt przebudowy wodociągu na podstawie zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego wynosi: 2 177 244,84 zł.

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca Pani Milena Bacior prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SIGMA” Milena Bacior Niegowa wykonał roboty budowy wodociągu:

1) wodociąg

- w ul. Krakowskiej (Parkoszowice – Włodowice) z rur PE100 SDR11 fi 250 mm, o długości 1336,65 m, z hydrantami podziemnymi fi 80 mm szt. 10;
- w ul. Sobieskiego we Włodowicach z rur PE100 SDR11 fi 125 mm, o długości 309,85 m, z hydrantami podziemnymi fi 80 mm szt. 3;
- w ul. Zamkowej we Włodowicach z rur PE100 SDR11 fi 125 mm, o długości 159,30 m, z hydrantami podziemnymi fi 80 mm szt. 2;
- w ul. Poleskiego we Włodowicach z rur PE100 SDR11 fi 125 mm, o długości 20,65 m;
- w drodze gruntowej D - 261 z rur PE100 SDR11 fi 110 mm, o długości 185,85 m, z hydrantami podziemnymi fi 80 mm szt. 1,

2) przepięcia przyłączy wodociągowych:

- rurami PE fi 40 mm w ul. Morskiej w Parkoszowicach szt. 2, o łącznej długości 14,00 m, w ul. Wiejskiej w Parkoszowicach szt. 2, o łącznej długości 44,60 m, w ul. Krakowskiej w Parkoszowicach szt. 2, o łącznej długości 9,25 m, w ul. Krakowskiej we Włodowicach rurami PE fi 50 mm szt. 1, o długości 7,95 m, rurami PE fi 63 mm szt. 2, o łącznej długości 36,65 m, rurami PE fi 40 mm szt. 33, o łącznej długości 390,70 m;
- w ul. Sobieskiego we Włodowicach rurami PE fi 40 mm, szt. 12, o łącznej długości 57,50 m;
- w ul. Zamkowej we Włodowicach rurami PE fi 40 mm, szt. 4, o łącznej długości 5,20 m;
- w ul. Poleskiego we Włodowicach rurami PE fi 40 mm, szt. 2, o łącznej długości 13,65 m;
- w drodze gruntowej D - 261 rurami PE fi 40 mm, szt. 2, o łącznej długości 7,85 m;

3) otworzenie nawierzchni po budowie wodociągu jezdni, o powierzchni 218,828 m²;

- chodników (zjazdów), o powierzchni 495,96 m²;

4) odtworzenie nawierzchni po budowie przepięcia przyłączy wodociągowych jezdni, o powierzchni 71,10 m².

Koszt wykonania robót budowlanych przebudowy wodociągu wynosi: 2 020 706,73 zł.

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca Pani Anna Myga prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: MM PROJEKT Anna Myga Włodowice prowadził nadzór inwestorski dla robót budowlanych.

Koszt nadzoru inwestorskiego wynosił: 27 500,00 zł.

3. Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach

Zadanie rozpoczęte w latach poprzednich. W 2019 r. kontynuowano realizację zadania.

W 2019 r. Starostwo Powiatowe w Zawierciu Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa wydał zgodę na dysponowanie nieruchomością Skarbu Państwa na cele budowlane, a następnie Starostwo Powiatowe w Zawierciu Wydział Architektury wydał decyzję pozwolenie na budowę.

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca Pan Maksymilian Lasek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: AQUA-TECHNIC Maksymilian Lasek Częstochowa wykonał roboty budowlane budowy wodociągu w części ul.

Koziegłowskiej we Włodowicach z rur PE100 SDR11 dn 125 mm o długości 169,73 m, dn 160 mm o długości 1,38 m, z hydrantami podziemnymi dn 80 mm szt. 1 wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych szt. 11 rurami PE dn 40 mm o łącznej długości 36,64 m.

Koszt wykonania robót budowlanych wynosił: 138 265,04 zł.

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca Pani Anna Myga prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: MM PROJEKT Anna Myga Włodowice prowadził nadzór inwestorski dla robót budowlanych. Koszt nadzoru inwestorskiego wynosił:

3 000,00 zł.

4. Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 – UE

Zadanie rozpoczęte w latach poprzednich. W 2017 r. została opracowana dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku. Starostwo Powiatowe w Zawierciu wydało decyzję pozwolenie na budowę. W 2019 r. Gmina Włodowice ubiegała się o środki z UE na termomodernizację budynku.

5. Budowa zjazdu na działce o nr geodezyjnym 774/1 w Rzędkowicach – Etap I – FS

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca Pan Konrad Zymek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Projektów Inwestycji Drogowych „KOMA” Konrad Zymek Częstochowa opracował dokumentację projektową budowy zjazdu.

Koszt wykonania prac projektowych wynosił: 4 920,00 zł.

Koszt budowy zjazdu według kosztorysu inwestorskiego w wysokości: 60 512,61 zł, po zmianach (według wymagań Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu): 68 683,25 zł.

Ze względu, że koszt budowy zjazdu przewyższał środki przeznaczone na ten cel, zadania podzielono na dwa etapy. Etap I do wykonania w ramach funduszu sołeckiego, etap II pozostałe roboty budowy zjazdu.

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca JOTEM S. C. Jarosław, Tadeusz Bątopek Zawiercie wykonał roboty budowy zjazdu.

Wykonano:

- zjazd z drogi o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, szarej, na podbudowie z kruszyw gr. (po zagęszczeniu) 30 cm wraz z warstwą gruntu stabilizowanego gr. 8,3 cm, o powierzchni 116 m², ograniczony krawężnikiem drogowym na ławie betonowej;
- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, czerwonej, na podbudowie z kruszyw gr. (po zagęszczeniu) 15 cm wraz z warstwą odsączającą o gr. 10 cm, o powierzchni 57 m², ograniczony obrzeżem betonowym na ławie betonowej;
- oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z Projektem stałej organizacji ruchu.

Koszt wykonania robót budowlanych wynosił: 58 910,31 zł.

Na podstawie umowy Wykonawca Pan Adam Głęb prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Adam Głęb Biuro Obsługi Budownictwa Giełto wykonywał nadzór inwestorski. Koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego wynosił: 861,00 zł.

6. Budowa zjazdu na działce o nr geodezyjnym 774/1 w Rzędkowicach – Etap II jak w pkt 5.

7. Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej – FS

Dla realizacji zadania we własnym zakresie opracowano dokumentację projektową budowy chodnika. Starostwo Powiatowe w Zawierciu na nasze zgłoszenie wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie zawartej umowy Wykonawca JOTEM S. C. Jarosław, Tadeusz Bątopek Zawiercie wykonał roboty budowy kolejnego odcinka chodnika, ze zjazdami o długości 70,00 m, po prawej stronie jezdni (ciąg dalszy), od działki o nr geodezyjnym 121/1, w kierunku wschodnim.

Chodnik usytuowany bezpośrednio przy jezdni przeznaczony wyłącznie dla ruchu pieszych, o szerokości 1,20 m (nawierzchni chodnika).

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm, o pow. 46,50 m², na zjazdach z kostki czerwonej gr. 8 cm, o pow. 37,50 m², na podsypce cementowo – piaskowej oraz podbudowie z tłuczni kamiennej gr. 15 cm, na zjazdów gr. 20 m, ograniczona krawężnikiem betonowym drogowym zabudowanym bezpośrednio przy jezdni i obrzeżem betonowym po drugiej stronie chodnika.

Koszt budowy chodnika wynosił: 17 451,14 zł.

8. Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej

W 2018 r. zawarto umowę z Panem Piotrem Wałek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „WAKPRO” Projektowanie, Koordynacja, Nadzory Piotr Wałek Zawiercie na wykonanie prac projektowych przebudowy dróg. W 2019 r. na podstawie opracowanego wstępnego projektu budowlanego przebudowy drogi, ze względu, że drogi zajmują część działek prywatnych zorganizowano spotkanie z mieszkańcami (właścicielami działek zajętych drogami), w celu uzyskania zgód na oddanie części działek pod drogi. Obecni na spotkaniu mieszkańcy wyrazili zgodę na przekazanie na rzecz Gminy części działek zajętych drogami. Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UG. Włodowice prowadzi działania w celu wydzielenia części działek zajętych drogami.

9. Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o nr geodezyjnym 690 we Włodowicach

W 2018 r. zawarto umowę z Panem Piotrem Wałek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „WAKPRO” Projektowanie, Koordynacja, Nadzory Piotr Wałek Zawiercie na wykonanie prac projektowych przebudowy drogi. W 2019 r. na podstawie opracowanego wstępnego projektu budowlanego przebudowy drogi, ze względu, że droga zajmują część działek prywatnych zorganizowano spotkanie z mieszkańcami (właścicielami działek zajętych drogą), w celu uzyskania zgód na oddanie części działek pod drogę. Obecni na spotkaniu mieszkańcy wyrazili zgodę na przekazanie na rzecz Gminy części działek zajętych drogą. Referat Gospodarki

Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UG. Włodowice prowadzi działania w celu wydzielenia części działek zajętych drogami.

10. Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko – UE – etap II

Zadanie rozpoczęte w latach poprzednich. W 2018 r. wykonano I etap robót budowlanych przebudowy drogi (ul. Krótkiej i część ul. Turystycznej).

W 2019 r. na podstawie zawartej umowy Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW” w Żarkach wykonało roboty przebudowy drogi ul. Turystycznej (pozostały odcinek), o długości 379,82 m, jezdnią o nawierzchni z asfaltobetonu, z zjazdami o nawierzchni z kostki betonowej, z poboczami, na wartość: 312 107,19 zł.

Na podstawie umowy Wykonawca Pan Rafał Ślusarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT, Piotrowice wykonał nadzór inwestorski. Koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego wynosił: 2 952,00 zł.

11. Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach – UE

Zadanie rozpoczęte w latach poprzednich. W 2017 r. została opracowana dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku.

W 2019 r. Gmina Włodowice ubiegała się o środki z UE na termomodernizację budynku.

12. Budowa oświetlenia w Górze Włodowskiej na działce nr 2094/2 i 2094/3 przy ul. Żareckiej – Etap I - FS

Na podstawie umowy biuro projektowe P.P.H.U. „EWMA” Sp. cywilna Marek Mikrut, Michał Mikrut Zawiercie opracowało dokumentację projektową budowy oświetlenia terenu, na podstawie wydanych warunków technicznych przez TAURON Dystrybucja S. A. Koszt wykonania prac projektowych wynosił: 5 227,50 zł.

Koszt budowy oświetlenia według kosztorysu inwestorskiego w wysokości: 37 480,04 zł.

Ze względu, że koszt budowy oświetlenia przewyższał środki przeznaczone na ten cel, zadania podzielono na dwa etapy.

Etap I do wykonania w ramach funduszu sołeckiego, etap II pozostałe roboty budowy oświetlenia.

W dniu 17.04.2019 r. zawarto umowę z TAURON Dystrybucja S. A. o przyłączenie projektowanego oświetlenia do sieci elektroenergetycznej.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu na nasze zgłoszenie wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę budowy oświetlenia.

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca Pan Marek Mikrut, Pan Michał Mikrut wspólnicy spółki cywilnej P.P.H.U. „EWMA” Sp. cywilna Zawiercie wykonał roboty budowy oświetlenia. Wykonano oświetlenie działki poprzez zabudowę 4 opraw oświetlenia typu ELBA LED 38W, na słupach aluminiowych typu SAL-4,5 na fundamencie, zasilanych linią kablową oświetleniową niskiego napięcia typu YAKXS 4x35 mm² od istniejącego oświetleniowego słupa krańcowego RK-10(ŻN) zlokalizowanego w poboczu ulicy Żareckiej z zabudowanym rozłącznikiem bezpiecznikowym na słupie. Dla sterowania oświetlenia działki zabudowano szafkę na fundamencie z zegarem sterującym programowalnym typu PCZ 521.3.

Koszt wykonania robót budowy oświetlenia wynosił: 37 376,59 zł.

Na podstawie umowy Wykonawca SIL4 – Biuro Inżynierskie Sp. z o. o., 42-400 Zawiercie wykonał nadzór inwestorski. Koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego wynosił: 1 476,00 zł.

13. Budowa oświetlenia w Górze Włodowskiej na działce nr 2094/2 i 2094/3 przy ul. Żareckiej – Etap II

jak w pkt. 12.

14. Budowa chodnika (alejki) na działce o nr geodezyjnym 1481/53 w Rudnikach – Etap I - FS

Na podstawie umowy biuro projektowe ST PROJEKT Jacek Staniek Kąty opracowało dokumentację projektową budowy chodnika.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej w wysokości: 3 970,00 zł.

Koszt budowy chodnika według kosztorysu inwestorskiego w wysokości: 29 738,61 zł.

Ze względu, że koszt budowy chodnika przewyższał środki przeznaczone na ten cel, zadania podzielono na dwa etapy.

Etap I do wykonania w ramach funduszu sołectkiego, etap II pozostałe roboty budowy chodnika.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa na nasz wniosek wydał zgodę na dysponowanie nieruchomością Skarbu Państwa na cele budowlane.

Na nasz wniosek Starostwo Powiatowe w Zawierciu wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę budowy chodnika.

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca Pan Grzegorz Loranty prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: DUET Usługi Drogowo-Mostowe mgr inż. Loranty Grzegorz Zawiercie wykonał chodnik (alejkę) łączący ul. Pomowską z ul. Kamienną w Rudnikach, o szerokości 1,50 m, o powierzchni 113,60 m², o nawierzchni z kostki betonowej szarej, o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu, kruszywa łamanego gr. 10 cm, ograniczony obrzeżem betonowym o wymiarach 30x8 cm i krawężnikiem betonowym na ławie betonowej, ze schodami (ze względu na różnicę wysokości terenu), o nawierzchni z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm, o pow. 4,40 m², na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu, kruszywa łamanego gr. 10 cm i konstrukcji wieńczącej schodów z pergoli. Koszt wykonania robót budowlanych wynosił: 31 503,36 zł.

Na podstawie umowy Wykonawca Pan Adam Głąb prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Adam Głąb Biuro Obsługi Budownictwa Giełto wykonywał nadzór inwestorski. Koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego wynosił: 1 845,00 zł.

15. Budowa chodnika (alejki) na działce o nr geodezyjnym 1481/53 w Rudnikach – Etap II

jak w pkt. 14.

16. Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach

Zadanie rozpoczęte w latach poprzednich. Na podstawie zawartej umowy w 2018 r. Wykonawca Pan Roman Staroń prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Budowlana „BRUKMAN” Roman Staroń Krzeszowice wykonał roboty budowlane zagospodarowania terenu Rynku polegających na:

- 1) demontażu istniejących nawierzchni utwardzonych wraz z krawężnikami/obrzeżami;
- 2) demontażu słupów i masztów oświetleniowych wraz z fundamentami oraz oprawami;
- 3) demontażu istniejących elementów małej architektury, w tym ławki, kosze na odpadki, donice na kwiaty, słupy informacyjne, maszt flagowy;
- 4) demontażu istniejącej wiaty przystankowej;
- 5) wycince istniejących drzew i krzewów;
- 6) demontażu odcinków przyłączy wodociągowych przeznaczonych do wymiany;
- 7) demontażu/frezowaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej) na wskazanej powierzchni dróg gminnych – o łącznej powierzchni 2 245,0 m²
- 8) budowie nawierzchni utwardzonych w postaci nowych ciągów komunikacyjnych pieszych i pieszo-jezdniowych wraz z krawężnikami/obrzeżami wraz z wykonaniem nowych nawierzchni na zjazdach do posesji wokół rynku o łącznej powierzchni nawierzchni utwardzonych – 3 845,75 m²
- 9) wykonaniu nowej warstwy ścieralnej w nawierzchni bitumicznej dróg gminnych o łącznej powierzchni 2 245,0 m²
- 10) budowie nawierzchni biologicznie czynnych - o łącznej powierzchni 684,66 m²
- 11) budowie nowych wiat przystankowych z funkcją rekreacyjną;
- 12) montażu małej architektury: (ławki, kosze na odpadki, stojaki na rowery, bariery ochronne, słupy informacyjne, kraty pod drzewa, tablice informacyjne, zegar, ulcowskaz);
- 13) montażu nowego oświetlenia płyty Rynku (słupy w ilości 18,0 kpl. z oprawami oraz oświetlenie wiaty rekreacyjnej i autobusowej);
- 14) wykonaniu nowych nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej;
- 15) wymianie/remontu wskazanych odcinków przyłączy wodociągowych w ilości 18,0 kpl
- 16) budowie źródła ulicznego wraz z niezbędnymi przyłączami (wodociąg, kanalizacja sanitarna);
- 17) budowie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe dla obsługi źródła ulicznego;
- 18) budowie sieci elektroenergetycznej zapewniającej oświetlenie terenu Rynku;
- 19) przebudowie sieci telekomunikacyjnej znajdującej się na południowej płycie Rynku.
- 20) wprowadzeniu oznakowania dla stałej organizacji ruchu dla Rynku.

Koszt wykonania robót budowlanych zagospodarowania terenu Rynku wynosił:
2 941 382,20 zł.

Na podstawie umowy Wykonawca Pan Krzysztof Popczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk Zawiercie wykonywał nadzór inwestorski.

Koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego wynosił: 42 400,00 zł.

17. Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr geodezyjnym D-572 we Włodowicach (od ul. Cmentarnej – etap I) – FS

Na podstawie umowy biuro projektowe P.P.H.U. „EWMA” Sp. cywilna Marek Mikrut, Michał Mikrut Zawiercie opracowało dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicznego, na podstawie wydanych warunków technicznych przez TAURON Dystrybucja S. A. Koszt wykonania prac projektowych wynosił: 5 473,50 zł.

Koszt budowy oświetlenia według kosztorysu inwestorskiego w wysokości 27 593,89 zł. W dniu 17.04.2019 r. zawarto umowę z TAURON Dystrybucja S. A., o przyłączenie projektowanego oświetlenia do sieci elektroenergetycznej.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu na nasze zgłoszenie wydało zaświadczenie o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę budowy oświetlenia.

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca Pani Krystyna Jung prowadząca działalność gospodarczą oznaczoną: Firma Handlowo-usługowa SIGMA Krystyna Jung Zawiercie wykonał roboty budowlane budowy oświetlenia poprzez zabudowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem ASXSn 2x35 mm², o długości 369,00m, na istniejących słupach wirowanych i zabudowanych wirowanych E – szt. 5, z oprawami oświetleniowymi typu Lumistreet LED, o mocy 56W szt. 4.

Koszt wykonania robót budowlanych wynosił: 29 420,09 zł.

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca Sil 4 Sp. z o. o. Zawiercie prowadził nadzór inwestorski. Koszt nadzoru inwestorskiego wynosił: 1 230,00 zł.

18. Przebudowa wraz z doposażeniem pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach - UE

Zadanie rozpoczęte w latach poprzednich.

W 2019 r. na podstawie zawartej umowy Wykonawca STANBUD Zakład Usług Remontowo Budowlanych Tomasz Stańczykowski w Zawierciu wykonał roboty przebudowy pomieszczenia w budynku:

- pomieszczenia łazienek I i II piętra,
- pomieszczenie świetlicy na I piętrze,
- pomieszczenie kuchni i magazynu na II piętrze.

Przebudowa łazienek polegała na: wydzieleniu wspólnego przedsionka dla ubikacji damskiej i męskiej, wymianie stolarki drzwiowej, przebudowie instalacji wod-kan, elektrycznej, wykonaniu posadzek z płytek ceramicznych, licowaniu płytkami ceramicznym ścian, gładzeniu i malowaniu ścian i sufitów, zabudowie urządzeń sanitarnych, wykonaniu wentylacji, wymianie osprzętu elektrycznego.

Przebudowa świetlicy polegała na wydzieleniu pomieszczenia sanitarno – higienicznego za pomocą lekkiej ścianki z płyt gipsowo – kartonowych na stelażu, wykonaniu posadzek z płytek ceramicznych, licowaniu ścian płytkami ceramicznymi, ocyklinowaniu i malowaniu posadzek z deszczulek w pomieszczeniu świetlicy, wymianie stolarki drzwiowej, gładzeniu i malowaniu ścian i sufitów, wymianie osprzętu elektrycznego.

Przebudowa kuchni i pomieszczenia magazynu na II piętrze polegała na rozbiórce kaflowego pieca węglowego, wykonaniu posadzek z płytek ceramicznych, licowaniu ścian płytkami ceramicznymi, wymianie stolarki drzwiowej, gładzeniu i malowaniu ścian i sufitów, wymianie urządzeń sanitarnych, gazowych i osprzętu elektrycznego.

Koszt wykonania robót budowlanych wynosił: 66 018,86 zł.

Na podstawie umowy Pan Adam Głąb prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Obsługi Budownictwa Adam Głąb prowadził nadzór inwestorski dla wykonywanych robót budowlanych. Koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego wynosił: 4 305,00 zł.

19. Ocieplenie budynku świetlicy w Morsku przy ul. Jurajskiej etap I – FS

Na podstawie umowy biuro projektowe „WAKPRO” Projektowanie, Koordynacja, Nadzory Piotr Wałek Zawiercie opracowało dokumentację projektową ocieplenia budynku.

Koszt wykonania prac projektowych w wysokości: 4 305,00 zł.

Koszt ocieplenia budynku według kosztorysu inwestorskiego w wysokości: 96 041,98 zł.

Ze względu, że koszt ocieplenia budynku przewyższał środki przeznaczone na ten cel, zadania podzielono na dwa etapy.

Etap I do wykonania w ramach funduszu sołectkiego, etap II pozostałe roboty ocieplenia budynku.

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca Pan Tomasz Stańczykowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: STANBUD Zakład Usług Remontowo Budowlanych Tomasz Stańczykowski Zawiercie wykonał roboty budowlane ocieplenia budynku, w tym:

- 1) izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych budynku, o pow. 63,00 m²;
- 2) ocieplone ściany fundamentowe budynku styropianem gr. 10 cm, o pow. 61,76 m²,
- 3) wymianę stolarki okiennej (okienka piwniczne) szt. 3 na PCV, o pow. 1,62 m²;
- 4) ocieplone ścian budynku styropianem gr. 18 cm, o pow. 281,76 m²
- 5) wyprawy elewacyjne ścian budynku akrylem, o pow. 220,00 m²
- 6) zabudowano drzwi zewnętrzne do pomieszczenia gospodarczego, o pow. 2,00 m²;
- 7) wymieniono parapety zewnętrzne blaszane szt. 12.
- 8) opaskę wokół budynku z kostki betonowej, na podbudowie z tłucznia, o pow. 13,50 m². Kosz wykonania robót budowlanych wynosił: 93 551,09 zł.

Na podstawie umowy Wykonawca Pan Adam Głąb prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Obsługi Budownictwa Adam Głąb Giełto prowadził nadzór inwestorski dla wykonywanych robót budowlanych. Koszt nadzoru inwestorskiego wynosił: 3 690,00 zł.

20. Ocieplenie budynku świetlicy w Morsku przy ul. Jurajskiej etap II jak w pkt. 19.

21. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Górze Włodowskiej

Na podstawie umowy biuro projektowe Pracownia Projektowa gww99 – arch. mgr inż. Andrzej Wolański Zawiercie opracowało dokumentację projektową budowy Strefy. Koszt wykonania prac projektowych w wysokości: 3 690,00 zł.

Koszt wykonania robót budowlanych budowy Strefy według kosztorysu inwestorskiego wynosił: 72 148,52 zł.

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca 4STB sp. z o. o. Zielona Góra wykonał roboty budowlane budowy Strefy, w tym: roboty przygotowawcze terenu, zabudowano urządzenia sportowe takie jak: wioślarz szt. 1, biegacz szt. 1, twister szt. 1, narciarz szt. 1, motyl szt. 1, podciągacz szt. 1 oraz tablic informacyjnych szt. 2; zabudowano urządzenia małej architektury takie jak: ławka z oparciem szt. 4, stół betonowy szt. 1, kosz na śmieci szt. 2, kółko i krzyżyk szt. 1; zagospodarowano zielen poprzez rozścielenie ziemi urodzajnej, wykonano trawniki dywanowe, posadzono drzewa i krzewy. Koszt wykonania robót wynosił: 49 196,22 zł.

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca Pan Adam Głąb prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Biurem Obsługi Budownictwa Adam Głąb Giełto prowadził nadzór inwestorski.

Koszt nadzoru inwestorskiego wynosił: 1 845,00 zł.

22. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice

Zadanie rozpoczęte w poprzednich latach. Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Dla przyłączenia projektowanego oświetlenia zawarto umowę z TAURON Dystrybucja S. A. Ze względu, że koszt wykonania robót budowlanych przewyższa środki przeznaczone na ten cel w budżecie gminy zadanie nie było realizowane.

23. Rozbudowa placu zabaw na działce o nr geodezyjnym 425 w Rudnikach (przy szkole) – FS

Na podstawie umowy biuro projektowe Wykonawca Piotr Wałek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „WAKPRO” Projektowanie, Koordynacja, Nadzory Piotr Wałek Zawiercie opracował dokumentację projektową rozbudowy placu zabaw.

Koszt wykonania prac projektowych w wysokości: 2 214,00 zł.

Na podstawie złożonego zgłoszenia Starostwo Powiatowe w Zawierciu wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę rozbudowy placu zabaw.

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca 4STB Spółka z o. o. Zielona Góra wykonał roboty rozbudowy placu zabaw poprzez dostawę i montaż urządzeń placu zabaw takich jak: sprężynowiec „Konik” szt. 1, sprężynowiec ”Dino” szt.

Koszt dostawy i montażu urządzeń wynosił: 3 444,00 zł.

24. Zaprojektowanie i wybudowanie siłowni zewnętrznej (plenerowej) w Morsku – Inicjatywa Sołecka

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca 4STB sp. z o. o. Zielona Góra wykonał prace projektowe oraz dostawę i montaż urządzeń siłowni plenerowej takich jak: jeździec szt. 1, wioślarz szt. 1, narciarz biegowy szt. 1, wahadło/twister szt. 1, wyciąg górny szt. 1, w urządzenia małej architektury takie jak: ławka szt. 1, kosz na śmieci szt. 1 oraz w tablicę informacyjną wraz z regulaminem siłowni szt.1.

Koszt wykonania prac projektowych (projektu budowlanego), dostawy i montażu urządzeń siłowni wynosi: 22 140,00 zł.

25. Budowa parkingu w Górze Włodowskiej – Inicjatywa Sołecka

Na podstawie zawartej umowy biuro projektowe Usługi Budowlane Mirosław Cybul Włodowice opracowało dokumentację projektową budowy parkingu.

Koszt wykonania prac projektowych w wysokości: 2 460,00 zł.

Koszt wykonania robót budowlanych według kosztorysu inwestorskiego wynosi: 42 047,92 zł.

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca JOTEM S. C. Jarosław, Tadeusz Bątopek Zawiercie wykonał roboty budowy parkingu z ośmioma stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych, o wymiarach 2,60x5,50 m i jednym stanowiskiem postojowym dla osoby niepełnosprawnej, o wymiarach 3,60x5,50 m, o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej ograniczonej krawężnikiem betonowym, na podbudowie z mieszanki tłuczniowej oraz ze zjazdem bramowym, o szerokości 4,00 m, ze skosami, z kostki betonowej szarej ograniczonym krawężnikiem betonowym, na podbudowie z mieszanki tłuczniowej.

Koszt wykonania robót budowlanych wynosił: 35 914,13 zł.

26. Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki – II etap

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ADIR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kielce wykonywało prace projektowe dla opracowani dokumentacji projektowej (Projektu budowlanego, Projektu

wykonawczego, Przedmiaru robót), Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Kosztorysu inwestorskiego, Analizy efektywności kosztowej, dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej (od skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Kościuszki do skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Brzozową, w ul. Dębowej, w ul. Klonowej oraz w części ul. Brzozowej (od skrzyżowania ul. Brzozowej do skrzyżowania ul. Brzozowej z ul. Kamienną), z odcinkami sieci kanalizacyjnej do granicy działek zabudowanych, w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki – II etap”. Koszt wykonania prac projektowych według umowy w wysokości: 61 254,00 zł. Termin wykonania prac projektowych według aneksu do umowy do 31.01.2010 r.

27. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w sołectwie Hucisko

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ADIR” Sp. z o. o. Kielce wykonywał prace projektowe budowy wodociągów. Termin wykonania prac projektowych do 31.03.2020 r.

28. Remont drogi ul. Koziegłowskiej (pozostały odcinek), ul. Poprzecznej i dróg poprzecznych (bez nazwy) we Włodowicach

W 2018 r. zawarto umowę z Panem Piotrem Walek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „WAKPRO” Projektowanie, Koordynacja, Nadzory Piotr Walek Zawiercie na wykonanie prac projektowych remontu dróg. W 2019 r. na podstawie opracowanego wstępnego projektu budowlanego remontu dróg, ze względu, że drogi zajmują część działek prywatnych zorganizowano spotkanie z mieszkańcami (właścicielami działek zajętych drogami), w celu uzyskania zgód na oddanie części działek pod drogi. Obecni na spotkaniu mieszkańcy wyrazili zgodę na przekazanie na rzecz Gminy części działek zajętych drogami. Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UG. Włodowice wykonuje działania w celu wydzielenia części działek zajętych drogami.

29. Remont drogi na działkach o nr geodezyjnych 2758, 2709, 2759 w Górze Włodowskiej (etap I) - FS

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca Pan Mirosław Cybul prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Budowlane Mirosław Cybul Włodowice, opracował dokumentację projektową remontu drogi.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej wynosił: 4 920,00 zł.

Koszt wykonania robót budowlanych według kosztorysu inwestorskiego wynosi: 118 361,74 zł.

Ze względu, że koszt remontu drogi przewyższał środki przeznaczone na ten cel, zadania podzielono na dwa etapy.

Etap I do wykonania w ramach funduszu sołectkiego, etap II pozostałe roboty remontu drogi.

Na nasz wniosek Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Poznaniu udzielił zgodę na dysponowanie działką nr 2709 (Skarbu Państwa) na cele budowlane.

Na podstawie zgłoszenia, Starostwo Powiatowe w Zawierciu wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę remontu drogi.

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW” w Żarkach wykonał roboty budowlane remontu drogi o długości 194,30 m, z jezdnią drogi o szerokości 3,60 m, o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (warstwa wiążąca asfaltowa gr. 6 cm i warstwa ścierna

asfaltowa gr. 4 cm), na profilowanym i zagęszczonym podłożu, o pow. 754,98 m², z pobocznymi drogami o szerokości 0,75 m, z kruszywa łamanego gr. 10 cm.

Koszt wykonania robót budowlanych wynosił: 85 969,50 zł.

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca Pan Adam Głąb prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Biurem Obsługi Budownictwa Adam Głąb Giełto prowadził nadzór inwestorski.

Koszt nadzoru inwestorskiego wynosił: 1 845,00 zł.

30. Remont drogi na działkach o nr geodezyjnych 2758, 2709, 2759 w Górze Włodowskiej - etap II

jak w pkt. 29.

31. Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku przy ul. Skalny Widok - FS

Na podstawie umowy Wykonawca STANBUD Zakład Usług Remontowo Budowlanych Tomasz Stańczykowski w Zawierciu wykonał roboty budowlane wyprawy elewacji budynku oraz wymiany stolarki okiennej (jedno okno), z parapetem blaszanym zewnętrznym. Koszt remontu elewacji wynosił: 15 375,00 zł.

32. Zakup i montaż garażu blaszanego na działce o nr geodezyjnym 380 w Hucisku przy ul. Skalny Widok

Odstąpiono od realizacji zadania.

33. Remont drogi o nr geodezyjnych 186 w Parkoszowicach etap I - FS

Na podstawie umowy Wykonawca Pan Mirosław Cybul prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Budowlane Mirosław Cybul Włodowice, opracował dokumentację projektową remontu drogi.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej wynosił: 3 936,00 zł.

Koszt wykonania robót budowlanych według kosztorysu inwestorskiego wynosi: 103 333,26 zł.

Ze względu, że koszt remontu drogi przewyższał środki przeznaczone na ten cel, zadania podzielono na dwa etapy.

Etap I do wykonania w ramach funduszu sołeckiego, etap II pozostałe roboty remontu drogi.

Na nasz wniosek Starostwo Powiatowe w Zawierciu, udzieliło zgodę na dysponowanie działką nr 186 (Skarbu Państwa) na cele budowlane.

Na podstawie zgłoszenia, Starostwo Powiatowe w Zawierciu wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę remontu drogi.

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca JOTEM S. C. Jarosław, Tadeusz Bątopek Zawiercie wykonał roboty remontu drogi z jezdnią drogi, o pow. 292,92 m², z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i na podbudowie z kruszyw tłucznią gr. 15 cm (warstwa dolna) i 9 cm (warstwa górna), z warstwą odcinającą z pisku gr. 10 cm, ograniczoną krawężnikiem betonowym na ławie betonowej, z regulacją skrzynek zasuw, z pobocznymi drogami o pow. 150,00 m².

Koszt wykonania robót remontu drogi wynosił: 100 977,07 zł.

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca Pani Beata Rachtan Zawiercie oraz Pan Adam Głąb prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Biurem Obsługi Budownictwa Adam Głąb Giełto prowadzili nadzór inwestorski.

Koszt nadzoru inwestorskiego wynosił: 1 169,00 zł.

34. Remont drogi o nr geodezyjnych 186 w Parkoszowicach - etap II
jak w pkt. 32.

35. Rozbiórka jednego segmentu budynku mieszkalnego usytuowanego na działce o nr ewidencyjnym 1252/1, przy ul. Młyńskiej 1

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca Usługi budowlane, Projektowanie i nadzory Marcin Szczerbiński Zawiercie, opracował dokumentację projektową dla rozbiórki budynku.

Koszt wykonania prac projektowych wynosił: 2 000,00 zł.

Na tej podstawie złożono do Starostwa Powiatowego w Zawierciu wnioski o przyjęcie zgłoszenia wykonania rozbiórki budynku.

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca Pan Michał Koszołko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: HAMMER Wyburzenia Michał Koszołko Wschowa wykonał rozbiórkę jednego segmentu budynku przy ul. Młyńskiej 1 w Rudnikach. Teren uporządkowano i przywrócono do stanu pierwotnego.

Koszt wykonania robót rozbiórkowych wynosił: 63 591,00 zł.

Na podstawie umowy Wykonawca Pan Piotr Wałek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „WAKPRO” Projektowanie, Koordynacja, Nadzory Piotr Wałek Zawiercie prowadził nadzór inwestorski. Koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego w wysokości: 1 230,00 zł.

2020 r.:

1. Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 – UE

Zadanie zrealizowane.

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca Pan Krystian Dydak INSTAL-SANT Krystian Dydak Myszków opracował aktualizację kosztorysu inwestorskiego termomodernizacji budynku.

Koszt aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wynosił: 984,00 zł.

Koszt termomodernizacji budynku według kosztorysu inwestorskiego wynosił: 619 108,38 zł.

Na nasz wniosek Polska Spółka Gazownictwa wydała warunki przyłączenia oraz została zawarta umowa o przyłączenie budynku do sieci gazowej dla zasilania budynku w paliwo gazowe.

Koszt przyłączenia do sieci gazowej wynosił: 3 955,99 zł.

Na podstawie umowy Wykonawca BUDOPRIMEX BUDOWNICTWO Sp. z o. o. Sosnowiec wykonał roboty termomodernizacji budynku.

W wyniku realizacji zadania wykonano:

1) roboty ogólnobudowlane, w tym:

- docieplenie ścian nadziemia styropianem gr. 14 cm wraz z tynkiem elewacyjnym silikonowym, o pow. 414,20 m², ościeży o pow. 53,20 m²;
- docieplenie dachu granulatem z wełny mineralnej o gr. 25 cm, o pow. 232 m²;
- wymię stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych 1 kpl;
- docieplenie ścian fundamentowych styropianem o gr. 14 cm, o pow. 74,50 m² ;
- remont dachu, daszku nad wejściem o łącznej pow. 274,50 m²;
- remont kominów;
- opaskę wokół budynku, pochylnię wraz z balustradą;

2) roboty elektryczne, w tym:

- zabudowano rozdzielnicę elektryczną;

- wykonano instalację elektryczną kotłowni;
- wykonano instalację połączeń wyrównawczych;
- wykonano instalację odgromową;
- wykonano przebicia ścian, tynkowanie bruzd, malowanie ścian;
- wykonano demontaże;
- wykonano prace kontrolno-pomiarowe;

3) roboty instalacyjne, w tym:

- wykonano instalację c. o. z grzejnikami płaskimi regulowaną przez automatykę kotła, sterującą zaworami trójdrogowymi i pompami oraz za pomocą zaworów termostatycznych - 1 kpl.;
- wykonano kotłownię z kotłem gazowym kondensacyjnym, o mocy 34 kW - 1 kpl.

Koszt wykonania robót budowlanych termomodernizacji budynku wynosił:

490 647,07 zł.

Koszt nadzoru inwestorskiego wynosił: 5 904,00 zł.

Przedsiębiorstwo gazownicze na podstawie zawartej umowy o przyłączenie do sieci gazowej wybudowało przyłącze gazowe.

Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego na nasz wniosek wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia termomodernizacji budynku do użytkowania.

Koszt realizacji zadania według OT wynosił: 450 085,73 zł.

2. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skałce przy ul. Świerkowej etap I (fundusz sołecki)

Zadanie zrealizowane.

Na podstawie umowy Pan Mirosław Cybul Usługi budowlane Włodowice opracował dokumentację projektową (Projekt budowlany, Przedmiar robót), Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Kosztorys inwestorskiego.

Projektem budowlanym objęto budowę dalszego odcinka chodnika wraz ze zjazdami o długości 310 m (do granicy sołectwa Skałka) wraz z odwodnieniem.

Koszt wykonania prac projektowych wynosił: 6 150,00 zł.

Koszt budowy chodnika według kosztorysu inwestorskiego (po zmianach) w wysokości: 120 056,81 zł.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu na nasz wniosek wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych budowy chodnika.

W wyniku realizacji zadania wykonano:

chodnik o dł. 310 m, z kostki betonowej szarej, o gr. 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15 cm, o powierzchni 356,25 m², ze zjazdami z kostki betonowej czerwonej, o gr. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, o powierzchni 79,50 m² oraz po przełożeniu istniejącej nawierzchni zjazdu o pow. 48,75 m², ograniczony obrzeżem betonowym, o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej, o łącznej dł. 290,50 m i krawężnikiem betonowym od strony jezdni, o wymiarach 15x30 cm o dł. 211,50 m i o wym. 22x15 cm o dł. 98,00 m, na ławie betonowej, z regulacją pionową studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt. 5, z zabetonowaniem żwirobetonem bruzd między krawężnikiem a jezdnią, o długości 309,50 m, z plantowaniem skarp i korony nasypów, z odwodnieniem drogi za pomocą zabudowanej studzienki ściekowej i przykanalika z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zew. 200 mm oraz zabudowanego wpustu ulicznego żeliwnego na rurze przepustu fi 600 mm, z oczyszczeniem rowu z namułu o gr. 30 cm, z wyprofilowaniem skarp rowu

i powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8, o pow. 212,00 m².

Koszt wykonania robót budowlanych wynosił: 121 460,03 zł.

Koszt nadzoru inwestorskiego wynosił: 1 600,00 zł.

Koszt nadzoru autorskiego wynosił: 615,00 zł.

Koszt realizacji zadania według OT wynosił: 129 825,03 zł.

3. Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach – UE

Zadanie zrealizowane.

Na podstawie umowy Wykonawca Pan Krystian Dydak INSTAL-SANT Krystian Dydak Myszków opracował aktualizację kosztorysu inwestorskiego termomodernizacji budynku. Koszt aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wynosił: 984,00 zł. Koszt termomodernizacji budynku według kosztorysu inwestorskiego wynosi: 1 033 723,22 zł.

Na podstawie umowy Wykonawca Pan Łukasz Pałęga Firma Handlowo-Usługowa JUL-BUD Bliżyce wykonał roboty termomodernizacji budynku.

W wyniku realizacji zadania wykonano:

1) roboty ogólnobudowlane, w tym:

- docieplenie ścian nadziemia styropianem gr. 14 cm wraz z tynkiem elewacyjnym silikonowym, o pow. 585,00 m², ościeży o pow. 99,75 m²;
- docieplenie dachu styropapą gr. 26 cm, o pow. 305,00 m² wraz z wyminą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;
- docieplenie stropu nad przejazdem płytami styropianowymi o gr. 20 cm, o pow. 6,75 m²;
- docieplenie stropu na strychu wełną mineralną gr. 15 cm, o pow. 86,50 m²;
- docieplenie stropu na strychu wełną mineralną, o gr. 26,00 cm, o pow. 83,90 m²;
- docieplenie ścian na strychu styropianem o gr. 9 cm, o pow. 42,45 m²;
- docieplenie stropu nad piwnicą wełną mineralną o gr. 15 cm, o pow. 73,00 m²;
- wyminę stolarki okiennej, o łącznej pow. 61,113 m² i drzwiowej zewnętrznych na aluminiowych, o łącznej pow. 9,357 m² (3 szt.);
- zamurowanie luksferów o pow. 4,00 m²;
- remont dachu nad salą, o pow. 200,00 m² wraz z wyminą obróbek blacharskich, rynien i rur spadowych;
- remont kominów;
- remont schodów;
- wykonano opaskę wokół budynku;
- remont pokrycia dachowego nad składem opału, o pow. 39,100 m² wraz z obróbkami blacharskimi;
- docieplenie ścian fundamentowych styropianem o gr. 17 cm, o pow. 147,60 m²;
- zabudowano wyłaz dachowy;
- zabudowano balustrady;

2) roboty elektryczne, w tym:

- zabudowano rozdzielnicę elektryczną;
- wykonano instalację elektryczną kotłowni;
- wykonano instalację połączeń wyrównawczych;
- wykonano instalację odgromową;
- wykonano przebiccia ścian, tynkowanie bruzd, malowanie ścian;

- wykonano demontaże;
 - wykonano prace kontrolno-pomiarowe;
 - 3) roboty instalacyjne, w tym:
 - wykonano instalację c. o. z grzejnikami płaskimi regulowaną przez automatykę kotła, sterującą zaworami trójdrogowymi i pompami oraz za pomocą zaworów termostatycznych - 1 kpl;
 - wykonano kotłownię z kotłem na pellet, typu OKOFEN Pellematic PESK 64, o mocy 64 kW - 1 kpl.
- Koszt wykonania robót termomodernizacji budynku wynosił: 754 576,64 zł.
Koszt nadzoru inwestorskiego wynosił: 5 166,00 zł.
Koszt realizacji zadania według OT wynosił: 783 133,64 zł.

4. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zadanie zrealizowane.

Na podstawie umowy Wykonawca Pan Piotr Sobczyk STUDIO 84 Piotr Sobczyk Częstochowa opracował aktualizację kosztorysu inwestorskiego budowy PSZOK we Włodowicach.

Koszt aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wynosił: 1 476,00 zł.

Koszt budowy punktu według kosztorysu inwestorskiego wynosi: 620 625,65 zł.

Na podstawie umowy Wykonawca Pan Tomasz Rak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: RAK INVEST Tomasz Rak Myszków wykonał roboty budowlane budowy punktu.

W wyniku realizacji zadania wykonano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Włodowicach, na działce o nr ewidencyjnym 300/4 obręb 0008 Włodowice, wyposażony w budynek gospodarczy (magazynowy) z wiatą, o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, na fundamencie, stanowiąc jeden obiekt budowlany.

Budynek gospodarczy opierzony płytami warstwowymi z wypełnieniem pianką PUR, wykończonymi obustronnie blachą powlekaną o kolorze szarym RAL9006.

Budynek gospodarczy o wymiarach: 5,00 x 6,50 m i wysokości (do szczytu): 3,80 m, o pow. zabudowy: 32,50 m², o pow. użytkowej: 30,69 m², o kubaturze budynku: 101,20 m³. W budynku wentylacja z rur PCV fi 150 mm oraz stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna o pow.: 2,64 m², drzwiowa o pow. 4,83 m².

Wiąta o wymiarach: 19,00 x 4,50 m, o pow. zabudowy 85,10 m², o pow. użytkowej: 85,04 m². Posadzka w budynku gospodarczym i we wiacie płyta betonowa zatarta na gładko wykończona proszkowo w kolorze szarym RAL9006.

Pokrycie dachów stanowią płyty warstwowe obustronnie wykończone blachą powlekaną w kolorze szarym RAL 9006. Rynny i rury spustowe PCV w kolorze szarym.

Budynek gospodarczy i wiata wyposażona w instalację elektryczną, z punktami oświetleniowymi, gniazdami i wyłącznikami instalacyjnymi nadprądowymi oraz różnicowoprądowymi. Wokół budynku uziom fundamentowy.

Dla komunikacji na terenie punktu plac manewrowy z kostki betonowej brukowej szarej, gr. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z tłuczni kamiennej gr. 19 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 15 cm, o pow. 388,00 m², ograniczony krawężnikiem betonowym o wym. 15x30 cm, o dł. 53 m, na podsypce piaskowej i ławie betonowej z oporem. Punkt wyposażony w wagę

najazdową typową konstrukcji stalowej, na fundamencie betonowym, o udźwigu 4,0 t. Teren biologicznie czynny wyrównany humusem i obsiany trawą o pow. 293 m². Punkt ogrodzony siatką stalową z drutu fi 3 mm, na słupach z rur stalowych fi 70 mm, zabetonowanych w podmurówce na głębokość 50 cm i wysokości 205 cm ponad podmurówkę, o dł. 112 m, z nadstawką 50 cm, z zamontowanymi drutami kolczastymi, z dwuskrzydłowymi bramami metalowymi, skrzydła z blachy trapezowej T18 montowanej na ramce z kątowników stalowych L45x45x2 mm, o łącznej pow. 19,32 m².

PSZOK oświetlony dwoma punktami świetlnymi, z oprawami oświetleniowymi terenu CUDDLE II LED REG 120, 4000 K wraz ze źródłem światła na słupach oświetleniowych aluminiowych SAL-6, o wys. 6,00 m na fundamencie.

Koszt wykonania robót budowlanych wynosił: 515 949,02 zł.

Nadzór inwestorski dla robót budowlanych wykonywała Pan Adam Głąb i Pan Jerzy Pająk na podstawie umowy z Panem Adamem Głąb prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Adam Głąb Biuro Obsługi Budownictwa Gieblo.

Koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego wynosił: 7 995,00 zł.

Koszt realizacji zadania według OT wynosi: 547 116,75 zł.

5. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych – etap II

Zadanie zrealizowane.

Na podstawie umowy Wykonawca Pan Krzysztof Majewski DOMOTERMIKA Kwidzyn wykonał prace projektowe i montaż instalacji w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych – etap II”.

W wyniku realizacji zadania wykonano: 312 kompletnych instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych, w tym:

- 120 instalacji typu A (2 kolektory słoneczne + zbiornik c.w.u. o pojemności 200 l);
- 151 instalacji typu B (3 kolektory słoneczne + zbiornik c.w.u. o pojemności 300 l);
- 39 instalacji typu C (4 kolektory słoneczne + zbiornik c.w.u. o pojemności 400 l);
- 2 instalacje typu D (5 kolektorów słonecznych + zbiornik c.w.u. o pojemności 500 l).

Koszt wykonania prac projektowych i montażu 312 instalacji kolektorów według protokołu końcowego odbioru zadania wynosił: 3 112 554,75 zł.

Koszt nadzoru inwestorskiego wynosił: 39 000,00 zł.

Koszt realizacji zadania według OT wynosił: 2 956 725,00 zł.

6. Budowa siłowni plenerowej w Hucisku na działce o nr ewidencyjnym 380 w formule zaprojektuj i wybuduj (fundusz sołecki)

Zadanie zrealizowane.

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca 4STB sp. z o. o. Zielona Góra w formule zaprojektuj i wybuduj wykonał Projekt zagospodarowania działki dla budowy siłowni oraz dostawę i montaż urządzeń siłowni takich jak:

- wahadło + biegacz + twister wykonane w technologii rur stalowych malowane proszkowo na kolor szaro / żółty, o wymiarach: 2120 x 800 x 1450 mm;
- prasa nożna wykonana w technologii rur stalowych malowane proszkowo na kolor szaro / żółty, o wymiarach: 970 x 440 x 1820 mm;
- narciarz biegowy wykonane w technologii rur stalowych malowane proszkowo na kolor szaro / żółty. Siedzisko i oparcie wykonane z blachy stalowej malowane proszkowo o wymiarach: 1050 x 700 x 1770 mm;

- wyciąg górny wykonane w technologii rur stalowych malowane proszkowo na kolor szaro / żółty. Siedzisko i oparcie wykonane z blachy stalowej malowane proszkowo o wymiarach: 940 x 780 x 1830 mm;
- wioślarz wykonane w technologii rur stalowych malowane proszkowo na kolor szaro / żółty. Siedzisko i oparcie wykonane z blachy stalowej malowane proszkowo, o wymiarach: 1250 x 840 x 1030 mm;
oraz tablicy informacyjnej informacyjną wraz z regulaminem siłowni, o konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szaro/żółty o wymiarach: 345 x 52 x 2000 mm.

Koszt wykonania prac projektowych oraz dostawy i montażu urządzeń siłowni wynosi: 19 557,00 zł.

Koszt realizacji zadania według OT wynosił: 19 557,00 zł.

7. Wykonanie utwardzenia terenu działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Morsku (fundusz sołecki)

Zadanie zrealizowano.

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca JOTEM Jarosław, Tadeusz Bątopek S. C. Zawiercie wykonał utwardzenie terenu działki.

W wyniku realizacji zadania wykonano:

- 1) roboty ziemne (kortowanie) wraz z wywozem nadmiaru ziemi;
- 2) podbudowę z tłucznia kamiennego gr. 20 cm i warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm;
- 3) nawierzchnię z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr. 6 cm, bez fazy, o wymiarach 12,00x12,00 m, na podsypce cementowo – piaskowej, ograniczonej obrzeżem betonowym, o wymiarach 100x8x30 cm na ławie betonowej, z napisem z kostki brukowej betonowej szarej bez fazy, o gr. 6 cm, o treści: „OSP MORSKO”;
- 4) plantowanie terenu wokół utwardzonej nawierzchni, z obsianiem trawą.

Koszt wykonania robót wynosił: 20 787,00 zł.

Koszt realizacji zadania według OT wynosił: 20 787,00 zł.

8. Wykonanie utwardzenia terenu działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach

Zadanie zrealizowano.

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca JOTEM Jarosław, Tadeusz Bątopek S. C. Zawiercie wykonał utwardzenie terenu działki.

W wyniku realizacji zadania wykonano:

nawierzchnię z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr. 6 cm, o wymiarach 10,00x3,50 m, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z tłucznia kamiennego gr. 20 cm wraz z warstwą odsączającą z piasku gr. 10 cm, ograniczoną obrzeżem betonowym, o wymiarach 100x8x30 cm na ławie betonowej.

Koszt wykonania robót budowlanych wynosił: 6 149,40 zł.

Koszt realizacji zadania według OT wynosił: 6 149,40 zł.

9. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Świerkowej etap II jak w pkt. 2.

10. Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa

Zadanie w trakcie realizacji.

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca Mirosław Cybul Usługi Budowlane

Mirosław Cybul Włodowice opracował dokumentację projektową (Projekt budowlany zawierający między innymi badania geotechniczne, Przedmiar robót), Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Kosztorys inwestorski, Projekt organizacji ruchu dla budowy drogi ul. Lipowej.

Koszt wykonania prac projektowych według umowy w wysokości: 9 840,00 zł.

Na nasz wniosek Starostwo Powiatowe w Zawierciu zatwierdziło Projekt budowlany i wydało pozwolenie na budowę drogi.

11. Przebudowa drogi w Górze Włodowskiej ul. Polnej, Ogrodowej Kościelnej

Zadanie w trakcie realizacji.

Na podstawie zawartego porozumienia z Wykonawcą Panem Piotrem Wałek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „WAKPRO” Projektowanie, Koordynacja, Nadzory Piotr Wałek, Zawiercie, wstrzymano wykonywanie prac projektowych przebudowy dróg do czasu uregulowania przez Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UG. Włodowice stanu własności działek zajętych drogami.

12. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w sołectwie Hucisko - projekt

Zadanie w trakcie realizacji.

Na podstawie umowy Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ADIR” Sp. z o. o. Kielce wykonał prace projektowe budowy wodociągu.

Koszt wykonania prac projektowych wynosił: 104 427,00 zł.

Według opracowanej dokumentacji projektowej budowę wodociągu podzielono na trzy etapy.

Etap I obejmuje budowę wodociągu od ujęcia głębinowego wody, a następnie w ul. Jałowcowej, Modrzewiowej, Jodłowej, Wrzosowej (do zbiorników wyrównawczych wody), o łącznej długości 3 234 m, z przepięciem 69 szt. przyłączy wodociągowych. Koszt budowy wodociągu I etapu według kosztorysu inwestorskiego wynosi:

1 492 325,93 zł.

Etap II obejmuje budowę wodociągu w drodze od ul. Modrzewiowej do ul. Kasztanowej, w ul. Kasztanowej, Łowieckiej, Orle Gniazdo, Skalny Widok, o łącznej długości 2 788 m, z przepięciem 60 szt. przyłączy wodociągowych.

Koszt budowy wodociągu II etapu według kosztorysu inwestorskiego wynosi:

1 362 606,28 zł.

Etap III obejmuje budowę wodociągu w drodze do Ośrodka „Orle Gniazdo” o długości 1 035 m.

Koszt budowy wodociągu III etapu według kosztorysu inwestorskiego wynosi:

266 117,51 zł.

Koszt wykonania prac projektowych wynosił: 104 427,00 zł.

Na nasz wniosek Starostwo Powiatowe w Zawierciu zatwierdziło Projekt budowlany i wydało pozwolenie na budowę.

13. Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach – projekt

Zadanie w trakcie realizacji.

Na podstawie zawartego porozumienia z Wykonawcą Panem Piotrem Wałek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „WAKPRO” Projektowanie,

Koordinacja, Nadzory Piotr Wałek, Zawiercie, wstrzymano wykonywanie prac projektowych przebudowy drogi do czasu uregulowania przez Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UG. Włodowice stanu własności działek zajętych drogą.

14. Budowa parkingu na działce o nr ewidencyjnym 775/1 w Rzędkowicach – inicjatywa Sołecka

Zadanie zrealizowano.

W wyniku realizacji zadania wykonano parking na działce o nr ewidencyjnym 775/1 w Rzędkowicach, dla samochodów osobowych z 6 stanowiskami postojowymi, w tym 1 stanowiskiem wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

Pięć stanowisk postojowych o wymiarach: długość - 5,00 m, szerokość – 2,50 m oraz 1 stanowisko dla osób niepełnosprawnych o wymiarach: długość – 5,00 m, szerokość – 3,60 m.

Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej czerwonej, dla stanowiska postojowego dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej niebieskiej wraz z oznakowaniem poziomym P-24.

Dla wyznaczenia miejsc postojowych zastosowano pasy z koski betonowej szarej, o grubości. 8 cm.

Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z tłuczni kamiennego (warstwa dolna i górna) gr. 20 cm oraz warstwie odcinającej z piasku gr. 6 cm, o łącznej powierzchni 80,50 m².

Nawierzchnia parkingu ograniczona krawężnikiem betonowym 15/30 cm oraz najazdowych 15/22 cm, o łącznej długości 42,50 m, na ławie betonowej.

Wokół parkingu wykonano nawierzchnię trawiastą.

Koszt wykonania robót budowlany wynosił: 25 604,27 zł.

Koszt realizacji zadania według OT wynosił: 25 604,27 zł

15. Budowa innowacyjnych i interaktywnych centrów zabaw i edukacji dla dzieci i młodzieży na działce o numerze 90 w Zdowie – Inicjatywa Sołecka

Zadanie zrealizowano.

Na podstawie umowy Pan Piotr Wałek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „WAKPRO” Projektowanie i Koordynacja Nadzory Piotr Wałek Zawiercie wykonał dokumentację projektową (Projekt budowlany – wykonawczy, Przedmiar robót), Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Kosztorys inwestorski. Koszt wykonania prac projektowych wynosił: 7 749,00 zł.

Na nasz wniosek Starostwo Powiatowe w Zawierciu wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca Pan Klaudiusz Grochola prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Grochola Klaudiusz F.P.H.U. „SZANTA”, Świętochłowice wykonał roboty budowlane.

W wyniku realizacji zadania wykonano:

innowacyjne i interaktywne centrum zabaw i edukacji dla dzieci i młodzieży na działce o nr ewidencyjnym 90 w Zdowie, w skład którego wchodzi:

1) alejka z kostki brukowej betonowej, o grubości 6 cm, szarej, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego, o pow. 70,50 m²,

ograniczonej obrzeżem betonowym, o wym. 20x6 cm, na ławie betonowej, o długości 97,00 m;

2) ścieżka sensoryczna ograniczona obrzeżem betonowym o wym. 20x6 cm, na ławie betonowej, o długości 43,50 m, o nawierzchni:

- żwirowej 2-8 mm, o gr. 15 cm, o pow. 1,40 m²,
- z kamieni polnych (otoczków), o wysokości 10-15 cm na podsypce piaskowej i geowłókninie, o pow. 1,40 m²;
- piaskowej, z piasku o gr. 15 cm, na geowłókninie, o pow. 1,40 m²;
- z bali drewnianych (walce), o wysokości 10-15 cm, na podsypce piaskowej i geowłókninie, o pow. 1,40 m²;
- z kostki brukowej, brukowej betonowej, o grubości 6 cm, szarej, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego, o pow. 1,50 m², ograniczonej obrzeżem betonowym, o wym. 20x6 cm, na ławie betonowej, o długości 1,40 m;
- z zrębków dekoracyjnych brązowych, o gr. 15 cm, na geowłókninie, o pow. 1,40 m²;
- z zrębków dekoracyjnych żółtych, o gr. 15 cm, na geowłókninie, o pow. 1,40 m²;
- z zrębków dekoracyjnych czerwonych, o gr. 15 cm, na geowłókninie, o pow. 1,40 m²;
- z trawy, o pow. 1,40 m²;
- z plastrów drewna, na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 10 cm, o pow. 1,40 m²;
- żwirowej 8-16 mm, o gr. 15 cm, na geowłókninie, o pow. 1,40 m²;
- z bali drewnianych (prostokątne), o wysokości 10-15 cm, na podsypce piaskowej i geowłókninie, o pow. 1,40 m²;
- żwirowej 16-32 mm, o gr. 15 cm, na geowłókninie, o pow. 1,40 m²;

3) ścieżka dydaktyczna poprzez nasadzone drzewa i krzewy liściaste;

4) miasteczko ruchu drogowego wraz z elementami gier podwórkowych poprzez namalowane strzałki i inne symbole, zabudowane znaki drogowe z słupkami (przestawnymi);

5) 8 szt. ławek;

6) niecka z piasku;

7) wyrównane boisko wraz z dosianą trawą;

8) wypielęgnowane drzewa.

Koszt wykonania robót budowlanych wynosił: 37 475,00 zł.

Koszt nadzoru autorskiego wynosił: 492,00 zł.

Koszt realizacji zadania według OT wynosił: 45 716,00 zł.

16. Remont drogi ul. Kozięgłowskiej (pozostały odcinek), ul. Poprzecznej i dróg poprzecznych (bez nazwy) we Włodowicach

Zadanie w trakcie realizacji.

Na podstawie zawartego porozumienia z Wykonawcą Panem Piotrem Walek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „WAKPRO” Projektowanie, Koordynacja, Nadzory Piotr Walek, Zawiercie, wstrzymano wykonywanie prac projektowych przebudowy dróg do czasu uregulowania przez Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UG. Włodowice stanu własności działek zajętych drogami.

2021 r.:

1. Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki – etap II

Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie zawartej umowy PPUH „ADIR” Sp. z o. o. Kielce zaktualizowało kosztorys inwestorski dla budowy kanalizacji sanitarnej. Koszt aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wynosił: 2 214,00 zł.

Koszt budowy kanalizacji sanitarnej według kosztorysu inwestorskiego wynosił: 1 093 463,70 zł (bez dodatkowej nawierzchni asfaltowej jezdni dróg). Zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania ze środków UE zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej w 2021 r. Wykonanie dodatkowej nawierzchni asfaltowej jezdni dróg planuje się wykonać w 2022 r.

Dla realizacji zadania w dniu 15.06.2021 r. zawarto umowę z Panem Arkadiuszem Mika, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” Boronów, na wykonanie robót budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej (od skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Kościuszki do skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Brzozową, w ul. Dębowej, w ul. Klonowej oraz w części ul. Brzozowej (od skrzyżowania ul. Brzozowej do skrzyżowania ul. Brzozowej z ul. Klonową), z odcinkami sieci kanalizacyjnej do granicy działek zabudowanych. Koszt wykonania robót według zawartej umowy wynosi: 1 028 844,75 zł. Termin wykonania robót do 15.12.2021 r.

Dla prowadzenia nadzoru inwestorskiego budowy kanalizacji w dniu 15.06.2021 r. zawarto umowę z Panem Krzysztofem Popczyk, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk Zawiercie. Koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego według zawartej umowy w wysokości: 17 699,98 zł. Roboty budowy kanalizacji na ukończeniu.

2. Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko – etap I

Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie zawartej umowy PPUH „ADIR” Sp. z o. o. Kielce zaktualizowało kosztorys inwestorski dla budowy sieci wodociągowej w Hucisku – I etap. Koszt aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wynosił: 1 230,00 zł.

Koszt budowy sieci wodociągowej według kosztorysu inwestorskiego wynosi: 1 533 395,71 zł.

Dla realizacji zadania zawarto w dniu 15.06.2021 r. umowę z Panią Moniką Odulińska-Skorupa, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Koparko-Ładowarką „SKORUPA” Odulińska-Skorupa Dąbrowno, na wykonanie robót budowy sieci wodociągowej w drogach gminnych, od głębinowego ujęcia wody, w drodze ul. Wrzosowej, ul. Modrzewiowej, ul. Jodłowej, ul. Jałowcowej, w drodze prowadzącej do zbiorników wyrównawczych wody, w odcinkach bocznych dróg od drogi ul. Jodłowej (na długości istniejącej zabudowy) wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych. Koszt wykonania robót według zawartej umowy wynosi: 1 089 999,94 zł. Według harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidziano dwie płatności (pierwsza na 31.10.2021 r., druga na koniec realizacji zadania). Termin wykonania robót do 09.12.2021 r. Dla prowadzenia nadzoru inwestorskiego budowy sieci wodociągowej w dniu 09.06.2021 r. zawarto umowę z Panią Anną Myga, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: MM PROJEKT Anna Myga Włodowice.

Koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego według zawartej umowy w wysokości:

20 000,00 zł.

Roboty budowy wodociągu w znaczny sposób zaawansowane.

3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów etap I – w ramach funduszu sołeckiego

Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów etap II

Zadanie zrealizowane. Na podstawie zawartej umowy Pan Piotr Wałek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „WAKPRO” Projektowanie, Koordynacja, Nadzory Piotr Wałek Zawiercie opracował dokumentację projektowo – kosztorysową wykonania nawierzchni asfaltowej terenu przy budynku remizy, o pow. 538,50 m². Koszt wykonania dokumentacji wynosił: 1 476,00 zł. Koszt wykonania nawierzchni (etap I i etap II) według opracowanej dokumentacji wynosi: 80 562,43 zł.

Dla realizacji zadania zawarto w dniu 04.08.2021 r. umowę z Panem Bogusławem Bugaj, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: P.P.U.H.D. „URBIT” Bogusław Bugaj Lgota Murowana 29c, na wykonanie robót budowlanych, na wartość: 68 051,67 zł, w terminie do 30.09.2021 r.

Dla prowadzenia nadzoru inwestorskiego wykonania nawierzchni zawarto umowę z Panem Krzysztofem Popczyk, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk Zawiercie. Koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego według zawartej umowy w wysokości: 1 476,00 zł.

W wyniku realizacji zadania wykonano nawierzchnię asfaltobetonową przy remizie OSP Zdów, o pow. 539,00 m², ograniczoną krawężnikiem betonowym o łącznej dł. 88,00 m. W ramach robót wykonano również podesty dla wejść do budynku szt. 2, o nawierzchni z kostki na podbudowie tłuczniowej, na wartość: 68 051,67 zł. Koszt realizacji zadania wynosił: 71 003,67 zł.

4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi w Parkoszowicach - etap I – w ramach funduszu sołeckiego

Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi w Parkoszowicach - etap II

Zadanie zrealizowane. Dla realizacji zadania zakupiono mapę ewidencyjną oraz sytuacyjną, dla opracowania dokumentacji projektowej wykonania nawierzchni asfaltowej jezdni drogi. Koszt zakupu map wynosił: 39,10 zł.

Na podstawie zawartej umowy Pan Piotr Wałek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „WAKPRO” Projektowanie, Koordynacja, Nadzory Piotr Wałek Zawiercie opracował dokumentację projektowo – kosztorysową wykonania nawierzchni asfaltowej jezdni drogi o dł. 76,00 m. Koszt wykonania dokumentacji wynosił: 1 599,00 zł. Koszt wykonania nawierzchni jezdni drogi według opracowanej dokumentacji wynosi: 47 659,54 zł.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu na nasz wniosek wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

Dla realizacji zadania w dniu 04.08.2021 r. zawarto umowę z Panem Bogusławem Bugaj, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: P.P.U.H.D. „URBIT” Bogusław Bugaj Lgota Murowana 29c, na wykonanie robót budowlanych, na wartość: 40 913,93 zł, w terminie do 30.09.2021 r.

Dla prowadzenia nadzoru inwestorskiego wykonania nawierzchni zawarto umowę z Panem Krzysztofem Popczyk, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk Zawiercie. Koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego według zawartej umowy w wysokości: 1 476,00 zł.

W wyniku realizacji zadania wykonano nawierzchnię asfaltobetonową jezdni drogi w Parkoszowicach, o gr. warstwy wiążącej 4 cm i warstwy ścieralnej gr. 4 cm,

o szerokości (jezdni) 4,50 m i długości 76,0 m, na istniejącej podbudowie tłuczniowej, na wartość: 40 913,93 zł.

5. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skałce przy ul. Leszczynowej – etap I (w ramach funduszu sołeckiego)

Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skałce przy ul. Leszczynowej – etap II Zadanie zrealizowane.

Dla realizacji zadania zakupiono mapę ewidencyjną oraz sytuacyjną, dla opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika. Koszt zakupu map wynosił: 42,20 zł.

Na podstawie zawartej umowy Pan Mirosław Cybul prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Budowlane Mirosław Cybul Włodowice opracował dokumentację projektowo – kosztorysową wykonania chodnika, o dł. 148,50 m. Koszt wykonania dokumentacji wynosił: 3 075,00 zł. Koszt wykonania chodnika według opracowanej dokumentacji wynosi: 81 395,45 zł.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu na nasz wniosek wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

Dla realizacji zadania w dniu 14.09.2021 r. zawarto umowę z Panem Jarosławem Bątopek, Panem Tadeuszem Bątopek, prowadzącymi spółkę cywilną pod nazwą: „JOTEM” Jarosław, Tadeusz Bątopek, Zawiercie, na wykonanie robót budowlanych, na wartość: 57 574,25 zł. Roboty wykonano i w dniu 30.10.2021 r. dokonano odbioru. W wyniku realizacji zadania wykonano chodnik od skrzyżowania drogi ul.

Leszczynowej z drogą powiatową Włodowice – Mrzygłód, po lewej stronie, w kierunku południowym, o długości 148,50 m, o nawierzchni z kostki betonowej szarej, o gr. 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15 cm, o powierzchni 165,75 m², ze zjazdami z kostki betonowej grafitowej, o gr. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, o powierzchni 39,00 m², typu „holland”, ograniczony obrzeżem betonowym, o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej, o łącznej dł. 139,5 m i krawężnikiem betonowym od strony jezdni, o wymiarach 15x30 cm o dł. 96,50 m i o wym. 22x15 cm o dł. 40,00 m, na ławie betonowej, z regulacją pionową studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, z zabetonowaniem żwirobetonem bruzd między krawężnikiem a jezdnią, o długości 136,50 m, z plantowaniem pobocza i skarp rowu, z umocnieniem skarp i dna rowu płytami betonowymi chodnikami o wym. 50x50x7 cm. Koszt realizacji zadania wynosił: 60 691,45 zł.

6. Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej – prace projektowe

Prace projektowe zawieszono. Referat GGRIOŚ UG. Włodowice prowadzi czynności w celu wydzielenia części działek zajętych drogami. Po uregulowaniu własności będą kontynuowane prace projektowe.

7. Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o nr geodezyjnym 690 we Włodowicach – prace projektowe

Prace projektowe zawieszono. Referat GGRIOŚ UG. Włodowice prowadzi czynności w celu wydzielenia części działek zajętych drogami. Po uregulowaniu własności będą kontynuowane prace projektowe.

8. Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Skalna w Morsku – prace projektowe

Zadanie w trakcie realizacji.

Na podstawie zawartej umowy Pan Mariusz Mazurkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: STOGMA Nadzory i Wykonawstwo Budowlane Kędzierzyn Koźle wykonuje prace projektowe dla przebudowy drogi, o dł. 314,6 m. Koszt wykonania prac projektowych według zawartej umowy wynosi: 12 000,00 zł. Koszt opracowania projektu budowy kanału technologicznego w wysokości: 500,00 zł. Koszt nadzoru autorskiego wynosi: 500,00 zł. Termin wykonania prac projektowych do 08.10.2021 r.

W trakcie projektowania wynikła potrzeba zaprojektowania przebudowy słupów teletechnicznych, ze względu na ich usytuowanie (z lewej i prawej stronie jezdni) powodując, że droga ewidencyjnie prosta jest tak zwaną mijanką.

Wykonawca do dnia dzisiejszego nie przekazał do UG. Włodowice dokumentacji projektowej.

9. Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ul. Kościuszki i Ogrodowej - prace projektowe

Zadanie w trakcie realizacji.

Dla realizacji zadania zawarto umowę z Panem Piotrem Walek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „WAKPRO” Projektowanie, Koordynacja, Nadzory Piotr Walek Zawiercie na opracowanie Dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno - budowlany, projekt techniczny, przedmiar robót), Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Kosztorys inwestorski dla budowy punktu przesiadkowego na działkach o nr ewidencyjnym 1396/1, 1397/2 obręb Rudniki poprzez budowę:

- drogi manewrowej umożliwiającej zawracanie pojazdów komunikacji publicznej;
- miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
- dojeżdż (chodników) dla podróżnych;
- oświetlenia terenu punktu;
- odwodnienia terenu punktu;
- wiaty przystankowej z punktem (hot spot) dostępu do bezpłatnego internetu (WiFi), z punktem do ładowania telefonu komórkowego, punktem informacyjnym;
- stylowego zegara;
- stojaków dla rowerów, koszy i ławek;
- urządzenie terenów zielonych (klomby ogrodowe).

Koszt wykonania prac projektowych według zawartej umowy wynosi: 34 440,00 zł.

Koszt nadzoru autorskiego wynosi: 615,00 zł.

W wyniku zaprojektowanego zagospodarowania terenu wynikła potrzeba dodatkowo zaprojektować przebudowę sieci elektroenergetycznej, ze względu na usytuowanie słupów. Termin wykonania prac projektowych według umowy do 20.12.2021 r.

10. Przebudowa drogi łączącej Rudniki ze Skałką (od ulicy Kościuszki w Rudnikach i drogi ulicy Świerkowej) – prace projektowe

Zadanie w trakcie realizacji.

Na podstawie zawartej umowy Pan Mariusz Mazurkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: STOGMA Nadzory i Wykonawstwo Budowlane Kędzierzyn Koźle wykonuje prace projektowe dla przebudowy drogi, o dł. 2 756,98 m.

Planowany koszt wykonania prac projektowych według zawartej umowy wynosi: 56 000,00 zł. Koszt opracowania projektu budowy kanału technologicznego w wysokości: 1 000,00 zł. Koszt nadzoru autorskiego wynosi: 1 000,00 zł

Termin wykonania prac projektowych do 28.02.2022 r. W trakcie projektowania wykonawca zgłaszał trudności w wykonaniu prac geodezyjnych (opracowania mapy do celów projektowych), ze względu na prace scaleniowe gruntów w miejscowości Rudniki.

11. Koncepcja przebudowy drogi ulicy Jesionowej w Skałce – prace projektowe Zadanie zrealizowane.

Na podstawie zawartej umowy Pan Marcin Krzyżowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Projektów Drogowych Marcin Krzyżowski Świnna opracował koncepcję przebudowy i remontu drogi, o łącznej dł. ok. 1 552 m. Koszt wykonania prac projektowych według zawartej umowy w wysokości: 36 000,00 zł.

Wykonawca w dniu 11.10. 2021 r. przekazał do UG. Włodowice opracowaną dokumentację projektową (koncepcję) przebudowy i remontu drogi.

12. Wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, okien w Szkole Podstawowej we Włodowicach – prace projektowe Zadanie zrealizowane.

Na podstawie zawartej umowy POWERSUN Sp. z o. o. Lublin wykonał prace projektowe wymiany instalacji elektrycznej, podłóg w małej sali gimnastycznej, w kilku salach lekcyjnych, kilku okien w budynku szkoły. Koszt wykonania prac projektowych wynosi: 39 729,00 zł.

Koszt wykonania robót budowlanych według opracowanej dokumentacji wynosi: 1 039 565,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu na nasz wniosek wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

13. Przebudowa drogi dojazdowej do pól na działce o nr ewidencyjnym 47/1 obręb Morsko, gmina Włodowice – prace projektowe i roboty budowlane Zadanie zrealizowane.

Na podstawie zawartej umowy Pan Mirosław Cybul prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Budowlane Mirosław Cybul Włodowice opracował dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy drogi. Koszt wykonania dokumentacji wynosił: 3 936,00 zł. Koszt wykonania robót przebudowy drogi według opracowanej dokumentacji wynosi: 187 360,46 zł. Starostwo Powiatowe w Zawierciu na nasz wniosek wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zawarto umowę z Boltech Sp. z o. o. Bukowno na wykonanie robót przebudowy drogi. Koszt wykonania robót według umowy w wysokości: 153 425,02 zł. Termin wykonania do 31.10.2021 r. Dla prowadzenia nadzoru inwestorskiego zawarto umowę z Panem Krzysztofem Popczyk, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk Zawiercie. Koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego według zawartej umowy w wysokości: 1 826,55 zł.

Roboty wykonano i w dniu 29.10. 2021 r. dokonano odbiór. W wyniku realizacji zadania wykonano drogę dojazdową do pól na działce o nr ewidencyjnym 47/1 obręb Morsko, o długości 341,0 m, z jezdnią o szerokości 4,50 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o gr. 6 cm, na podbudowie z tłuczni kamiennego gr. 23 cm, z

utwardzonymi poboczami drogi mieszanką tłuczniową o/31,5 o grubości 10 cm, o szerokości 0,50 m. Koszt realizacji zadania wynosił: 159 556,57 zł.

14. Dzienny Dom Senior + w Rzędkowicach – prace projektowe

Zadanie w trakcie realizacji.

Na podstawie zawartej umowy Pan Robert Filipek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: FB Architektura Pracownia Projektowa Robert Filipek Zawiercie opracowuje dokumentację projektowo – kosztorysową dla realizacji zadania poprzez dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wiejskiej 2 w Rzędkowicach dla potrzeb Dziennego Domu Senior+, o łącznej pow. użytkowej 215,43 m².

Planowany zakres robót budowlanych:

- przebudowa pomieszczeń łazienek;
- wykonanie przejścia z pomieszczenia ogólnego do aneksu kuchennego;
- likwidację bariery architektonicznej korytarza (stopień między poziomami posadzki korytarza);
- budowa/przebudowa instalacji elektrycznej wraz z wymianą i uzupełnieniem osprzętu instalacyjnego (tablic rozdzielczych, tablic licznikowych, wyłączników, gniazd, lamp oświetleniowych) wraz z zabudową kuchni indukcyjnej z piekarnikiem oraz budowę instalacji alarmowej wraz z urządzeniami alarmowymi;
- budowa/przebudowa instalacji wod-kan wraz z wymianą i uzupełnieniem urządzeń sanitarnych (baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, natryskowych z przepływowymi podgrzewaczami wody, umywalk, wc kompaktowych, brodzików natryskowych z kabinami natryskowymi, zlewozmywaków);
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej;
- wykonanie uzupełnienia tynków ścian i sufitów wraz z gładziami szpachlowymi;
- wykonanie licowania ścian pomieszczeń łazienek, aneksu kuchennego, posadzek i podłóg w pomieszczeniach;
- wykonanie malowań ścian i sufitów pomieszczeń;
- wykonanie zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Planowany koszt wykonania dokumentacji wynosi: 14 760,00 zł. Koszt nadzoru autorskiego wynosi: 1 476,00 zł.

Termin wykonania prac projektowych do 13.08.2021 r.

Do dnia dzisiejszego wykonawca nie przekazał dokumentacji projektowej do UG. Włodowice. Według przekazywanych informacji termin wykonania prac projektowych jest uzależniony od innych Projektantów.

15. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Parkoszowice – Inicjatywa Sołecka

Zadanie zrealizowane.

W wyniku zawartej umowy Pan Ryszard Syska, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Ryszard Syska „HERKULES” Chrzanów, zaprojektowano i wykonano siłownię plenerową w Parkoszowicach. Koszt wykonania prac projektowych, dostawy i montażu urządzeń siłowni wynosi: 20 703,98 zł.

W wyniku realizacji zadania wykonano siłownię plenerową z pięcioma urządzeniami siłowni: biegacz/wahadło 1 szt., narciarz 1 szt., wioślarz 1 szt., podciąg górny 1 szt., prasa nożna 1 szt., o parametrach:

- biegacz/wahadło wykonane w technologii rur stalowych malowane proszkowo na kolor szaro / żółty, o wymiarach: 2635 x 806 x 1397 mm;
 - narciarz biegowy wykonane w technologii rur stalowych malowane proszkowo na kolor szaro / żółty. Siedzisko i oparcie wykonane z blachy stalowej malowane proszkowo o wymiarach: 1060 x 580 x 1410;
 - wioślarz wykonane w technologii rur stalowych malowane proszkowo na kolor szaro / żółty. Siedzisko i oparcie wykonane z blachy stalowej malowane proszkowo, o wymiarach: 1364 x 1085 x 1109 mm;
 - podciąg górny wykonane w technologii rur stalowych malowane proszkowo na kolor szaro / żółty. Siedzisko i oparcie wykonane z blachy stalowej malowane proszkowo o wymiarach: 1307 x 742 x 1909 mm;
 - prasa nożna wykonana w technologii rur stalowych malowane proszkowo na kolor szaro / żółty, o wymiarach: 1324 x 472 x 1791 mm;
- oraz zabudowano tablicę informacyjną wraz z regulaminem siłowni, o konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szaro/żółty o wymiarach: 65 x 200 cm. Koszt realizacji zadania wynosił: 20 703,98 zł.

16. Budowa placu zabaw w Hucisku przy ulicy Modrzewiowej – Inicjatywa Sołecka

Zadanie zrealizowano.

Na podstawie zawartej umowy Pan Marek Gałka, prowadzący działalność gospodarczą pn.: SOLID-MEBEL Marek Gałka, zaprojektowano i wykonano plac zabaw w Hucisku. Koszt wykonania prac projektowych, dostawy i montażu urządzeń placu zabaw wynosił: 58 450,00 zł.

W wyniku realizacji zadania wykonano plac zabaw w Hucisku przy ul. Modrzewiowej, na działce o nr ewidencyjnym 169/4 obręb Hucisko, wyposażonego w urządzenia placu zabaw takie jak:

- Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, mostkami, wieżami, ściankami 1 kpl;
 - Huśtawka wahadłowa z siedziskiem oraz siedziskiem płaskim 1 szt.;
 - Huśtawka wahadłowa 2 osobowa z siedziskiem typu „Pampers” oraz siedziskiem płaskim 1 szt.;
 - Bujaki na sprężynie, tj.: Ważka 2 os. 1 szt. – bujak wagowy „MISIE”, Autko 1 szt., Konik 1 szt.;
 - Huśtawka równoważna typu Ważka 1 szt.;
 - Karuzela platformowa z siedziskiem i kierownicą 1 szt.;
 - Zjazd linowy typu „Tyrolka” 1 kpl;
 - Karuzela 1 szt.;
 - Wóz strażacki 1 szt.;
- oraz w:
- Tablicę;
 - ławki z oparciem 2 szt.;
 - kosz parkowy 1 szt.;
 - z nawierzchnią – trawiastą oraz gumową SBR dla wybranych urządzeń o pow. 3,00 m² i ogrodzeniem placu zabaw o wysokości 100 cm, systemu SIGMA, o długości 84,80 m. Koszt realizacji zadania wynosił: 58 450,00 zł.

17. Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko – Etap II

Zadanie w trakcie realizacji.

Na podstawie zawartej umowy biuro projektuje opracowało aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla budowy wodociągu. Koszt wykonania aktualizacji kosztorysu wynosił: 1 476,00 zł. Koszt wykonania robót budowlanych budowy sieci wodociągowej, o dł. 2 788,0 m wynosi: 1 387 443,87 zł.

Dla wykonania robót budowlanych w dniu 12.08.2021 r. zawarto umowę z Panem Maksymilianem Lasek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: „AQUA-TECHNIC” Maksymilian Lasek Częstochowa. W ramach II etapu do wykonani sieć wodociągowa w drogach gminnych, od skrzyżowania drogi bez nawy z drogą ul. Modrzewiową, w ul. Kasztanowej, w ul. Skalny Widok, w ul. Orle Gniazdo wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych.

Koszt wykonania robót według zawartej umowy wynosi: 1 039 201,43 zł.

Termin wykonania robót do 12.06.2022 r. (10 miesięcy).

Dla prowadzenia nadzoru inwestorskiego budowy sieci wodociągowej zawarto umowę z Panią Anną Myga, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: MM PROJEKT Anna Myga Włodowice. Koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego według zawartej umowy w wysokości: 20 000,00 zł.

Roboty budowy wodociągu w trakcie ich wykonywania.

18. Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa

Zadanie zrealizowano.

Na podstawie zawartej umowy Pani Justyna Jaworska-Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: PJ „BUD-REM” Justyna Jaworska-Nowak Zawiercie wykonała roboty budowlane przebudowy drogi. Koszt wykonania robót według zawartej umowy wynosił: 226 791,67 zł.

W wyniku realizacji zadania wykonano drogę ul. Lipową w Rudnikach, o długości 195,40 m (odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Kościuszki, w kierunku zachodnim). Droga z jezdnią o szer. 3,50 m i placem do zawracania o wym. 12,50x12,50 m. Jezdnia drogi i plac do zawracania o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 25 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 18 cm, ze seperacją warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi, z drenażem podbudowy. Zjazdy z kostki betonowej czerwonej, o gr. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm. Jezdnia drogi, plac do zawracania, zjazdy, ograniczona krawężnikiem drogowym najazdowym i obrzeżem betonowym, na ławie betonowej.

Pobocza od strony północnej o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15 cm, ograniczone obrzeżem betonowym, od strony południowej o nawierzchni z żużla stalowniczego.

Studzienki kanalizacyjne, skrzynki zaworów wodociągowych, dostosowano do wysokości nawierzchni jezdni.

Dla stałej organizacji ruchu zabudowano znaki drogowe.

Ad. 2. Odpowiedź na drugą części zapytania stanowi załącznik nr 4 (planowane inwestycje)

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr z dnia

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2022 r. PROJEKT

| Lp. | Nazwa zadania | Dział/ Rozdz. | Jednostka realizująca zadanie/zakup | Źródła finansowania | Planowane wydatki w 2022 |
|-----|---|------------------|---|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice-Morsko | 600/60014 | UG | Środki własne | 813 090,00 |
| | | | | RAZEM | 813 090,00 |
| 2 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Skalny Widok w Hucisku) | 600/60014 | UG | Środki własne | 21 777,00 |
| | | | | RAZEM | 21 777,00 |
| 3 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Skarżyckiej w Morsku) | 600/60014 | UG | Środki własne | 22 506,00 |
| | | | | RAZEM | 22 506,00 |
| 4 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Jurajskiej w Rzędkowicach) | 600/60014 | UG | Środki własne | 32 237,00 |
| | | | | RAZEM | 32 237,00 |
| 5 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach) | 600/60014 | UG | Środki własne | 42 868,00 |
| | | | | RAZEM | 42 868,00 |
| 6 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach) | 600/60014 | UG | Środki własne | 48 220,00 |
| | | | | RAZEM | 48 220,00 |
| 7 | Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap II | 010/01043 | UG | Środki własne | 97 000,00 |
| | | | | RFIL | 321 608,00 |
| | | | | RAZEM | 418 608,00 |
| 8 | Przebudowa ogrodzenia, dojść i dojazdów do budynku mienia komunalnego przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach | 700/70005 | UG | Środki własne | 36 020,00 |
| | | | | RAZEM | 36 020,00 |
| 9 | Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Morskiej w Parkoszowicach | 900/90015 | UG | Środki własne | 21 313,00 |
| | | | | RAZEM | 21 313,00 |
| 10 | Utwardzenie pobocza drogi przy ul. Szkolnej w Rudnikach kostką brukową | 600/60016 | UG | Środki własne | 48 219,00 |

| | | | | | |
|----|--|-----------|----|---------------|-------------------|
| | | | | RAZEM | 48 219,00 |
| 11 | Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kopaninach | 700/70005 | UG | Środki własne | 12 013,00 |
| | | | | RAZEM | 12 013,00 |
| 12 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Włodowskiej (zakup samochodu) | 754/75412 | UG | Środki własne | 400 000,00 |
| | | | | RAZEM | 400 000,00 |
| 13 | Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Skałce przy ul. Jesionowej | 600/60020 | UG | Środki własne | 12 000,00 |
| | | | | RAZEM | 12 000,00 |
| 14 | Budowa siłowni plenerowej w Zdowie na działce geodezyjnej nr 90 | 926/92601 | UG | Środki własne | 33 705,00 |
| | | | | RAZEM | 33 705,00 |
| 15 | Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -prace projektowe | 600/60016 | UG | Środki własne | 32 000,00 |
| | | | | RAZEM | 32 000,00 |
| 16 | Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach - prace projektowe | 600/60016 | UG | Środki własne | 16 000,00 |
| | | | | RAZEM | 16 000,00 |
| 17 | Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej | 600/60021 | UG | RFIL | 700 000,00 |
| | | | | RAZEM | 700 000,00 |
| 18 | Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości zajętych drogą Jesionową w Skałce | 600/60016 | UG | Środki własne | 22 000,00 |
| | | | | RAZEM | 22 000,00 |
| 19 | Docieplenie ścian zewnętrznych Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we Włodowicach - wykonanie prac projektowych | 801/80101 | UG | Środki własne | 15 000,00 |
| | | | | RAZEM | 15 000,00 |
| 20 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz drogi bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840) - prace projektowe | 010/01043 | UG | Środki własne | 150 000,00 |
| | | | | RAZEM | 150 000,00 |
| 21 | Budowa nowej nawierzchni jezdni ul. Ogrodowa ul. Klonowa ul. Dębowa ul. Brzozowa (część) w miejscowości Rudniki | 600/60016 | UG | Środki własne | 7 464,00 |
| | | | | RFIL | 402 536,00 |

| | | | | | |
|----|--|-----------|----|---------------|---------------------|
| | | | | RAZEM | 410 000,00 |
| 22 | Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skałce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzygłód-prace projektowe | 600/60016 | UG | Środki własne | 70 000,00 |
| | | | | RAZEM | 70 000,00 |
| 23 | Budowa drogi w miejscowości Kopaniny o nr geodezyjnym 1630/1, 1927,1629 - prace projektowe | 600/60016 | UG | Środki własne | 40 000,00 |
| | | | | RAZEM | 40 000,00 |
| 24 | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Zdów ul. Topolowa ul. Rieczna ul. Źródłana | 900/90015 | UG | Środki własne | 25 000,00 |
| | | | | RAZEM | 25 000,00 |
| 25 | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej we Włodowicach | 801/80101 | UG | Środki własne | 300 000,00 |
| | | | | Polski Ład | 1 700 000,00 |
| | | | | RAZEM | 2 000 000,00 |
| 26 | Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka | 600/60016 | UG | Środki własne | 224 274,37 |
| | | | | Polski Ład | 4 261 192,63 |
| | | | | RAZEM | 4 485 467,00 |
| 27 | Koncepcja przebudowy części drogi ul. Źródlanej w Zdowie wraz z odwodnieniem - prace projektowe | 600/60016 | UG | Środki własne | 30 000,00 |
| | | | | RAZEM | 30 000,00 |
| 28 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami przyłączy ul. Miodowa we Włodowicach - prace projektowe | 010/01043 | UG | Środki własne | 20 000,00 |
| | | | | RAZEM | 20 000,00 |
| 29 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami przyłączy ul. Skowronkowej we Włodowicach - prace projektowe | 010/01043 | UG | Środki własne | 18 000,00 |
| | | | | RAZEM | 18 000,00 |
| 30 | Koncepcja budowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach - prace projektowe | 600/60016 | UG | Środki własne | 28 000,00 |
| | | | | RAZEM | 28 000,00 |
| 31 | Przebudowa drogi łączącej Rudniki ze Skałką - prace projektowe | 600/60016 | UG | Środki własne | 58 000,00 |
| | | | | RAZEM | 58 000,00 |
| 32 | Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie - prace projektowe | 921/92109 | UG | Środki własne | 30 000,00 |
| | | | | RAZEM | 30 000,00 |

| | | | | | |
|----|--|-----------|----|---------------|----------------------|
| 33 | Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Rudnikach - prace projektowe | 801/80101 | UG | Środki własne | 30 000,00 |
| | | | | RAZEM | 30 000,00 |
| 34 | Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Rudnikach - prace projektowe | 801/80101 | UG | Środki własne | 15 000,00 |
| | | | | RAZEM | 15 000,00 |
| 35 | Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej we Włodowicach - prace projektowe | 801/80101 | UG | Środki własne | 15 000,00 |
| | | | | RAZEM | 15 000,00 |
| 36 | Przebudowa instalacji CWU w Szkole Podstawowej w Rudnikach | 801/80101 | UG | Środki własne | 7 000,00 |
| | | | | RAZEM | 7 000,00 |
| 37 | Adaptacja lokalu przy ul. Młyńskiej 3/3 w Rudnikach jako mieszkania chronionego - prace projektowe | 852/85220 | UG | Środki własne | 15 000,00 |
| | | | | RAZEM | 15 000,00 |
| | | | | Środki własne | 2 808 |
| | | | | RFIL | 706,37 |
| | | | | Polski Ład | 1 424 144,00 |
| | | | | RAZEM | 5 961 192,63 |
| | | | | RAZEM | 10 194 043,00 |

Inwestycje realizowane przy drogach powiatowych.

2019r.

1. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1713 S w miejscowości Góra Włodowska inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu finansowane przez Gminę Włodowice w wysokości – 39.217,77 zł 2/3 całkowitych kosztów realizacji zadania.
2. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1711 S w miejscowości Rzędkowie inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu finansowane przez Gminę Włodowice w wysokości – 121.650,56 zł 2/3 całkowitych kosztów realizacji zadania.
3. Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu finansowane przez Gminę Włodowice w wysokości – 26.000,00 zł 2/3 całkowitych kosztów realizacji zadania.

2021r.

1. Przebudowa drogi powiatowej 1713 S ul. Żareckiej w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza inwestycja realizowana przez

Starostwo Powiatowe w Zawierciu finansowane przez Gminę Włodowice w wysokości – 42.498,00 zł - 2/3 całkowitych kosztów realizacji zadania.

2. Przebudowa drogi powiatowej 1714 S ul. Myszkowskiej w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu finansowane przez Gminę Włodowice w wysokości – 53.106,00 zł - 2/3 całkowitych kosztów realizacji zadania.
3. Przebudowa dróg powiatowych nr 1711 S ul. Topolowa i 1712 S ul. Piaskowa w miejscowości Zdów polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu finansowane przez Gminę Włodowice w wysokości 40,00,00 zł - 2/3 całkowitych kosztów realizacji zadania.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 S ul. Górniczej w miejscowości Rudniki polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza /w trakcie realizacji/ inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu finansowane przez Gminę Włodowice w wysokości - 82.597,37 - 2/3 całkowitych kosztów realizacji zadania.
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1730 S Zawiercie – Pomrożyce – Parkoszowice – Włodowice – sporządzenie dokumentacji / w trakcie realizacji/ inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu finansowane przez Gminę Włodowice w wysokości - 220.000,00 zł - 1/3 całkowitych kosztów realizacji zadania.

2022r.

1. Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej i ul. Zawierckiej we Włodowicach inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu finansowane przez Gminę Włodowice w wysokości - 91.087,37 - 2/3 całkowitych kosztów realizacji zadania.
2. Przebudowa chodnika przy ul. Jurajskiej w Rzędkowicach inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu finansowane przez Gminę Włodowice w wysokości - 32.236,26 - 2/3 całkowitych kosztów realizacji zadania.
3. Przebudowa chodnika przy ul. Skalny Widok w Hucisku inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu finansowane przez Gminę Włodowice w wysokości - 21.776,63 - 2/3 całkowitych kosztów realizacji zadania.
4. Przebudowa chodnika przy ul. Skarżyckiej i ul. Zamkowej w Morsku inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu finansowane przez Gminę Włodowice w wysokości - 22.505,37 zł - 2/3 całkowitych kosztów realizacji zadania
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725 S Włodowice-Morsko inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu finansowane przez Gminę Włodowice w wysokości - 813.090,00 zł -25% całkowitych kosztów realizacji zadania.

WÓJTA GMINY
Adam B. Sznuć