

Włodowice, dn. 28.02.2017r.

Szanowny Pan
Adam B. Sz mukier
Wójt Gminy Włodowice

dotyczy: Sprawozdanie za rok 2016.

1. "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach i Szkoły Podstawowej w Rudnikach wraz z zastosowaniem instalacji solarnej"

W grudniu złożono do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o aneks do umowy dofinansowania. Dn. 27 stycznia 2016r. zawarto z Zarządem Województwa Śląskiego Aneks do umowy dofinansowania w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Priorytet: V Środowisko, Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, ze zaktualizowanym montażem finansowym uwzględniającym umorzenie pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację zadania "Budowa kolektorów słonecznych dla wspomagania ciepłej wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej w Rudnikach".

Ponadto dokonano uzupełnienia dokumentacji wniosku o płatność końcową w ramach dofinansowania zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach i Szkoły Podstawowej w Rudnikach wraz z zastosowaniem instalacji solarnej" Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dn. 8.04.2016r. UM poinformował o pozytywnym zakończeniu oceny wniosku o płatność końcową projektu. W kwietniu (19.04.) Gmina otrzymała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 551 845,97 zł (RPO WSL 2007-2013).

2. Rozliczenie środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW

W styczniu złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Sprawozdanie rozliczające umorzenie pożyczki na kwotę 118 700,12 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

„Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej wraz z przepięciem istniejących przyłączy” oraz

„Budowa kolektorów słonecznych dla wspomagania ciepłej wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej w Rudnikach”.

W styczniu 2016r. Firma LAVIGO Paweł Komenda, 42-400 Zawiercie, ul. Szeroka 18 wykonała Tablicę pamiątkową – dla zadania Budowa kolektorów słonecznych dla wspomagania ciepłej wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej w Rudnikach - dof. WFOŚiGW. Cena 147,60 zł.

Zgodnie z zaleceniami WFOŚiGW, planuje się monitorowanie uzyskania efektu ekologicznego dla zabudowanych kolektorów słonecznych w okresie od 01.11.2016 do 31.10.2017r. (w związku z czym zawarto Aneks nr 1 do umowy umorzenia pożyczki w dniu 26.01.2017r.).

3. Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach – UE

Gmina podjęła działania na poziomie Związku Subregionu Centralnego w zakresie m.in. ustalenia alokacji środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytetu XII Infrastruktura wychowania przedszkolnego.

Na podstawie negocjacji pomiędzy gminami oraz ustaleń Lidera podregionu sosnowieckiego, Gminie Włodowice udało się uzyskać możliwość wnioskowania o dofinansowanie w zakresie Infrastruktury wychowania przedszkolnego na poziomie kwoty 2 391 975,90 zł, co zostało potwierdzone Uchwałą Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego z dn. 20.07.2015r. W październiku 2015r. w odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 w zakresie Podziałania 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT, złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. **„Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich poprzez przebudowę (adaptacja pomieszczeń) Przedszkola we Włodowicach”.**

W lutym 2016r. uzupełniono pod względem formalnym wniosek o dofinansowanie zadania. Następnie wniosek był weryfikowany przez UM pod względem merytorycznym.

Dn. 15.06.2016r. Gmina otrzymała informację o pozytywnym wyniku oceny formalnej oraz strategiczno-merytorycznej i przekazaniu projektu do kontraktacji. W odpowiedzi na pismo UM, w lipcu Gmina przygotowała i przekazała do UM dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie, m.in. zwrócono się do RDOŚ z wnioskiem o wydanie zaświadczenia właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną. Ponadto złożono pierwszy harmonogram składania wniosków o płatność.

Zgodnie z wnioskiem, zadania w ramach projektu:

Rzeczowa realizacja projektu obejmuje następujące wydatki:

- Roboty rozbiórkowe
- Szyb windy
- Dach - roboty rozbiórkowe i wykonanie wzmocnień oraz pokrycie
- Ściany fundamentowe i murowane
- Fundament pod komin, przebicia w stropach, kominy wentylacyjne, podgrzewacz wody
- Stolarka i ślusarka
- Osłony grzejników
- Izolacje, podłoga, posadzki
- Tynki, glazura, malowanie
- Schody zewnętrzne, zadaszenie nad wejściami do piwnic
- Elewacje
- Drogi i place
- Platforma dla niepełnosprawnych
- Mała architektura i zieleń (Przeniesienie elementów placu zabaw)
- Wyposażenie kuchni
- Roboty związane z mieszkaniem służbowym (obliczone udziałem procentowym w powierzchni użytkowej obiektu)
- Roboty związane z pomieszczeniami telekomunikacyjnymi (obliczone udziałem procentowym w powierzchni użytkowej obiektu)
- Instalacja elektryczna
- Instalacja elektryczna związane z mieszkaniem służbowym (obliczone udziałem procentowym w powierzchni użytkowej obiektu)
- Instalacje (co, gaz, sanitarne, wod-kan, wentylacja, ppoż.)
- Instalacje (co, gaz, wod-kan) związane z mieszkaniem służbowym (wg pozycji kosztorysowych)

Wszystkie wydatki są niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz dostosowania go do wymogów obsługi dzieci w wieku przedszkolnym.

Przygotowanie i zarządzanie projektem obejmuje promocję projektu, nadzór inwestorski nad rzeczowym zakresem prac, dokumentację aplikacyjną.

Szacunkowa wartość projektu to: 3 234 213,27 zł

Wydatki kwalifikowalne dla projektu: 2 814 089,29 zł.

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków UE to 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 2 391 975,90 zł.

Dn. 15.06.2016r. Gmina otrzymała informację o pozytywnym wyniku oceny formalnej oraz strategiczno-merytorycznej i przekazaniu projektu do kontraktacji. Gmina przygotowała i przekazała do UM dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie, m.in. zwrócono się do RDOŚ z wnioskiem o wydanie zaświadczenia właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną. Ponadto złożono pierwszy harmonogram składania wniosków o płatność.

Dn. 19.08.2016r. Gmina otrzymała do podpisu umowę o dofinansowanie projektu.

Dnia 02 września 2016r. Gmina Włodowice zawarła z Województwem Śląskim umowę o dofinansowanie projektu pn. **„Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich poprzez przebudowę (adaptacja pomieszczeń) Przedszkola we Włodowicach”** w ramach RPO WSL 2014-2020 w zakresie Podziałania 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT.

Zgodnie z umową szacunkowa wartość projektu wynosi: 3 234 213,27 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków UE to 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 2 391 975,90 zł.

Planowany termin zakończenia projektu to: lipiec 2017r.

W listopadzie w ramach projektu, złożono pierwszy wniosek o płatność w zakresie refundacji poniesionych kosztów oraz dokonano uzupełnienia wniosku o dofinansowanie zgodnie z terminami umów zawartych z wykonawcami realizacji zadania.

3. Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach – UE – przetarg nieograniczony.

Dn. 26.07.2016r. na podstawie prac komisji przetargowej ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach – UE”. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty.

Dn. 06.09.2016r. na podstawie prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach – UE”, dokonano **wyboru najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 4: Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Dąbrowa Górnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 41-308 Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 11, z ceną w wysokości: 3 069 712,23 zł /brutto/ oraz gwarancją na okres 72 miesięcy.**

Oferta uzyskała na podstawie kryterium cena: 96,32 pkt, na podstawie kryterium okres gwarancji: 3 pkt. Łączna punktacja Oferty nr 4 to: 99,32 punktów.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta została uznana jako najkorzystniejsza, gdyż spełniała warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i otrzymała najwyższą liczbę punktów.

W prowadzonym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona oraz z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca.

4. Nadzór inwestorski robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach – UE”

Dn. 17.08.2016r., ogłoszono zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru

inwestorskiego robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach – UE”, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP. Do postępowania wpłynęło 7 ofert. Dnia 08.09.2016r., na podstawie postępowania dokonano wyboru wykonawcy: Oferta nr 4: KAFAWOX Liszewski Wiesław, ul. Sikorskiego 53C, 42-300 Myszków, z ceną w wysokości: 19 987,50 zł brutto.

5. Wniosek o umorzenie pożyczki WFOŚiGW

W lutym złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o umorzenie części pożyczki dla zadania: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Włodowice w 2014r.

Dn. 23.03.2016r. za podstawie złożonego wniosku, Gmina zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę w sprawie częściowego umorzenia pożyczki dla zadania: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Włodowice w 2014r. na kwotę 2 115,20 zł.

6. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych”

W odpowiedzi na ogłoszony nabór deklaracji do projektu na przełomie października i listopada 2015r., do Urzędu Gminy Włodowice wpłynęło 291 deklaracji. Początkowo planowano przeprowadzić losowanie publiczne kolejności doboru uczestników do projektu. Wykonawca Programu funkcjonalno – użytkowego inwestycji, dokonał wstępnego doboru rodzaju instalacji kolektorów słonecznych oraz wstępnego montażu finansowy projektu, z którego wynikało zapotrzebowanie na dodatkowe środki w ramach alokacji ZIT w Poddziałaniu 4.1.1.

Gmina podjęła działania dla zwiększenia alokacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Poddziałaniu 4.1.1., w związku z czym pozyskano możliwość wnioskowania o dofinansowanie na łączną kwotę 2 mln 846 tys. zł.

Na podstawie zwiększenia alokacji ZIT oraz dokonanego przez Biuro „Altima” nowego doboru rodzaju instalacji kolektorów słonecznych dla poszczególnych budynków w programie funkcjonalno-użytkowym wraz montażem finansowym projektu, nie zachodziła konieczność dokonania losowania uczestników.

Celem przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu okresie od 02.02r. do 17.02.2016r. zostało zawartych 225 umów uczestnictwa w projekcie.

Ponadto w lutym 2016r. dla uzupełnienia Listy B (podstawowej) do wyczerpania budżetu Projektu oraz dla utworzenia bazy rezerwowej uczestników projektu ogłoszono dodatkowy nabór uczestników Projektu, według kolejności zgłoszenia.

W okresie do 17.02.2016r. w ramach dodatkowego naboru wpłynęły 84 deklaracje.

Według Programu funkcjonalno – użytkowego inwestycji, projekt zakłada łącznie budowę 290 instalacji kolektorów słonecznych (zawarto 290 umów uczestnictwa w projekcie).

Dn. 03.03.2016r. Gmina na podstawie zawartych umów, opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania oraz dokumentacji aplikacyjnej złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 w zakresie Poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.

W sierpniu Biuro "Altima" dokonało uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektu.

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego została zamieszczona informacja o wydłużeniu oceny złożonych wniosków o dofinansowanie dla ww. konkursu.

Pierwotnie określony w Regulaminie naboru termin rozstrzygnięcia konkursu - czerwiec 2016 r. - ulega zmianie na wrzesień 2016 r.

Urząd Marszałkowski uzasadnia, że wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkursu.

W październiku projekt został pod względem formalnym pozytywnie oceniony i podlegał dalszej weryfikacji Urzędu Marszałkowskiego.

Urząd Marszałkowski informuje na stronie internetowej dnia 02.11.2016r., że określony w ogłoszeniu o naborze termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie na listopad 2016 r.

Zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego z dnia 05.12.2016r., projekt pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych", dla działania 4.1. Odnawialne źródła energii w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, został pozytywnie oceniony w ramach oceny formalnej i merytoryczno-strategicznej oraz Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego projekt został wybrany do dofinansowania.

W najbliższym czasie planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

7. "Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej"

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", dn. 31.12.2015r. Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację drogi w Górze Włodowskiej ul. Poprzecznej.

Dn. 25.04.2016r. w ramach weryfikacji wniosków przekazano do Urzędu Marszałkowskiego dokumentację uzupełniającą do projektu.

Całkowity planowany koszt operacji: 349 612,72 zł

Wnioskowana kwota pomocy: 222 458 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji operacji (złożenia wniosku o płatność): grudzień 2016r.

W lipcu Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą zatwierdził listę operacji w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014-2020, dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Dn. 29.07.2016r. Gmina zawarła z Samorządem Województwa Śląskiego umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji: "Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej".

Dnia 28.11.2016r. zawarto Aneks nr 1 do umowy o przyznanie pomocy z terminem realizacji operacji – od dnia 01 grudnia 2017r. do dnia 31grudzień 2017r.

8. "Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko"

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", dn. 31.12.2015r. Gmina złożyła wniosek

o przyznanie pomocy na realizację drogi w Hucisku ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej.
Dn. 25.04.2016r. w ramach weryfikacji wniosków przekazano do Urzędu Marszałkowskiego dokumentację uzupełniającą do projektu.

Całkowity planowany koszt operacji: 1 061 132,51 zł

Wnioskowana kwota pomocy: 642 457 zł

Planowany termin zakończenia realizacji operacji (złożenia wniosku o płatność):
grudzień 2016r.

W lipcu Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą zatwierdził listę operacji w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014-2020, dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Dn. 29.07.2016r. Gmina zawarła z Samorządem Województwa Śląskiego umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji: "Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko".

Dnia 28.11.2016r. zawarto Aneks nr 1 do umowy o przyznanie pomocy z terminem realizacji operacji – od dnia 01 grudnia 2017r. do dnia 31grudzień 2017r.

9. "Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko"

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", dn. 31.12.2015r. Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację drogi w Morsku ul. Krótkiej i ul. Turystycznej.

Dn. 25.04.2016r. w ramach weryfikacji wniosków przekazano do Urzędu Marszałkowskiego dokumentację uzupełniającą do projektu.

Całkowity planowany koszt operacji: 835 129,72 zł

Wnioskowana kwota pomocy: 531 393 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji operacji (złożenia wniosku o płatność):
grudzień 2017r.

W lipcu Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą zatwierdził listę operacji w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014-2020, dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Dn. 29.07.2016r. Gmina zawarła z Samorządem Województwa Śląskiego umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji: "Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko".

10. "Przebudowa drogi ul. Wesolej w miejscowości Zdów"

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", dn. 31.12.2015r. Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację drogi w Zdowie ul. Wesolej.

Dn. 25.04.2016r. w ramach weryfikacji wniosków przekazano do Urzędu Marszałkowskiego dokumentację uzupełniającą do projektu.

Całkowity planowany koszt operacji: 561 470,34 zł

Wnioskowana kwota pomocy: 357 263 zł

Planowany termin zakończenia realizacji operacji (złożenia wniosku o płatność):
grudzień 2016r.

W lipcu Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą zatwierdził listę operacji w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014-2020, dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Dn. 29.07.2016r. Gmina zawarła z Samorządem Województwa Śląskiego umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji: "Przebudowa drogi ul. Wesolej

w miejscowości Zdów".

Dnia 28.11.2016r. zawarto Aneks nr 1 do umowy o przyznanie pomocy z terminem realizacji operacji – od dnia 01 grudnia 2017r. do dnia 31grudzień 2017r.

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Głównym celem ww. operacji drogowych jest poprawa bezpieczeństwa komunikacji oraz uatrakcyjnienie wizerunku, rozwój miejscowości i gminy. Operacje przyczynią się do poprawy warunków życia na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie społeczności dostępu do niezbędnej infrastruktury drogowej.

11. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Perła Jury" na lata 2014-2020

Gmina Włodowice współuczestniczyła w opracowywaniu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Perła Jury" na lata 2014-2020. W dniu 19 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

Strategia Rozwoju naszej LGD zdobyła 195 punktów i znalazła się z dwiema innymi LGD na pierwszym miejscu.

12. W odpowiedzi na ogłoszony przez LGD "Perła Jury" konkurs, w listopadzie 2016r. Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji:

"Przebudowa wraz z wyposażeniem pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach"

Planowana całkowita wartość operacji: 116 774,76 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 74 303,78 zł

Zgodnie z ustaleniami, wniosek został wycofany (ze względu na zmianę wytycznych wnioskodawcy wycofali wnioski, konkurs zamknięto bez rozpatrzenia).

13. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny"

W grudniu 2016r. w odpowiedzi na ogłoszony przez LGD "Perła Jury" konkurs, Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji: "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny".

W styczniu otrzymaliśmy informację od LGD "Perła Jury", o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o przyznanie pomocy. Operacja została uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju oraz spełnia warunki pod względem lokalnych kryteriów wyboru, w związku z czym projekt będzie podlegał dalszej weryfikacji Urzędu Marszałkowskiego.

Łączna wartość operacji to: 74 518,43 zł brutto.

Zakładana wartość dofinansowania (63,63%) stanowi: 47 416,07 zł.

14. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – RPO WSL 2014-2020

Gmina uczestniczy w pracach w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Zgodnie z wytycznymi projekty Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowane są w trybie konkursowym. Na lata 2014-2020 alokacja środków ZIT dla Gminy Włodowice może wynieść ok. 6 mln.

W styczniu, kwietniu i maju 2016r. na podstawie prac Zespołu ds. projektów

planowanych do realizacji w gminie Włodowice w latach 2014 – 2020 i złożonych wniosków, Gmina dokonała aktualizacji projektów ZIT w systemie (w Bazie on-line) Związku Subregionu Centralnego (wartości projektów są szacunkowe bądź wynikają z obecnej alokacji środków dla gminy w danym priorytecie ZIT – RPO):

W Priorytecie XII INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – EFRR:

"Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich poprzez przebudowę (adaptacja pomieszczeń) Przedszkola we Włodowicach" - wniosek złożony.

Szacunkowa wartość projektu: 3 234 213,27 zł

Szacunkowa wartość dofinansowania: 2 391 975,90 zł (85% kosztów kwalifikowalnych projektu)

Koszty kwalifikowalne: 2 814 089,29 zł.

W ramach zadania "miękkiego" uzupełniająco dla projektu "twardego" przebudowy Przedszkola, Gmina zgłosiła w zakresie ZIT projekt:

W Priorytecie XI WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – EFS:

"Więcej dzieci – więcej uśmiechu" upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jakości i atrakcyjności oferty przedszkolnej dla dzieci z Gminy Włodowice – wniosek złożony

Szacunkowa wartość projektu: 430 752,70 zł

Szacunkowa wartość dofinansowania: 366 139,79 zł

Na podstawie wynegocjowanej przez Gminę Włodowice alokacji środków ZIT dla Priorytetu XI Poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – EFS, można było wystąpić o środki ZIT w ramach projektu miękkiego – EFS.

Jednostka realizująca: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli we Włodowicach (CUW).

W Priorytecie XI WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – EFS:

"Przedszkole z klasą"

Okres realizacji : I kw. 2018 – IV kw. 2019 r.

Szacunkowa wartość projektu: 304 087,26 zł

Szacunkowa wartość dofinansowania: 258 474,17 zł.

W Priorytecie IV: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii:

„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych” - złożony wniosek.

Szacunkowa wartość projektu: 3 349 210,66 zł

Szacunkowa wartość dofinansowania: 2 846 829,06 zł

W Priorytecie IV: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej:

a). Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Włodowice - Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach
Szacunkowa wartość projektu: 450 000 zł
Szacunkowa wartość dofinansowania: 250 000 zł
Gotowość do złożenia projektu: III kwartał 2017r.
Planowany okres realizacji: II do IV kwartał 2018r.

b). Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Włodowice - Termomodernizacja komunalnego budynku administracyjno-biurowego KZB we Włodowicach
Szacunkowa wartość projektu: 300 000 zł
Szacunkowa wartość dofinansowania: 170 756,44 zł
Gotowość do złożenia projektu: III kwartał 2017r.
Planowany okres realizacji: II do IV kwartał 2018r.

Przyjęte przez Gminę kierunki rozwoju poprzez planowane inwestycje, wymagają podjęcia przez Gminę określonych działań polegających na przygotowaniu zadań do realizacji i aplikowania o środki. W zależności od rodzaju planowanych inwestycji istotne jest opracowanie dokumentacji takiej jak np. projekt budowlany, audyt energetyczny, wyznaczenie aglomeracji w przypadku gospodarki wodno-ściekowej, w oparciu o które Gmina mogłaby wnioskować o dofinansowanie.

15. "Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie Gminy Włodowice"

Dn. 16.11.2016r. ogłoszono przetarg nieograniczony dla zadania pn. "Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie Gminy Włodowice". Termin złożenia i otwarcia ofert dnia 24.11.2016r.

W ramach przetargu nieograniczonego wpłynęło 5 ofert, z czego wybrano: Ofertę nr 1 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów. Cena brutto: 717 325,11 zł.

Oferta nr 1 uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert i została uznana za najkorzystniejszą, oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz **brak podstaw do wykluczenia wykonawcy.**

Dnia 02.01.2017r. zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie **zamówień publicznych, na stronie BIP oraz tablicy ogłoszeń UGW.**

16. "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Włodowice".

Dn. 18.11.2016r. ogłoszono w Biuletynie zamówień publicznych przetarg nieograniczony na realizację dostawy pn. "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Włodowice".

Zakres zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, budynków mienia komunalnego, przepompowni, ujęć wody **i innych obiektów na terenie Gminy Włodowice, w tym:**

1). Punktów odbioru energii elektrycznej – dla zasilania obiektów (oświetlenie uliczne, budynki mienia komunalnego i inne - 51 punktów), dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Gmina Włodowice, 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26;

2) Punktów odbioru energii elektrycznej – dla zasilania obiektów (przepompownie, ujęcia wody, budynki mienia komunalnego - 13 punktów), dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach, ul. Krakowska 28, 42-421 Włodowice;

3) Punktu odbioru energii elektrycznej – dla zasilania obiektu (budynek), dla którego płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Szkoła Podstawowa w Rudnikach, Rudniki, ul. Szkolna 9, 42-421 Włodowice.

Termin złożenia i otwarcia ofert to 28.11.2016r.

W ramach przetargu nieograniczonego dla dostawy wpłynęły 2 oferty, z czego wybrano: Ofertę nr 2: Energa - Obrót Spółka Akcyjna, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk: Cena oferty (wartość brutto): 284 014,69 zł.

Oferta nr 2 uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert i została uznana za najkorzystniejszą, oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy.

Dnia 20.12.2016r. Gmina Włodowice zawarła umowę na: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Włodowice", z szacunkową wartością umowy brutto wynoszącą: 207 977,20 zł brutto. Pozostałe jednostki również zawarły umowy o udzielenie zamówienia tj. Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach z szacunkową wartością umowy: 71 781,26 zł brutto oraz Szkoła Podstawowa w Rudnikach z szacunkową wartością umowy: 4 256,23 zł brutto.

Dnia 03.01.2017r. zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie zamówień publicznych, na stronie BIP oraz tablicy ogłoszeń UGW.

17. Na podstawie prac komisji przetargowej w listopadzie 2016r. wszczęto w trybie z wolnej ręki postępowanie o udzielenie zamówienia na **"Usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Włodowice"** tj. Komunalnego Zakładu Budżetowego we Włodowicach oraz Szkoły Podstawowej w Rudnikach. Przygotowano i wysłano zaproszenie do negocjacji do Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

18. Zakup wyposażenia do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej

W zakresie funduszu sołectkiego zawarto umowę z wykonawcą: M&M GASTRO SC Michał Budarczyk Marcin Budarczyk, ul. Teofila Ociepki 8A, 40-413 Katowice, na zakup wyposażenia do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej poprzez dostawę (w tym transport, montaż, gwarancja) produktów do kuchni świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej:

- szafa chłodnicza – 1 szt, w cenie: 4026,90 zł brutto.
- okap gastronomiczny – 1 szt, w cenie 2560,00 zł brutto.
- patelnia elektryczna – 1 szt, w cenie 2740,00 zł brutto.

Łączna wartość wyposażenia to: 9 326,90 zł.

INSPEKTOR
dla ŚRODKÓW POMOCOWYCH

mgr Leokadia Łągiewka

URZĄD GMINY WŁODOWICE

42-421 Włodowice; ul. Krakowska 26

powiat zawierciański, województwo śląskie

tel: 34 315-30-01; fax: 34 315-30-31

Janusz Okraska

Inspektor ds. inwestycji i remontów

Włodowice, dn. 28.02.2017 r.

Pan

Adam B. Szmukier

Wójt Gminy Włodowice

Sprawozdanie

z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym z funduszy sołeckich za 2016 r.:

1. „Budowa chodnika przy ul. Wschodniej i Jurajskiej we Włodowicach – FS”

Dla realizacji zadania zakupiono mapę ewidencyjną i sytuacyjno – wysokościową terenu objętego planowaną budową chodnika. We własnym zakresie opracowano uproszczoną dokumentację projektową przedstawiając usytuowanie planowanego chodnika na mapie sytuacyjno – wysokościowej, przedmiar robót i kosztorys inwestorski.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu Referat Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa na nasz wniosek w dniu 18.02.2016 r. udzielił zgodę na wykonanie robót budowy chodnika, na drodze Skarbu Państwa.

Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Zawierciu na nasz wniosek w dniu 26.04.2016 r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowy chodnika.

W dniu 05.05.2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, na wykonanie robót budowlanych budowy chodnika przy ul. Wschodniej (ciąg dalszy) i ul. Jurajskiej (część), o łącznej długości 150 mb.

Na zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły trzy oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 22 135,31 zł, z najwyższą ceną w wysokości: 30 008,80 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 30.05.2016 r. zawarto umowę z Państwem Jarosławem i Tadeuszem Bątopek prowadzących wspólnie spółkę cywilną oznaczoną „JOTEM” Jarosław, Tadeusz Bątopek z siedzibą w Zawierciu, na wykonanie robót budowy chodnika, na wartość: 22 135,31 zł, w terminie do 17.07.2016 r., z możliwością udzielenia zamówienia uzupełniającego do wykorzystania środków funduszu sołeckiego.

W dniu 16.06.2016 r. zawarto aneks do umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego polegającego na wykonaniu dodatkowego odcinka chodnika o długości 28 m, na wartość: 3 192,54 zł.

Roboty budowy chodnika wykonano i w dniu 24.06.2016 r. dokonano odbioru.

W wyniku realizacji zadania wykonano chodnik o długości 150 m w ramach zamówienia podstawowego i 28 m w ramach zamówienia uzupełniającego, o szerokości 1,25 m, z kostki betonowej szarej gr. 6 cm, na zjazdach z czerwonej gr. 8 cm, na podbudowie z tłuczni kamiennego, z krawężnikiem betonowym od strony jezdni i obrzeżem betonowym od strony drugiej, przy ul. Wschodniej oraz przy ul. Jurajskiej (część) od skrzyżowania z ul. Wschodnią w kierunku zachodnim, na łączną wartość: 25 327,85 zł.

2. „Budowa chodnika przy ul. Źródlanej w Zdowie – FS”

Dla realizacji zadania zakupiono mapę ewidencyjną i sytuacyjno – wysokościową terenu objętego planowaną budową chodnika. We własnym zakresie opracowano uproszczoną dokumentację projektową przedstawiając usytuowanie planowanego chodnika na mapie

sytuacyjno – wysokościowej, przedmiar robót i kosztorys inwestorski.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu Referat Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa na nasz wniosek w dniu 23.02.2016 r. udzielił zgodę na wykonanie robót budowy chodnika, na drodze Skarbu Państwa. Ze względu na wąskie pobocze drogi mieszkańcy wydali zgodę na lokalizację części chodnika na ich działkach.

Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Zawierciu na nasz wniosek w dniu 09.06.2016 r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowy chodnika.

W dniu 20.06.2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych budowy chodnika przy ul. Źródlanej o długości 120 mb.

Na zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły cztery oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 17 709,21 zł, z najwyższą ceną w wysokości: 43 660,34 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 07.07.2016 r. zawarto umowę z Państwem Jarosławem i Tadeuszem Bątopek prowadzących wspólnie spółkę cywilną oznaczoną „JOTEM” Jarosław, Tadeusz Bątopek z siedzibą w Zawierciu, na wykonanie robót budowy chodnika, na wartość: 17 709,21 zł, w terminie do 19.08.2016 r., z możliwością udzielenia zamówienia uzupełniającego do wykorzystania środków funduszu sołeckiego.

W dniu 18.08.2016 r. zawarto aneks do umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego polegającego na wykonaniu dodatkowego odcinka chodnika o długości 8,70 m, na wartość: 83,36 zł.

Roboty budowy chodnika wykonano i w dniu 24.08.2016 r. dokonano odbioru.

W wyniku realizacji zadania wykonano chodnik ze zjazdami o długości 120,00 m w ramach zamówienia podstawowego, plus 8,70 m w ramach zamówienia uzupełniającego, w poboczu drogi o nr geodezyjnym 563 ul. Źródlanej, od skrzyżowania z droga ul. Wesołą, po prawej stronie, w kierunku wschodnim. Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szarej grubości 6 cm, na zjazdach z czerwonej grubości 8 cm, na podbudowie z tłuczni kamienno-żwiłki z krawężnikiem betonowym zabudowanym bezpośrednio przy jezdni i obrzeżem po drugiej stronie chodnika, na łączną wartość: 17 792,57 zł brutto.

3. „Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej – FS”

Dla realizacji zadania zakupiono mapę ewidencyjną i sytuacyjno – wysokościową terenu objętego planowaną budową chodnika. We własnym zakresie opracowano uproszczoną dokumentację projektową przedstawiając usytuowanie planowanego chodnika na mapie sytuacyjno – wysokościowej, przedmiar robót i kosztorys inwestorski.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu Referat Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa na nasz wniosek w dniu 18.02.2016 r. udzielił zgodę na wykonanie robót budowy chodnika, na drodze Skarbu Państwa.

Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Zawierciu na nasz wniosek w dniu 11.05.2016 r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowy chodnika.

W dniu 24.05.2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, na wykonanie robót budowlanych budowy chodnika przy ul. Świerkowej o długości 80 mb.

Na zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęło pięć ofert, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 12 001,59 zł, z najwyższą ceną w wysokości: 18 209,31 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 08.06.2016 r. zawarto umowę z Państwem Jarosławem i Tadeuszem Bątopek prowadzących wspólnie spółkę cywilną oznaczoną „JOTEM” Jarosław, Tadeusz Bątopek z siedzibą w Zawierciu, na wykonanie robót budowy chodnika, na wartość: 12 001,59 zł, w terminie do 29.07.2016 r., z możliwością udzielenia zamówienia uzupełniającego do wykorzystania środków funduszu sołeckiego.

W dniu 01.07.2016 r. zawarto aneks do umowy na wykonanie zamówienia

uzupełniającego polegającego na wykonaniu dodatkowego odcinka chodnika o długości 6,45 m, na wartość: 392,52 zł.

Roboty budowy chodnika wykonano i w dniu 22.07.2016 r. dokonano odbioru.

W wyniku realizacji zadania wykonano chodnik o długości 80 m w ramach zamówienia podstawowego i 6,45 m w ramach zamówienia uzupełniającego, o szerokości 1,25 m, z kostki betonowej szarej gr. 6 cm, na zjazdach z czerwonej gr. 8 cm, na podbudowie z tłuczni kamiennego, z krawężnikiem betonowym od strony jezdni i obrzeżem betonowym od strony drugiej, przy ul. Świerkowej (ciąg dalszy) w kierunku wschodnim, na łączną wartość: 12 394,11 zł.

4. „Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 w Morsku (I etap) - FS”

Dla realizacji zadania zakupiono mapę ewidencyjną i sytuacyjno – wysokościową terenu objętego planowaną przebudową zjazdu.

W dniu 28.01.2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, przebudowy zjazdu z możliwością realizacji zadania w dwóch etapach ze względu na ograniczone środki finansowe funduszu sołeckiego.

Na zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły cztery oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 3 690,00 zł, z najwyższą ceną w wysokości: 17 958,00 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 11.02.2016 r. zawarto umowę z Panem Wiesławem Liszewski prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną KAFAWOX z siedzibą w Myszkowie, na wartość: 3 690,00 zł, w terminie do 31.03.2016 r.

Na uzasadniony wniosek Wykonawcy w dniu 31.03.2016 r. podpisano aneks do umowy, na zmianę terminu opracowania dokumentacji projektowej do dnia 14.04.2016 r.

Wykonawca w dniu 06.06.2016 r. przekazał do wykorzystania dokumentację projektową, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski. Za zwłokę przekazania opracowań Wykonawcy została naliczona kara w wysokości: 1 125,45 zł (zgodnie z umową).

Według dokumentacji projektowej planuje się odtworzenie trasy przebiegu komunikacyjnego ciągu jezdniowego po istniejącym śladzie wraz ze zmianą nawierzchni na kostkę brukową wibroprasowaną z obustronnym okrawężnikowaniem oraz utwardzeniem istniejących zjazdów z drogi powiatowej i gminnej, kostką brukową wibroprasowaną barwy czerwonej gr. 8 cm. Dodatkowo przewiduje się budowę odcinka ciągu pieszego pełniącego jednocześnie funkcję miejsca oczekiwania podróżnych na transport, z utwardzeniem **kostką brukową betonową wibroprasowaną gr. 8 cm barwy szarej.**

Koszt przebudowy zjazdu wynosi: 23 661,40 zł netto, w tym etap I : 13 000,76 zł netto.

Na nasz wniosek Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w dniu 11.07.2016 r. wydał zgodę na prawo dysponowania nieruchomością (drogą ul. Włodowską) na cele budowlane.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu Referat Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa na nasz wniosek w dniu 08.07.2016 r. udzielił zgodę na wykonanie robót na drodze Skarbu Państwa (ul. Jurajskiej).

W dniu 15.07.2016 r. złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót przebudowy zjazdu.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu na nasz wniosek w dniu 12.08.2016 r. wydało zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót przebudowy **zjazdu.**

W dniu 16.08.2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych przebudowy zjazdu I etap.

W terminie wyznaczonym wpłynęły dwie oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 9 031,50 zł brutto, z najwyższą ceną w wysokości: 9 499,60 zł brutto.

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 05.09.2016 r. zawarto umowę z Panem Adamem Trzepizur prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną: Zakład Budowlano-Drogowy „ADAM TRZEPIZUR” Adam Trzepizur; 42-425 Kroczyce, ul. Szkolna 29a, na wykonanie robót budowlanych z ceną w wysokości: 9 031,50 zł brutto.

Na wniosek Wykonawcy na podstawie protokołu konieczności w dniu 21.09.2016 r. podpisano aneks nr 1 do umowy na wykonanie robót dodatkowych wyrównania i usuwania ubytków istniejącej nawierzchni z żuźla hutniczego zjazdu z mieszanki dolomitowej w ilości 2,40 m³ i zabudowy dodatkowo krawężników najazdowych w ilości 8,00 m, na wartość: 522,16 zł brutto.

Roboty wykonano i w dniu 22.09.2016 r. dokonano ich odbioru.

W wyniku realizacji zadania wykonano część robót (I etap) przebudowy zjazdu.

W ramach I etapu zabudowano krawężniki betonowe o łącznej długości 106,60 m, w tym o długości 9,00 m z demontażu, uzupełniono podbudowę na poszerzeniach o powierzchni 9,20 m², wykonano roboty wykończeniowe, na wartość: 9 553,66 zł brutto.

5. „Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko – UE”

Zadanie przygotowane do realizacji. W 2015 r. opracowano dokumentację projektową, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski. Starostwo Powiatowe w Zawierciu wydało zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót przebudowy dróg.

W 2016 r. w celu uzupełnienia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych na naszą prośbę Projektant wydzielił pas drogowy dla tych dróg oraz koszty niekwalifikowalne, ze względu na przebieg drogi (w części) poza pasem drogowym.

6. „Budowa ogrodzenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej - FS”

W dniu 23.03.2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu ogrodzenia betonowego o długości 92,80 m (plus / minus 0,20 m) i wysokości 1,75 m od strony południowej, wschodniej i północnej oraz ogrodzenia metalowego o długości 11,60 m (plus / minus 0,20 m) i wysokości 1,75 m, w tym bramy dwuskrzydłowej o szerokości skrzydła 2,75 m (2,75 m x 2 = 5,50 m), od strony zachodniej.

Ogrodzenie betonowe z płyt pełnych (do wysokości 1,25 m) i jednej ażurowej od góry, zbrojonych, ze słupkiem betonowym zbrojonym o wymiarach 0,12 x 0,12 x 2,49 m, zabetonowanych w gruncie.

Ogrodzenie metalowe ocynkowane, malowane proszkowo, z przęsła metalowych o wysokości 1,50 m i bramy dwuskrzydłowej o wysokości 1,60 m (plus / minus 2 cm), z profili zamkniętych o wymiarach 80 x 20 mm, grubościennych (wypełnienie z profili zamkniętych grubościennych o wymiarach 80 x 20 mm, w rozstawie co około 8 cm (plus / minus 2 cm), z podmurówką betonową o wysokości 0,25 m (dla ogrodzenia), o łącznej wysokości 1,75 m, ze słupkiem metalowym z profili zamkniętych grubościennych, o wymiarach 60 x 60 mm, o wysokości 2,35 m i od strony bramy wjazdowej z profili zamkniętych grubościennych o wymiarach 100 x 100 mm, o wysokości 2,50 m, zabetonowanych w gruncie.

Na zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły dwie oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 32 134,73 zł, z najwyższą ceną w wysokości: 40 059,00 zł.

Postępowanie zakończono bez wyboru oferty, ze względu, że wartość ofert przekroczyła środki jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

W dniu 30.05.2016 r. wszczęto kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia na

wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu ogrodzenia betonowego o długości 92,80 m (plus / minus 0,20 m) i wysokości 1,75 m od strony południowej, wschodniej i północnej oraz ogrodzenia metalowego o długości 7,10 m (plus / minus 0,20 m) i wysokości 1,75 m, od strony zachodniej działki o nr 2061/1, 2757 w Górze Włodowskiej.

Ogrodzenie betonowe z płyt pełnych (do wysokości 1,25 m) i jednej ażurowej od góry, zbrojonych, ze słupkiem betonowym zbrojonym, o wymiarach 0,12 x 0,12 x 2,49 m, zabetonowanych w gruncie.

Ogrodzenie metalowe ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze siwym, z pręseł metalowych, o wysokości 1,50 m (plus / minus 2 cm), z profili zamkniętych o wymiarach 40 x 40 mm (rama ogrodzenia) grubości ścianki 1,5 mm, wypełnienie z profili zamkniętych o wymiarach 40 x 20 mm o grubości ścianki 1,5 mm, w rozstawie co około 8 cm (plus / minus 2 cm), z podmurówką betonową o wysokości 0,25 m (dla ogrodzenia), ze słupkiem metalowym z profili zamkniętych grubościennych, o wymiarach 70 x 70 mm grubości ścianki 2 mm, o wysokości 2,35 m, zabetonowanych w gruncie.

Na zaproszenie do udziału w postępowaniu w terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęły dwie oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 20 894,64 zł, z najwyższą ceną w wysokości: 39 360,00 zł.

Postępowanie zakończono bez wyboru oferty, ze względu, że wartość ofert przekroczyła środki jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

W wyniku prowadzonych rozmów w dniu 22.06.2016 r. zawarto umowę z Państwem Krzysztofem Wierzchowski, Mirosławem Kulej prowadzących spółkę cywilną oznaczoną: Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy PŁOTEK Krzysztof Wierzchowski, Mirosław Kulej z siedzibą w Niegowie, na wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu ogrodzenia betonowego o długości 92,80 m (plus / minus 0,20 m) i wysokości 1,75 m od strony południowej, wschodniej i północnej oraz ogrodzenia metalowego o długości 7,10 m (plus / minus 0,20 m) i wysokości 1,75 m, od strony zachodniej działki o nr 2061/1, 2757 w Górze Włodowskiej w ramach zadania pn.: „Budowa ogrodzenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej (działka nr 2757, 2061/1) – FS”, na wartość: 8 504,88 zł, w terminie do 05.08.2016 r.

Roboty budowy ogrodzenia wykonano i w dniu 05.08.2016 r. dokonano ich odbioru.

W wyniku realizacji zadania wykonano:

- ogrodzenie betonowe z płyt pełnych (do wysokości 1,25 m) i jednej ażurowej od góry, zbrojonych, ze słupkiem betonowym zbrojonym, o wymiarach 0,12 x 0,12 x 2,49 m, zabetonowanych w gruncie, od strony południowej, wschodniej, północnej, o łącznej długości 92,00 m;

- ogrodzenie metalowe ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze siwym, z pręseł metalowych, panelowych, o wysokości 1,50 m (plus / minus 2 cm), z drutu o średnicy 5 mm, w oczko 50x200 mm, z podmurówką betonową o wysokości 0,25 m (dla ogrodzenia), ze słupkiem metalowym z profili zamkniętych grubościennych, o wymiarach 60x40 mm grubości ścianki 2 mm, o wysokości 2,35 m, zabetonowanych w gruncie, od strony zachodniej, o długości 6,90 m.

7. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE”

Zadanie przygotowane do realizacji. W 2013 r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

Według opracowanej dokumentacji projektowej budynek przystosowany będzie dla czterech oddziałów dzieci z zespołem żywienia i salą widowiskową, z zapleczem administracyjno – magazynowym.

Zaprojektowano nową kotłownię opalaną gazem z instalacjami centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, dla mieszkania oddzielny piec gazowy z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Dla budynku zaprojektowano nowe instalacje sanitarne i elektryczne.

W ramach remontu i przebudowy budynku przewidziano również nowe posadzki, podłóża, izolacje termiczne, przeciwwilgociowe, akustyczne. Zaprojektowano wymianę pokrycia dachu, wzmocnienie więźby dachowej, wymianę części dachu ze względu na lokalizację kolektorów słonecznych na połaci południowej.

Budynek dostosowany będzie do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i higieniczno – sanitarnych oraz dla osób niepełnosprawnych.

W dniu 26.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych przebudowy i termomodernizacji budynku Przedszkola.

W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęły cztery oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 2 999 271,39 zł brutto (po poprawie omyłek w wysokości: 3 069 712,23 zł brutto), z okresem gwarancji 72 miesiące, z najwyższą ceną w wysokości: 3 798 240,97 zł brutto (po poprawie omyłek w wysokości: 3 781 346,50 zł brutto, z okresem gwarancji 60 miesięcy.

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 14.09.2016 r. zawarto umowę z Hutniczym Przedsiębiorstwem Remontowym Dąbrowa Górnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 41-308 Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 11, na wykonanie robót budowlanych, na wartość: 3 069 712,23 zł brutto, z terminem wykonania do 30.06.2017 r.

W dniu 17.08.2016 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia, na prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla wykonywanych robót budowlanych.

W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęło siedem ofert, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 19 987,50 zł brutto, z najwyższą ceną w wysokości: 118 080,00 zł brutto.

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 14.09.2016 r. zawarto umowę z Panem Wiesławem Liszewski prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną: Wiesław Liszewski KAFAWOX; 42-300 Myszków, ul. Sikorskiego 53 „c”, na prowadzenie nadzoru inwestorskiego, na wartość: 19 987,50 zł brutto, w branży: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej.

W 2016 r. wykonano część robót przebudowy i termomodernizacji budynku na wartość: 333 056,71 zł brutto.

8. „ Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice – UE”

W okresie od stycznia do końca lutego 2016 r. podpisano 290 umów z mieszkańcami na udział w projekcie budowy instalacji kolektorów słonecznych. Gmina Włodowice złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE.

9. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok (działka nr 380) - FS”

Dla realizacji zadania we własnym zakresie opracowano uproszczoną dokumentację projektową zagospodarowania działki, przedmiar robót i kosztorys inwestorski.

Ze względu na wprowadzane zmiany w zaplanowanym funduszu sołeckim (zmiany w budżecie gminy) realizację zadania przesunięto na miesiąc wrzesień, październik 2016 r. Dokonano zgłoszenia wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę zagospodarowania terenu działki, wykonania podestu wraz z opaską wokół budynku, zabudowy drzwi dla wyjścia gospodarczego, wykonania schodów.

W dniu 01.09.2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania. W terminie wyznaczonym wpłynęły dwie oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 6 745,97 zł brutto, z najwyższą ceną w wysokości: 10 206,71 zł brutto. W wyniku prowadzonego postępowania dnia 19.09.2016 r. zawarto umowę z Państwem Jarosławem i Tadeuszem Bątołek

prowadzących wspólnie spółkę cywilną oznaczoną „JOTEM” Jarosław, Tadeusz Bątopek z siedzibą w Zawierciu, na wykonanie robót zagospodarowania terenu działki, na wartość: 6 745,97 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe), w terminie do 31.10.2016 r.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu na nasz wniosek w dniu 04.10.2016 r. wydało zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

Roboty wykonano i w dniu 18.11.2016 r. dokonano ich odbioru.

W wyniku realizacji zadania wykonano:

- nadbudowę studni wodomierzowej wraz z plantowaniem terenu działki o pow. 500,00 m² i uzupełnieniem ziemi i sianiem trawy;
- opaskę wokół budynku z kostki betonowej o szerokości 0,50 m, o powierzchni 17,20 m² wraz z podestem od strony zachodniej budynku dla wejścia do budynku oraz miejsca dla odpoczynku, o łącznej powierzchni 16,59 m², z kostki betonowej na podbudowie z tłucznią;
- betonowe schody dla wyjścia gospodarczego z budynku.

10. „Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach – FS”

Dla realizacji zadania we własnym zakresie opracowano uproszczoną dokumentację projektową określającą zakres robót i koszt.

W dniu 11.04.2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych docieplenia wschodniej ściany budynku styropianem gr. 10 cm wraz z wyprawą elewacyjną.

Na zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły cztery oferty, w tym oferta z ceną najniższą w wysokości: 6 947,97 zł i oferta z ceną najwyższą w wysokości: 9 848,79 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 04.05.2016 r. zawarto umowę ze Spółdzielnią Rzemieśniczą „WIELOBRANŻOWA” z siedzibą w Zawierciu, na wykonanie robót budowlanych docieplenia styropianem wraz z wyprawami elewacyjnymi wschodniej ściany budynku, na wartość: 6 947,97 zł.

Ze względu na oszczędności w dniu 12.05.2016 r. wszczęto kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie wyprawy elewacyjnej północnej ściany budynku. Na zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły trzy oferty, w tym oferta z ceną najniższą w wysokości: 2 154,42 zł i oferta z ceną najwyższą w wysokości: 5 775,97 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 30.05.2016 r. zawarto umowę ze Spółdzielnią Rzemieśniczą „WIELOBRANŻOWA” z siedzibą w Zawierciu, na wykonanie robót wypraw elewacyjnych północnej ściany budynku, na wartość: 2 154,42 zł.

Roboty wykonano i w dniu 14.06.2016 r. dokonano odbioru.

W wyniku realizacji zadania docieplono styropianem wschodnią ścianę budynku, wykonano wyprawy elewacyjne na dwóch ścianach (wschodniej i północnej) budynku, wymieniono parapety zewnętrzne, wymieniono pokrycie daszka nad wejściem do budynku, wymieniono obróbki blacharskie ogniomuru. Łączny koszt wykonania robót budowlanych wynosił: 9 102,39 zł.

11. „Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach”

W 2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego dla zagospodarowania terenu Rynku.

Wykonawca w dniu 14.07.2016 r. przekazał opracowania dla realizacji zadania.

Według dokumentacji projektowej zaprojektowano:

- budowę nawierzchni utwardzonych w postaci nowych ciągów komunikacyjnych pieszych

i pieszo-jezdnych;

- budowę nawierzchni utwardzonych w postaci nowych placów dostępnych dla ruchu pieszego i pieszo-jezdnego;
- budowa nowej warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej dróg gminnych;
- budowa wiat przystankowych z funkcją rekreacyjną,
- budowę małej architektury (zabudowa ławek, koszy na odpadki, stojaków na rowery, barier ochronnych, słupów informacyjnych);
- montaż nowego oświetlenia płyty Rynku;
- nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej;
- wymianę odcinków przyłączy wodociągowych;
- budowę źródła wraz z przyłączem wodociągowym oraz dla odprowadzania ścieków przyłączy kanalizacyjne wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe;
- budowę sieci elektroenergetycznej zapewniającej oświetlenie terenu Rynku.

Według dokumentacji projektowej realizacja zadania przewiduje cztery etapy.

Etap I – obejmuje zagospodarowanie południowej części płyty Rynku;

Etap II – obejmuje zagospodarowanie północnej części płyty Rynku;

Etap III – obejmuje przebudowę przyłączy wodociągowych oraz budowę chodników przy drogach gminnych w obrębie Rynku;

Etap IV – obejmuje przebudowę przyłączy wodociągowych oraz budowę chodników przy drogach powiatowych w obrębie Rynku.

Koszt wykonania

Etapu I wynosi: 738 982,31 zł netto (908 948,24 zł brutto),

Etapu II wynosi: 418 619,81 zł netto (514 902,37 zł brutto),

Etapu III wynosi: 240 435,58 zł netto (295 735,75 zł brutto),

Etapu IV wynosi: 225 059,31 zł netto (276 822,95 zł brutto).

Łączny koszt wykonania robót zagospodarowania terenu Rynku wynosi: 1 896 409,31 zł brutto.

12. „Budowa siłowni plenerowej w Rudnikach przy ul. Ogrodowej - FS”

Dla realizacji zadania zakupiono mapę ewidencyjną i sytuacyjno – wysokościową terenu objętego planowaną budową siłowni.

W dniu 04.02.2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, budowy siłowni.

Na zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły trzy oferty, w tym oferta z ceną najniższą w wysokości: 3 567,00 zł i oferta z ceną najwyższą w wysokości: 4 920,00 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 25.02.2016 r. zawarto umowę z Panią **Martą Wachowiak prowadzącą działalność gospodarczą oznaczoną: Archiformacja Pracownia Architektoniczna Marta Wachowiak** z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, na **opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego**, na wartość: 3 567,00 zł, w terminie do 29.04.2016 r.

Na uzasadniony wniosek Wykonawcy w dniu 15.04.2016 r. zawarto aneks do umowy na zmianę terminu wykonania opracowań do 31.05.2016 r.

Wykonawca w dniu 16.06.2016 r. przekazał jako kompletną dokumentację projektową (projekt budowlany – wykonawczy, przedmiar robót), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski dla realizacji zadania.

Za zwłokę przekazania opracowań Wykonawcy została naliczona kara w wysokości: 285,36 zł (zgodnie z umową).

Według dokumentacji projektowej zaplanowano budowę siłowni plenerowej na działce o nr geodezyjnym 425, polegającym na dostawę i montażu urządzeń siłowni plenerowej takich jak: wyciąg górny szt. 1, narciarz biegowy szt. 1, wioślarz szt. 1, wahadło szt. 1 oraz

tablicy informacyjnej wraz z regulaminem siłowni szt. 1, zabudowę kosza na śmieci szt. 1, zabudowę ławek z oparciem szt. 2, oraz oczyszczenie terenu i sianie trawy o powierzchni 50,00 m² jako I etap budowy siłowni plenerowej, na przygotowanym (wyrównanym) przez Zamawiającego (Mieszkańców) terenie siłowni. Etap II obejmował dostawę i montaż urządzeń siłowni takich jak: drążki szt. 1, twister szt. 1, twister klatki piersiowej szt. 1, dżokej szt. 1.

Na nasz wniosek Starostwo Powiatowe w Zawierciu w dniu 15.07.2016 r. wydał zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowy siłowni.

W dniu 18.07.2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych I etapu budowy siłowni.

W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęło siedem ofert, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 12 000,00 zł brutto, z najwyższą ceną w wysokości: 24 605,72 zł brutto.

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 04.08.2016 r. zawarto umowę z Panem Krzysztofem Mliczek prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną: Krzysztof Mliczek F.H. „SYSTEM”; Sklep Spożywczy „GARGAMEL”; 33-335 Nawojowa 982, na wykonanie robót budowy I etapu siłowni plenerowej, na wartość: 12 000,00 zł brutto.

Roboty wykonano i w dniu 15.09.2016 r. dokonano ich odbioru.

W wyniku realizacji zadania wykonano dostawę i montaż urządzeń siłowni plenerowej takich jak: wyciąg górny szt. 1, narciarz biegowy szt. 1, wioślarz szt. 1, wahadło szt. 1 oraz tablicy informacyjnej szt. 1, kosza na śmieci szt. 1, ławki szt. 2, wraz z oczyszczeniem terenu i sianiem trawy o powierzchni 50,00 m², na przygotowanym (wyrównanym) przez Zamawiającego (Mieszkańców) terenie siłowni, na wartość: 12 000,00 zł brutto.

Na wniosek Sołectwa Rudniki o budowę części II etapu siłowni plenerowej polegający na dostawie i montażu urządzeń siłowni takich jak: twister szt. 1, dżokej szt. 1, na przygotowanym (wyrównanym) przez Zamawiającego (Mieszkańców) terenie siłowni, w dniu 05.10.2016 r. dokonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Zawierciu wykonania robót budowy części II etapu budowy siłowni plenerowej w 2016 r.

W dniu 11.10.2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie części II etapu budowy siłowni plenerowej.

W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęły dwie oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 3 899,10 zł brutto, z najwyższą ceną w wysokości: 5 289,00 zł brutto. Starostwo Powiatowe w Zawierciu w dniu 20.10.2016 r. (24.10.2016 r. - data wpływu do UG. Włodowice) wydało zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy części II etapu budowy siłowni plenerowej.

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 20.10.2016 r. zawarto umowę z Panem Krzysztofem Mliczek prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną: Krzysztof Mliczek F.H. „SYSTEM”; Sklep Spożywczy „GARGAMEL”; 33-335 Nawojowa 982, na wykonanie robót budowy części II etapu siłowni plenerowej, na wartość: 3 899,10 zł brutto.

Roboty wykonano i w dniu 30.11.2016 r. dokonano ich odbioru.

W wyniku realizacji zadania wykonano część II etapu budowy siłowni polegającym na dostawie i montażu urządzeń siłowni takich jak: twister szt. 1, dżokej szt. 1, na przygotowanym (wyrównanym) przez Zamawiającego (Mieszkańców) terenie siłowni, na wartość: 3 899,10 zł brutto.

13. „Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach Etap I - FS” „Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach Etap II”

Dla realizacji zadania zakupiono mapę ewidencyjną i sytuacyjno – wysokościową terenu objętego planowanym remontem drogi.

W dniu 28.01.2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie

dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, remontu drogi z możliwością realizacji zadania w wielu etapach ze względu na ograniczone środki finansowe funduszu sołeckiego.

Na zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły cztery oferty, w tym oferta z ceną najniższą w wysokości: 3 690,00 zł i oferta z ceną najwyższą w wysokości: 17 958,00 zł. W wyniku prowadzonego postępowania w dniu 11.02.2016 r. zawarto umowę z Panem Wiesławem Liszewski prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną KAFAWOX z siedzibą w Myszkowie, na wartość: 3 690,00 zł, w terminie do 31.03.2016 r.

Wykonawca Pan Wiesław Liszewski prowadzący działalność gospodarczą oznaczoną KAFAWOX z siedzibą w Myszkowie opracował i przekazał dokumentację projektową remontu drogi.

Za zwłokę przekazania opracowań Wykonawcy została naliczona kara w wysokości: 1 131,60 zł (zgodnie z umową).

Według dokumentacji projektowej przewiduje się remont drogi o długości 140,00 m. Przewiduje się jezdnię o szerokości 3,00 m, o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem betonowym niskim typu najazdowy. Koszt remontu drogi według kosztorysu inwestorskiego w wysokości: 77 066,38 zł netto, z podziałem na dwa etapy remontu drogi. Na nasz wniosek Referat Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Zawierciu w dniu 08.07.2016 r. wydał zgodę na dysponowanie drogą na cele budowlane.

W dniu 15.07. 2016 r. został złożony wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót remontu drogi do Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

W dniu 09.09.2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych remontu drogi (dwa etapy).

W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęły trzy oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 69 955,70 zł brutto, z najwyższą ceną w wysokości: 77 264,90 zł brutto.

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 8.09.2016 r. zawarto umowę z Państwem Jarosławem i Tadeuszem Bątopek prowadzącymi wspólnie spółkę cywilną oznaczoną „JOTEM” Jarosław, Tadeusz Bątopek z siedzibą w Zawierciu, na wykonanie robót remontu drogi na wartość: 69 955,70 zł brutto, z podziałem na dwa etapy realizacji zadania. Etap I obejmował roboty zabezpieczenia tras kablowych teletechnicznych, roboty przygotowawcze, część robót ziemnych, na wartość: 14 431,00 zł brutto.

Etap II obejmował pozostałe roboty ziemne, podbudowę na całej szerokości remontowanego odcinka, zabudowę krawężników, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, roboty wykończeniowe, na wartość: 55 524,70 zł brutto.

W wyniku negocjacji ceny w dniu 28.09.2016 r. zawarto umowę z Panem Wiesławem Liszewski prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną KAFAWOX z siedzibą w Myszkowie, na prowadzenie nadzoru inwestorskiego remontu drogi, na wartość: 1 230,00 zł brutto.

Roboty wykonano i w dniu 16.12.2016 r. dokonano ich odbioru.

W wyniku realizacji zadania pn.: „Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach Etap I – FS” oraz zadania pn.: „Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach Etap II”, wykonano remont drogi o długości 141,20 mb, w tym:

w ramach etapu I:

- 1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
 - 2) zabezpieczenie tras kablowych teletechnicznych o długości 136,50 m;
 - 3) roboty ziemne w ilości 138,588 m³;
- na wartość: 14 430,99 zł brutto;

w ramach etapu II:

4 pozostałe roboty ziemne w ilości 43,749 m³;

5) podbudowę:

- warstwę odsączającą gr. po zagęszczeniu 10 cm o pow. 434,14 m²,

- z kruszyw, tłucznia gr. po zagęszczeniu 20 cm o pow. 392,14 m²;

6) zabudowę krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem o długości 293,62 m;

7) nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm o pow. 392,14 m²;

8) roboty wykończeniowe (regulacja pionowa studzienek szt. 3, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, plantowanie powierzchni gruntu);

na wartość: 55 524,68 zł brutto.

14. „Remont elewacji budynku OSP w Parkoszowicach – FS”

Dla realizacji zadania we własnym zakresie opracowano uproszczoną dokumentację projektową określającą zakres robót i koszt.

W dniu 11.04.2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych remontu zachodniej elewacji budynku.

Na zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły dwie oferty, w tym oferta z ceną najniższą w wysokości: 2 221,20 zł i oferta z ceną najwyższą w wysokości: 2 394,20 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 04.05.2016 r. zawarto umowę ze Spółdzielnią Rzemieśniczą „WIELOBRANŻOWA” z siedzibą w Zawierciu, na wykonanie robót budowlanych, na wartość: 2 221,20 zł.

Roboty wykonano i w dniu 14.06.2016 r. dokonano odbioru. W wyniku realizacji zadania skuto nierówności i odwarstwiające tynki, wykonano uzupełnienia tynków oraz szlachetny tynk nakrapiany na całej zachodniej ścianie budynku, na wartość: 2 221,20 zł.

15. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny”

W dniu 12.12.2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego dla realizacji zadania.

W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęły trzy oferty, w tym oferta z najniższą ceną w wysokości: 4 059, 00 zł, z najwyższą ceną w wysokości: 8 888,88 zł.

Na podstawie prowadzonego postępowania w dniu 16.12.2016 r. zawarto umowę z Panem Andrzejem Wolańskim prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną: Pracownia Projektowa GWW 99 – arch. mgr inż. Andrzej Wolański z siedzibą w Zawierciu, na wykonanie opracowań, w cenie 4 059,00 zł, w terminie do 27.12.2016 r.

W dniu 27.12.2016 r. Wykonawca przekazał opracowania dla realizacji zadania.

Zaprojektowano budowę infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny, w tym: budowę wiaty rekreacyjnej wraz z kręgiem paleniskowym, elementy małej architektury takie jak: urządzenia siłowni zewnętrznej oraz wyposażenia placu zabaw, na działce o nr ew. 3/1 obręb 0007 Skalka.

Koszt wykonania robót budowlanych według kosztorysu inwestorskiego wynosi: 53 662,52 zł netto (66 004,90 zł brutto).

W dniu 27.12.2016 r. złożono do Starostwa Powiatowego w Zawierciu wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowy infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu w dniu 28.12.2016 r. wydało zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowy infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny.

16. Remont dachu budynku Urzędu Gminy Włodowice”

Zadanie w trakcie realizacji. Dla realizacji zadania opracowano we własnym zakresie

przedmiar robót remontu dachu.

Przewidziano między innymi:

- roboty demontażowe rynien i rur spustowych PCV, pasa podrynnowego i nadrynnowego z blachy stalowej, instalacji odgromowej;
- montaż nowego pasa podrynnowego i nadrynnowego z blachy stalowej ocynkowanej;
- montaż rynien dachowych i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej;
- montaż wywiewek dla pionów kanalizacyjnych;
- wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej;
- wykonanie instalacji odgromowej.

Oszacowano koszt remontu dachu za pomocą kosztorysu inwestorskiego w wysokości: 44 816,74 zł brutto.

W dniu 17.10.2016 r. złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Zawierciu o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót remontu dachu.

W dniu 19.10.2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych remontu dachu. W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęła jedna oferta z ceną w wysokości: 57 104,32 zł brutto.

Ze względu, że cena przekroczyła środki jakie zamawiający przeznaczył na realizację zadania postępowanie zakończono bez wyboru Wykonawcy.

W wyniku prowadzonych rozmów w dniu 08.11.2016 r. zawarto umowę z Panią Agatą Żak prowadzącą działalność gospodarczą oznaczoną: Firma Usługowa CERTUS Agata Żak; 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 52/22, na wykonanie robót remontu dachu, na wartość: 41 994,91 zł brutto, z terminem realizacji do 29.12.2016 r.

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne na wniosek Wykonawcy podpisano aneks do umowy na zamianę terminu wykonania do 30.05.2017 r.

17. Przebudowa pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach przy ul. Żareckiej 59

Dla realizacji zadania we własnym zakresie opracowano przedmiar robót przebudowy pomieszczeń łazienek I i II piętra, świetlicy I piętra, kuchni i pomieszczenia gospodarczego II piętra oraz kosztorys inwestorski. Według kosztorysu inwestorskiego koszt przebudowy pomieszczeń wynosi: 76 882,58 zł brutto.

W dniu 29.11.2016 r. dokonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Zawierciu wykonania robót przebudowy pomieszczeń.


Starostwo Powiatowe w Zawierciu w dniu 30.11.2016 r. wydało zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wykonania robót.

Do wiadomości:

Pani Katarzyna Kochman – Skarbnik Gminy Włodowice.

INSPEKTOR
ds. INWESTYCJI I REMONTÓW
Janusz Okraska
Janusz Okraska

KONTAKT: E-MAIL: DOR74@INTERIA.PL



DO WÓJTA GMINY WŁODOWICE

W IMIENIU MIESZKAŃCÓW WSI – MORSKO ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O DOFINANSOWANIE KURSÓW LINII AUTOBUSOWEJ NR 5 NA ODCINKU SKARŻYCE – MORSKO O GODZ. 20¹⁰ I 22²⁰ ODJAZD Z ZAWIERCIA DO SKARŻYC (W SKARŻYCACH GODZ. 20⁴² ORAZ GODZ. 22⁵²).

OSTATNI KURS DO ZAWIERCIA Z MORSKA JEST O GODZ. 15⁵⁷

SZANOWNY WÓJCIE LINIA NR 5 TO DLA CZĘŚCI MIESZKAŃCÓW MORSKA JEDYNE POŁĄCZENIE DO ZAWIERCIA, DZIĘKI KTÓREM U CODZIENNIE MOGĄ DOSTAĆ SIĘ DO PRACY. SKRÓCENIE ODCINKA DO SKARŻYC WYDAJE SIĘ ABSURDEM. NIE WIDZIMY RACJONALNEGO POWODU SKRÓCENIA TEJ TRASY DO MIEJSCOWOŚCI – SKARŻYCE.

MIESZKAŃCY MORSKA KUPUJĄ BILET MIESIĘCZNY NA CAŁĄ TRASĘ CZYLI MORSKO – ZAWIERCIE, A DOJEŹDZAJĄ LUB ODJEŹDZAJĄ Z PRZYSTANKU W SKARŻYCACH.

WEDŁUG OPINII MIESZKAŃCÓW JEST TO BARDZO NIEPRZEMYŚLANA DECYZJA. BRAK POŁĄCZENIA DO ZAWIERCIA TAK ZWANYCH „KURSÓW ROBOCZYCH” STAŁO SIĘ BARDZO UCIAŹLIWE.

OBIECYWANIE, ŻE „JUŻ NIEDŁUGO” LUB „OD NASTĘPNEGO MIESIĄCA” JEST JUŻ NUDNE!

CAŁA TA SYTUACJA TRWA PONAD PÓŁ ROKU BO OD 01/10/2016R

ROZUMIEMY, ŻE GMINA OSZCZĘDZA, ALE UWAŻAMY, ŻE NIE MOŻE SIĘ TO ODBYWAĆ KOSZTEM JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW.

LIKWIDACJA TYCH POŁĄCZEŃ ŚWIADCZY O CAŁKOWITYM LEKCEWAŻENIU POTRZEB MIESZKAŃCÓW A W SZCZEGÓLNOŚCI OSÓB PRACUJĄCYCH.

LICZYMY NA SZYBKIE I POZYTYWNE ROZPATRZENIE NASZEJ PROŚBY.

Proszę o zamienną ac

W IMIENIU MIESZKAŃCÓW MORSKA:

Domagała Agnieszka
Ziętek Małgorzata

ODPOWIEŹ BARDZO PROSZĘ PRZESŁAĆ NA ADRES:

1. AGNIESZKA DOMAGAŁA MORSKO UL. WŁODOWSKA 4 42-421 WŁODOWICE
2. E-MAIL: DOR74@INTERIA.PL

ZAŁĄCZNIKI:

1. LISTA PODPISÓW OSÓB POPIERAJĄCYCH TREŚĆ PETYCJI

Do Wójta Gminy Włodowice

Szani mieszkańcy Morska zwracamy się z uprzejmą prośbą o przywrócenie zabranego kursu linii "5" do Morska. Proszbę naszą motywujemy tym iż nie mamy czym dostać się do pracy na nocną zmianę i czym wrócić z popołudniówki. Jest to dla nas bardzo ważne, gdyż musimy na te autobusy chodzić do Skowżyc. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie sprawy.

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Agnieszka Demopala | 11. Paulina Marciniak | 21. Mikolaj Alfus |
| 2. Tomasz Demopala | 12. Ewa Stypa | 22. St. Szota |
| 3. Gabriel Demopala | 13. Stypa Damian | 23. Izabela Szota |
| 4. Anna Banas | 14. Stypa Wojciech | 24. Srodek Jan |
| 5. Piotr Banas | 15. Mikolaj Grzegorz | 25. Ewa Szota |
| 6. Mikolaj Danuta | 16. Mikolaj Krzysztof | 26. Bartlomiej Szota |
| 7. Mikolaj Aleksandra | 17. Mikolaj Antoni | 27. Anna Muska |
| 8. Mikolaj Wiktor | 18. Dubinski Jacek | 28. Zak Bernata |
| 9. Paulina Szota | 19. Dubinski Jacek | 29. Wlodzislaw Wiet |
| 10. Paulina Renata | 20. Mikolaj Antoni | 30. Edyta Bernata |

LP	IMIĘ I NAZWISKO	CZYTELNY PODPIS
1	MATEGORZANA ZIEPEK	Ziepek
2	<i>Lesia Lesia</i>	<i>Lesia</i>
3	MARIUSZ ZIEPEK	Ziepek
4	MARZENA ZIEPEK	Ziepek Marzena
5	JORDAŃA SZUMOCHA	Szymochowa Jordana
6	DANUTA SZUMOCHA	Szymochowa Danuta
7	JUSTYNA KOWAL	Kowal Justyna
8	STANISŁAW SZUMOCHA	Szymochowa Stanisław
9	KRYSTÓF SZUMOCHA	Szymochowa Krystof
	Ewa Stypa	Stypa Ewa
11	Stypa Damian	Stypa Damian
12	Stypa Wojciech	Stypa Wojciech
13	Mikoda Bożena	Mikoda Bożena
14	Mikoda Dawid	Mikoda Dawid
15	Katarzyna Tylicz	Tylicz Katarzyna
16	Lesia Lesia	Lesia
17	Włodzisław Włodzisław	Włodzisław
18	Włodzisław Włodzisław	Włodzisław
19	Kordyna Włodzisław	Włodzisław
20	Dawid Włodzisław	Włodzisław
21	Maria Gaweł	Gaweł Maria
22	Edyta Bechta	Bechta Edyta
23	Gene Wypoda	Wypoda Gene
24	Kociępa Jolanta	Kociępa Jolanta
25	Kociępa Katarzyna	Kociępa Katarzyna
26	Kociępa Kresian	Kociępa Kresian
27	Kociępa Helena	Kociępa Helena
28	Kociępa Malwina	Kociępa Malwina

LP	IMIĘ I NAZWISKO	CZYTELNY PODPIS
29	Danuta Gajek	Danuta Gajek
30	Mieczysław Gajek	Mieczysław Gajek
31	Michał Gajek	Michał Gajek
32	Adam Gajek	Adam Gajek
33	Włodzisław Gajek	Włodzisław Gajek
34	Bonni Helena	Bonni
35	Bonni Stanisław	Bonni
36	Filip Maria	Filip Maria
37	Paul Wymos	Paul Wymos
38	Radzisz Wymos	Radzisz Wymos
39	Ewa Wymos	Ewa Wymos
40	Miła Hanna	Miła Hanna
41	HENRYK GÓRNY	Henryk
42	JADWIGA GÓRNA	Jadwiga
43	WIŚNIEWSKA GRAŻYNA	Wisniewska
44	WIŚNIEWSKI ADAM	Wisniewski
45	WIŚNIEWSKA JUSTYNA-BREWKA	Wisniewska - Brevka J.
46	BREWKA ADAM	Brevka
47	WIŚNIEWSKI STANOMIR	Wisniewski
48	CYPRYS SACEK	Cyprys Sacek
49	CYPRYS SYLWIA	Cyprys Sylwia
50	CYPRYS HELENA	Cyprys Helena
51	Helena Jolanta	Helena
52	Helena Zbigniew	Helena Zbigniew
53	Miśko Eugeniusz	Miśko
54	Miśko Janina	Miśko J.
55	Hanna Maria	Hanna
56	Gajek Jadwiga	G.J.

LP	IMIĘ I NAZWISKO	CZYTELNY PODPIS
57	Gatecka Gwizyna	Gatecka Gwizyna
58	GATECKI ANDRZEJ	Gatecki Andrzej
59	Kasprzak Ewa	Kasprzak Ewa
60	Kasprzak Marcin	Kasprzak Marcin
61	Kasprzak Dawid	Kasprzak Dawid
62	Kasprzak Rafał	Kasprzak Rafał
63	Kasprzak Krzysztof	Kasprzak
64	Damuta Lesniak	Le
65	Mariusz Lesniak	Les
66	Justyna Lesniak	Les
67	Justyna Lesniak	Lesialy
68	Dariusz Lesniak	Lesiak
69	Kocęga Bogusław	Kocęga
70	Kocęga Janina	Kocęga J.
71	Kijas Kamila	Kijas K.
72	Lesiak Elżbieta	Lesiak
73	Lesiak Krzysztof	Lesiak
74	Aneta Lesiak	Aneta
75	Zdzisław Lesiak	Lesiak
76	Orrota Okraska	Okraska
77	Melania Okraska	M. Okraska
78	Damian Okraska	Okraska
79	Janusz Okraska	J. Okraska
80	Andrzej Broich	Mich
81	Justyna Broich	Just
82	Bogusław Okraska	Bog
83	Dorota Okraska	Okraska
84	Marta Okraska	Okraska

LP	IMIĘ I NAZWISKO	CZYTELNY PODPIS
85	Agnieszka Okuska	Okuska
86	Maria Kocuga	Mocuga
87	Miroslaw Kocuga	Kocuga
88	Przemyslaw Kocuga	Kocuga
89	Stepien Agnieszka	Stepien
90	Stepien Czeslawa	Stepien
91	Adamczyk Lukasz	Adamczyk
92	Adamczyk Janina	Adamczyk
93	Domagala Antoni	Domagala
94	Grzegorz Beduan	Beduan
95	Gajek Mirosław	Gajek
96	Kloczek Agnieszka	Kloczek
97	Justyna Gajek	Gajek
98	Renata Gajek	Gajek
99	Marek Gajek	Gajek
100	Alfred Broda	Broda
101	Wieslaw Broda	Broda
102	Krzysztof Broda	Broda
103	Justyna Broda	Broda
104	Uyga Robert	Uyga
105	Uyga Krystina	Uyga
106	Mista Elzbieta	Mista E.
107	Mista Aneta	Mista
108	Kajda Elzbieta	Kajda
109	Mista Ursula	Mista
110	MISTA CZESLAW	Czeslawa Mista
111	Gajek Ewa	Gajek Ewa
112	Gajek Robert	Gajek Robert

M3 Bogumir Dąbrowski - Licopolsto
 M4 Andrzej Licopolsto

Gajek
 Gajek



POWIAT ZAWIERCIAŃSKI
STAROSTWO POWIATOWE
W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34



Centrala:

tel. 32 45 07 100
tel. 32 67 107 10
tel. 32 67 107 11
fax 32 67 219 71

Sekretariat:

tel. 32 45 07 101
tel. 32 45 07 102
tel. 32 45 07 188
tel. 32 67 21 305

NIP 649-22-96-830
REGON 276255252

RI-I.042.018.2016.AK
RI-I.KW-068/17

W, PR, SK, G, FP, RP
Zawiercie, dnia 11.04.2017 r.

WŁODOWICE
Urząd Gminy Włodowice

1 Z. KW. 2017

nr ...1639/17

Sz. P.
Adam Szmukier
Wójt Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

Dotyczy inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715S w miejscowości Kopaniny w gminie Włodowice”.

W związku z wcześniejszymi ustaleniami oraz rozpoczęciem inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715S w miejscowości Kopaniny w gminie Włodowice”, Powiat Zawierciański zwraca się z prośbą o dofinansowanie wyżej wymienionego zadania przez Gminę Włodowice w kwocie 250 000 zł.

Z poważaniem

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Wrona

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

